

# 子洲县淮宁湾镇财政支出项目绩效自评 报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 小型基础设施项目

自评项目单位： 子洲县淮宁湾镇人民政府

项目主管部门： \_\_\_\_\_

项目单位法人代码： \_\_\_\_\_

评价工作组负责人： 万雄 (签章)

联系人： 景楠楠

联系电话： 17365642991

评价时间： 2019 年 6 月 19 日

## 财政支出项目资金使用明细表

项目名称：产业基础设施配套项目

项目单位：子洲县淮宁湾镇人民政府

主管部门：

项目安排：750000.00 元；项目支出：680000.00 元；项目结余：  
70000.00 元

明细支出内容	金额（元）	会计凭证号	说明
淮宁湾镇郑家砭村新建生产道路 5 公里	150000.00		
淮宁湾镇安家岔村清水沟苹果产业园区道路硬化	600000.00		
合 计	750000		

注：专项资金明细支出内容要按项目明细支出的具体事项填列，专项业务费要按经济分类科目填列。

单位负责人	万雄	项目负责人	闫瑛
地 址	淮宁湾镇郑家砭村、安家岔村		联系电话 15336221215
项目起止时间	2018年12月11日至2019年5月20日		
项目属性	<input type="checkbox"/> 经常性 <input type="checkbox"/> 一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/> 延续		
计划投资额 (万元)	75	实际到位资金 (万元)	75
其中:		其中:	
上级财政	75	上级财政	75
本级财政		本级财政	
其它		其它	

项目概况	<p style="text-align: center;">淮宁湾镇郑家砭村 新建生产道路 5 公里</p> <p style="text-align: center;">淮宁湾镇安家岔村 清水沟苹果产业园区道路硬化</p>				
		应到位资金	实际到位资金	实际支出	结余资金
资金安排使用情况 (万元)	上级财政	75	75	68	7
	本级财政				
	小 计	75	75	68	7
	其他配套资金				
	合 计	75	75	68	7
项目组织管	项目立项依据		子脱领办发【2018】66号文,《子洲县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达 2018 年财政涉农整合资金项目计划的通知》		
	可行性研究报告结论		是		

理 情 况	是否实施政府采购及 采购金额	<input type="checkbox"/> 是 应采购金额 万元 实际采购 金额 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 否 实际采购
	是否实行招投标	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行国库集中支付	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行资金报账制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行工程代理和 投资评审制	<input type="checkbox"/> 是	<input checked="" type="checkbox"/> 否
	是否实行合同管理制	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
	是否实行财政专户管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
项 目 管 理 情 况	管理制度和办法名称	子政发【2018】1号《子洲县财政涉农资金整合使用管理办法》的通知。	
	具体工作措施	该项目进行事前、事中、事后监督，有相应的公示管理制度。	
	项目调整内容及报批 程序和手续	子脱领办发【2018】66号文，《子洲县脱贫攻坚领导小组办公室关于下达2018年财政涉农整合资金项目计划的通知》	
	项目完工验收情况	组织村镇两级验收，郑家砭村 新建生产道路5公里 淮宁湾镇安家岔村，清水沟苹果产业园区道路硬化，夯实农村基础设施建设	

项目绩效情况	<p>该项目使得郑家砭村新建生产道路 5 公里；淮宁湾镇安家岔村清水沟苹果产业园区道路硬化，极大方便了农村基础道路建设，使得更多的人能收益，据统计，受益建档立卡贫困人口 80 人，带动建档立卡贫困户 41 户，预计使用年限 <math>\geq 6</math> 年，受益贫困人口满意度达到 100%。</p>
其他需要说明的问题	<p>该项目已完工，剩余 7 万元整正在催促有关责任人尽快履行报账手续。</p>
问题与建议	

主管 部门 审核 意见				
评 价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	万雄	书记	淮宁湾镇人民政府	
	张斌	镇长	淮宁湾镇人民政府	
	马亚宁	人大主席	淮宁湾镇人民政府	
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：万雄</p> <p>2019年6月19日</p>				

随同自评报告还应提供的有关资料：项目预算批复文件、预算执行的决算报告、审计报告、验收报告和有关项目管理的所有文件、资料、主管部门认为需要提供的其他相关资料。

