

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 何家坪村安全饮水提供工程

自评项目单位： 子洲县何家集镇人民政府

项目主管部门： 子洲县何家集镇人民政府


项目单位法人代码： 116108317353801478

评价工作组负责人： 王虎飞

联系人： 李槐映

联系电话： 18098089516

评价时间： 2021 年 12 月 16 日



项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		何家坪村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县何家集镇人民政府 116108317353801478		实施单位	何家集镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.5	22.5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	22.5	22.5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	何家坪自然村中湾新建水塔一处、配套管网、水泵，苗圃新建水井、水塔、水泵，解决中湾和苗圃人口饮水。			铺设 DN40 PE 管 725.00m、DN50 PE 管 305.00m、DN60 钢管 245.00m，新打 DN300、深 295m 机井 1 个，简易移动潜水泵 1 台，检查井 2 座，水房 1 个，8m 电杆 5 根，10m 电杆 2 根，铝绞线 840m，100*120 配电箱 1 台等。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	★★★新建或改善行政村饮水设施数量(≥**个)	≥1 个	1 个	5	5	
			回填管沟	≥800 米	1370 米	5	5	
			50 铝线	≥2000 米	840 米	6	5	
			三项高抽水泵	≥1 个	1 个	6	6	
			12 米水泥杆	≥ 10 根	0 根	4	0	根据实际情况变更 10 米电杆
			新打水井	≥1 眼	1 眼	5	5	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	100%	6	6		
		★★★饮水设施改造后水质达标率(≥**%)	≥100%	100%	6	6		
	时效指标	★项目(工程)完成及时率(≥**%)	≥100%	100%	6	6		
	成本指标	回填管沟成本	≤20 元/米	19.37	5	5		
		50 铝线	≤25 元/米	37.5 元	5	5		
		三项高抽水泵	≤14000 元/个	13500 元	5	5		

			12 米水泥杆	≤650 元/根	0	5	0	根据实际情况变更 10 米电杆 2
			新打水井	≤800 元/米	189.66	5	5	
效益指标	社会效益指标		贫困地区农村集中供水率 (≥**%)	≥98%	98%	4	4	
			★★★解决人口饮水安全问题人数 (≥**人)	≥230 人	230 人	5	5	
	可持续影响指标		工程设计使用年限 (≥**年)	≥6 年	6 年	3	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		★受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	98%	4	4	
总分						90	80	

何家坪村安全提升工程 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子政乡振发【2021】16 号文，《子洲县扶贫开发办公室、子洲县财政局关于下达 2021 年中央第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》计划下达资金 22.5 万元；子财预发【2021】228 号文，《关于下达专项资金的通知》下达何家坪村安全饮水提升工程资金 22.5 万元。

2. 项目建设内容：何家坪铺设管道 800 米，高抽泵一台、更换电力设施。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	何家坪村安全饮水提升工程	
主管部门	子洲县何家集镇人民政府	
资金金额	实施期资金总额：	22.5 万元

			其中：财政拨款	22.5 万元		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	何家坪铺设管道 800 米，高抽泵一台、更换电力设施。			铺设 DN40 PE 管 725.00m、DN50 PE 管 305.00m、DN60 钢管 245.00m，新打 DN300、深 295m 机井 1 个，简易移动潜水泵 1 台，检查井 2 座，水房 1 个，8m 电杆 5 根，10m 电杆 2 根，铝绞线 840m，100*120 配电箱 1 台等。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施

产出指标	数量指标	★★★新建或改善行政村饮水设施数量 (≥**个)	≥1 个	1 个	根据实际情况变更 10 米电杆
		回填管沟	≥800 米	1370 米	
		50 铝线	≥2000 米	840 米	
		三项高抽水泵	≥1 个	1 个	
		12 米水泥杆	≥ 10 根	0 根	
		新打水井	≥1 眼	1 眼	
	质量指标	项目(工程)验收合格率 (100%)	≥100%	100%	
		★★★饮水设施改造后水质达标率 (≥**%)	≥100%	100%	
	时效指标	★项目(工程)完成及时率 (≥**%)	≥100%	100%	根据实际情况变更 10 米电杆 2
	成本指标	回填管沟成本	≤20 元/米	19.37	
		50 铝线	≤25 元/米	37.5 元	
		三项高抽水泵	≤14000 元/个	13500 元	
		12 米水泥杆	≤650 元/根	0	

		新打水井	≤800元/米	189.66	
效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中供水率 (≥**%)	≥98%	98%	
		★★★解决人口饮水安全问题人数 (≥**人)	≥230人	230人	
	可持续影响指标	工程设计使用年限 (≥**年)	≥6年	6年	
满意度指标	服务对象满意度指标	★受益贫困人口满意度 (≥**%)	≥98%	98%	

1. 总体目标：何家坪铺设管道 800 米，高抽泵一台、更换电力设施。。

2. 年度目标：何家坪铺设管道 800 米，高抽泵一台、更换电力设施。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 总投入情况分析。

子财预发【2021】228 号文,《关于下达专项资金的通知》下达何家坪村安全饮水提升工程 22.5 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析

兑现陕西秦城聚丰建设有限公司安全饮水提升工程建设资金 22.5 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

严格按照财经有关制度执行。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额 (万元)
1	2021.09.24	市级财政衔接	支付何家坪村安全饮水提升工程	22.5
合计				22.5

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度。

产出指标分项合计得分 64 分。具体如下：数量指标得分 31 分，其中新建改善行政村饮水设施数量得分 5 分，回填管沟得分 5 分，50 铝线 840 米得分 5 分，三项高抽水泵一台得分 6 分，新建水泥杆 12 米 0 根得分 0 分，新打水井一眼得分 5 分；质量指标项目验收合格率 100%得分 6 分，饮水设施水质达标率 100%得分 6 分；时效指标工程完工及时率 100%得分 6 分；成本指标得分 20 分，其中回填管沟成本小于等于 19.37 元/米得分 5 分，50 铝线架设小于等于 37.5 元/米得分 5 分，三项高抽水泵小于等于 13500 元 / 台得分 5 分，12 米水泥杆载设 0 根得分 0 分，新打水井小于等于 189.66 元 / 米得分 5 分；

社会效益指标得分 9 分，其中贫困地区农村供水率大于等于 98%得分 4 分，解决人口安全饮水问题人数 230 人得分 5 分；

可持续影响指标工程设计使用年限大于等于 6 年得分 3 分；

满意度指标服务对象满意度指标受益贫困人口满意度大于等于 98%得分 4 分。

该项目综合评价 80 分，优秀。

（二）项目资金调整情况。

无资金调整

（四）项目管理情况。

无

四、存在问题与改进措施

项目管理制度不齐全规范，主要是工程移交后后续管理制度；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

加强管理制度的制定，做好工程移交后续管理工作，确保水毁道路工程达到预定使用年限，方便群众出行；做好事前、事中、事后工程公示，简易明了，提高知晓率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	王虎飞	镇长	何家集镇人民政府	王虎飞
	李槐映	政府会计	何家集镇人民政府	
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）				
				
2021 年 12 月 16 日				