

附件 3-1

部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称： 三里路便民桥建设项目

项目单位： 子洲县双湖峪街道办事处

主管部门： 子洲县双湖峪街道办事处

评价时间： 2022年8月10日至2022年8月30日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：



上报时间：2022年8月30日

部门评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况：三里路村桥涵建设工程，桥长 16 米，桥面宽 3.5 米，高 5.6 米。方便人民群众生产发展和日常出行

(二) 项目绩效目标：1. 桥涵建设，方便人民群众生产发展和日常出行；

2. 加快发展农村产业道路，改善农村交通状况，提升生产能力，便民服务群众，保障群众利益。

3. 建设现代农业，发展农村经济，增加农民收入。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 此次评价目的是为了了解资金使用是否和绩效目标相符，绩效是否达到目标任务。。

(二) 本着认真、负责、公开、公正的原则。评价指标体系（附表说明）、成立评价小组，对绩效目标指标进行量化评价。

(三) 街道办成立绩效评价工作小组，通过对照项目绩效申报指标进行对标评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

(一) 项目通过村级会议研究通过，并报送街道办审核，经街道办会议研究通过，进行镇村两级公示，并报送县巩街办审核，按照程序储备进项目库。

(二)该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(三)三里路村桥涵建设工程,桥长16米,桥面宽3.5米,高5.6米,该项目2021年7月完成施工,并通过镇村两级验收,验收合格率100%。

(四)该项目解决了5户20人的出行问题,改善了超过120人的生产和出行问题,有效提高群众生产和生活条件。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 存在问题

项目管理制度不规范,工程后续维护管理不到位;导致后续可持续影响力下降,群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施

加强相关管理制度的制定,指定专人负责工程后续管理工作;提升人民群众的参与和宣传力度,提高群众的参与率及满意率。

六、有关建议

1、加强项目后续管理;2、项目实施前提高项目预算准确性和项目的可行性。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	三里路便民桥建设项目						
主管部门	双湖峪街道办事处		项目实施单位	双湖峪街道办事处			
项目负责人	马永栋		联系电话	13359124187			
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)						
计划投资额 (万元)	24.2	实际到位资金 (万元)	24.2	实际使用情况 (万元)	24.2		
其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政	24.2	省财政	24.2				
市县财政		市县财政					
其他		其他					
二、绩效评价指标评分（参考）							
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3	
				绩效指标明确性	3	3	
		资金投入	8	预算编制科学性	4	4	
				资金分配合理性	4	4	
过程		资金管理	8	资金到位率	4	4	
				预算执行率	4	4	
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6	
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2	
制度执行有效性	3			3			
产出	60	产出数量	10	可根据项目实际情况 有选择地设置和细化	10	10	
		产出质量	10		10	10	
		产出时效	5		5	5	
		产出成本	5		5	5	
效益		经济效益	5		5	5	5
		社会效益	5		5	5	5
		环境效益	5		5	5	5
		可持续影响	5		5	5	5
		满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	8	
总分	100		100		100	97	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差						

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。