

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县小理河电市镇段防洪工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：11610831745044235Y

评价工作组负责人：白宇 (签章)

联系人：白宇

联系电话：18098023902

评价时间：2022 年 10 月 15 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		大理河电市镇段防洪工程							
主管部门及代码					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	530	530	100%	10	100%	10		
	其中：财政拨款	530	530	100%	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	干流右岸新修堤防 745.43 米，左岸新建堤防 226.57m。支流左岸新建挡墙长度 117.92m；支流右岸新建挡墙长度 570.77m。			干流右岸新修堤防 745.43 米，左岸新建堤防 226.57m。支流左岸新建挡墙长度 117.92m；支流右岸新建挡墙长度 570.77m。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	治理河道长度(km)	1.66069	1.66069	10	10		
			质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程验收率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年6月底完成率						工程于7月15日开工
			2022年11月底完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	投资控制在预算内	530	530	10	10		
			效益指标	经济效益指标					
		效益指标	社会效益指标	保护人口(人)	3120	3120	10	10	
	保护耕地(亩)			161					
	生态效益指标								
			可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	10	10	
			已建是否良性运行	是	是	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	10	9.5	
		总分				100	99.5		

子洲县小理河电市镇段防洪工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县发展和改革委员会于 2020 年 10 月 19 日批复了子洲县小理河电市镇段防洪工程初步设计（子政发改科发[2020]838 号），工程于 2021 年 7 月 15 日开工建设。

2. 项目建设内容：综合治理长度 1.7km，新建堤防总长度 1660.69 米，其中干流右岸新修堤防 745.43 米，左岸新建堤防 226.57m。支流左岸新建挡墙长度 117.92m；支流右岸新建挡墙长度 570.77m，工程概算投资 2098.55 万元。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			小理河电市镇段防洪工程			
主管部门			子洲县水利局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	530		
			其中：财政拨款	530		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	干流右岸新修堤防 745.43 米，左岸新建堤防 226.57m。支流左岸新建挡墙长度 117.92m；支流右岸新建挡墙长度 570.77m，			干流右岸新修堤防 745.43 米，左岸新建堤防 226.57m。支流左岸新建挡墙长度 117.92m；支流右岸新建挡墙长度 570.77m，		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	治理河道长度（km）	1.66069	1.66069	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			工程验收率	100%	100%	
	时效指标		2021 年 6 月底完成率			
2021 年 12 月底完成率			100%	100%		

	成本指标	投资控制在预算内	530	530	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	保护人口	3120	3120	
	生态效益指标				
可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是		
	已建是否良性运行	是	是		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	

1. 总体目标：干支流新修堤防总长 1660.69 米。

2. 年度目标：干支流新修堤防总长 1660.69 米。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.6.17	财政资金	小理河电市镇段防洪工程	114
2	2022.6.17	财政资金	小理河电市镇段防洪工程	416
			合计	530

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

由于征地问题致使项目于 2021 年 7 月 15 日开工。

(二) 项目资金调整情况。 项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 无。

(二) 改进措施

在后续建设项目中，及早完成各类问题，积极对接当地政府，为项目及时完成建设任务奠定基础。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	乔东	副组长	子洲县水利局	乔东
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	贺霞	干事	子洲县水利工程建设中心	贺霞
	张波	干事	子洲县水利局	张波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



2022年10月16日