

# 绩效目标自评表

## (2022年度)

项目名称	小山则村安全饮水提升工程		项目负责人及电话	张斌 0912-7312124				
主管部门	苗家坪镇人民政府		实施单位	子洲县鹏图建筑有限公司				
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额:	15	14.996928	10	100%	10		
	其中:本年财政拨款	15	14.996928	-		-		
	其他资金	0		-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为解决小山则村村民吃水困难问题,实施维修水源井,铺设饮水管网1000米,维修管道1000米,新建水塔一座;有效解决村内农户23户62人(其中脱贫户、监测户6户40人)生产生活用水问题,确保村民安全饮水有保障。			完成新建水源井1口(直径1.5米,深8.8米)。上下管网1400米,维修管网1003米。新水塔1座(长3.8米,宽2.8米,高2.4米)。检查井3口,水泵1台及配电设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	新建或改善农村饮水设施村子数量(个)	5	≥1	1	5	
			维修水源井数量(口)	5	≥1	1	5	
			新铺设饮水管网数量(米)	5	≥1000	1400	5	
			维修饮水管网数量(米)	5	≥1000	1003	5	
			新建水塔数量(座)	5	≥1	1	5	
	质量指标	项目(工程)验收合格率	10	100%	100%	10		
		PE管(MPa)	5	≥1.6	1.6	5		
水质化验通过率		5	100%	100%	5			

	时效指标	项目（工程）完成及时率	5	≥100%	100%	5	
		项目（工程）完成时间	5	2022.12.31前	2022.10.14	5	
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	5	≤15	14.996928	5	
效益指标（30分）	可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	5	≥5	5	5	
	社会效益指标	村民集中供水率	5	≥95%	95%	5	
		受益村民人数(人)	5	≥62	62	5	
		受益脱贫人数(人)	5	≥40	40	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥95%	95%	8	受益人口满意度有待进一步提高
总分			100			98	好

评价结果设四个等级：好（≥90分）、较好（≥80分，<90分）、一般（≥70分，<80分）；差（<70分）

