



项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	梁家沟村道路硬化工程			项目负责人及电话	杜成林13379399366			
主管部门及代码	马蹄沟镇人民政府			实施单位	子洲县恒乾建筑有限公司			
项目资金		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	60	60	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	60	60	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	梁家沟村道路硬化工程			大沟村组道路硬化（砼硬化）610米，宽3.5米，厚15厘米，道路帮畔100米，桥加固维修1座				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村组道路硬化米数	≥610	610米	5	5	
			村组道路硬化宽	≥3.5	3.5米	5	5	
			村组道路硬化厚	≥15	15厘米	5	5	
			帮畔长	≥100	100米	5	5	
			桥加固维修	≥1	1座	5	5	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	在2022年12月31日之前全部验收并达到100%	2022年8月18日已验收，合格率为100%	5	5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	2022年12月31日前全部完成	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤60万元	59.51万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决出行问题人数	≥405人	405	10	10	
			解决脱贫户出行困难人数	≥228	228	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限（≥**年）	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	≥98%	98%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为98%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分					100	98		

单位负责人（签字）：杜成林

时 间：2022年9月5日