



项目支出绩效自评表 (2020年度)

项目名称		土坝工程						
主管部门及代码		马蹄沟镇人民政府			实施单位		榆林市腾达胜建筑有限公司	
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	35	35	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	35	35	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	段家湾村加固坝体30米，高15米、铺设卧管35米，保障群众生命安全				加固坝体、新建排洪渠35米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加固坝(米)	≥30	≥30	5	5	
			加固坝高(米)	≥15	≥15	5	5	
			铺设卧管(米)	≥35	≥35	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2020年6月	2020年6月	10	10	
			完工时间	2020年8月	2020年8月	10	10	
	成本指标	道路补助标准	35万	35万	10	8		
	效益指标	社会效益指标	新增和改善灌溉面积≥**亩)	≥ 50亩	50	10	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥10年	10年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	98	

单位责任人(签字)：纪波

时 间：2020年8月15日