



项目支出绩效自评表
(2022 年度)



项目名称		白岔村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467			实施单位	子洲县梁勇建筑有限公司		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。保障农户 89 户（其中脱贫户监测户 72 户）的安全饮水。			实施该工程保障农村居民长期饮水安全，进一步改善供水环境，提高供水质量。保障农户 89 户（其中脱贫户监测户 72 户）的安全饮水。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	未完成原因分 析
	产出 指 标	数量指 标	水塔（座）	≥2	2	5	5	
			新建水源井（眼）	≥3	3	5	5	
			铺设管道（米）	≥2200	2200	5	5	
		质量指 标	项目（工程）验收合格 率	100%	100%	5	5	
			DN40 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			DN50 PE 管（mpa）	≥1.6	≥1.6	5	5	
			水质化验检测是否达标	是	是	5	5	
	时效指 标	项目（工程）完成时 间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 10 月 22 日	5	5		
	成本指 标	项目实施资金成本 （万元）	≤25	25	5	5		
	效益 指 标	社会效 益指 标	巩固提升饮水安全人 数（人）	≥145	71	10	10	
			巩固提升饮水安全户 数（户）	≥65	24	10	10	
		可持续 影响指 标	工程设计使用年限	≥6 年	6 年	10	10	
	满意度 指 标	服务对 象满意 度指 标	受益群众满意度	≥95%	94%	10	9	
总分						100	99	

负责人签字： 经办人签字： 评价时间：2022 年 11 月 6 日