

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：小理河电市镇李家河段防洪工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：T1610831745044235Y

评价工作组负责人：白宇 (签章)

联系人：白宇

联系电话：18098023902

评价时间：2022 年 10 月 15 日

项目支出绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程							
主管部门及代码		子洲县水利局(11610831745044235Y)		实施单位		子洲县中小河流治理 项目办公室			
项目资金 (万元)				年初预 算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额		720	720	100%	10	100%	
		其中:财政拨款		720	720	100%	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	左岸新修堤防长 857.34 米, 右岸新修堤防长 2136.07 米				左岸新修堤防长 857.34 米, 右岸新修堤防长 2136.07 米				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	治理河道长度(km)	2.99341	2.99341	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10		
			工程验收率	100%	100%	10	10		
		时效指标	2021年6月底完成率						7月15日开工
			2022年10月底完成率	100%	100%	10	10		
	成本指标	投资控制在预算内	1068	1068	10	10			
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保护人口	3120	3120	10	10		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标	工程是否达到设计 使用年限	是	是	10	10			
		已建是否良性运行	是	是	10	10			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益区群众满意率	95%	95%	10	9.5			
总分						100	99.5		

# 子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程

## 项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县发展和改革委员会于 2020 年 10 月 19 日批复了子洲县小理河电市镇李家河段防洪工程初步设计（子政发改科发[2020]837 号）工程于 2021 年 7 月 15 日开工建设。

2. 项目建设内容：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。新修堤防总长 2993.41 米，工程概算投资 3204.46 万元。

#### (二) 项目目标

### 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		小理河电市镇李家河段防洪工程				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	720			
		其中：财政拨款	720			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新修堤防长 2136.07 米			左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新修堤防长 2136.07 米		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	治理河道长度 (km)	2.99341	2.99341	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
			工程验收率	100%	100%	
		时效指标	2021 年 6 月底完成率			
	2022 年 10 月底完成率		100%	100%		
成本指标	投资控制在预算内		720	720		
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	保护人口	3120	3120	
	生态效益指标				
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
		已建是否良性运行	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群众满意率	95%	95%	

1. 总体目标：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。

2. 年度目标：左岸新修堤防长 857.34 米，右岸新建堤防长 2136.07 米。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.6.30	财政资金	小理河电市镇李家河段防洪工程	720
合计				720

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

由于征地问题致使项目于 7 月 15 日开工

(二) 项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

无。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

无。

(二) 改进措施

在项目后续建设中，及早完成各类问题，积极对接当地政府，为项目及时完成建设任务奠定基础。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单位	签字
评价 人 员	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	乔东	副组长	子洲县水利局	乔东
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	贺霞	干事	子洲县水利工程建设中心	贺霞
	张波	干事	子洲县水利局	张波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

白宇

2022年10月16日