

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：白家湾村鬼门关淤泥坝加固工程

自评项目单位：子洲县砖庙镇人民政府

项目主管部门：子洲县砖庙镇人民政府

项目单位法人代码：1161083173538018XG

评价工作组负责人：王双琴 (签章)

联系人：马伟

联系电话：13289768438

评价时间：2023年3月12日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		白家湾村鬼门关淤泥坝加固工程						
主管部门及代码		1161083173538018XG		实施单位	子洲县砖庙镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	85	85	85	10	100%	10
		其中：财政拨款	85	85	85	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	白家湾村鬼门关淤泥坝加固 1 座、高 55 米，宽 20 米				已完成 (100%)			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标	数量指标	村数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
			坝高 (米)	≥55	≥20	10	10	
			坝宽 (米)	≥20	≥20 里	10	10	
		质量指标	工程验收质量	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤85	≤85	10	10	
	时效指标	施工时限	≤60 天	≤60 天	10	10		
	效 益 指 标	经济效益 指标	增加土地	≥50 亩	≥50 亩	10	10	
		社会效益 指标	受益群众	≥400 人	≥400 人	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥97%	≥96%	10	8	资金公开未及时
总分						100	98	

# 白家湾村鬼门关淤泥坝加固工程项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子财发【2022】246 号文，《关于下达专项资金的通  
知》下达产业配套设施建设资金 85 万元。

2. 项目建设内容：白家湾村鬼门关淤泥坝加固 1 座、高 55 米，宽 20 米

### (二) 项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		白家湾村鬼门关淤泥坝加固工程					
主管部门		子洲县砖庙镇人民政府					
资金金额		实施期资金总额：	85				
		其中：财政拨款	85				
		其他资金	0 万元				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	白家湾村鬼门关淤泥坝加固 1 座、高 55 米，宽 20 米			已完成（100%）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	村数量	≥1 个	≥1 个		
			坝高（米）	≥55	≥55		
			坝宽（米）	≥20	≥20		
		质量指标	工程验收质量	100%	100%	98%	
		成本指标	预算控制数	≤85	≤85		
	时效指标	施工时限	≤60 天	≤60 天			
	效益指标	经济效益指标	增加土地	≥60 亩	≥60 亩		
		社会效益指标	受益群众	≥400 人	≥400 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥96%	资金公开未及时，以后及时开工		

1、年度目标：白家湾村鬼门关淤泥坝加固 1 座、高 55 米，宽 20 米，完善基础设施建设，带动乡村振兴高质量发展。

2、总体目标：白家湾村鬼门关淤泥坝加固 1 座、高 55 米，宽 20 米，完善基础设施建设，带动乡村振兴高质量发展。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金）总投入情况分析。

子财发【2022】246号文，《关于下达专项资金的通知》下达专项建设资金85万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

白家湾村鬼门关淤泥坝加固1座、高55米，宽20米，完善基础设施建设，带动乡村振兴高质量发展。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

子财发【2022】246文，《关于下达专项资金的通知》的通知等有关文件执行，计划2022年12月31日前兑现建设资金85万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.6.09	专项资金	土坝工程项目	30
1	2022.10.08	专项资金	土坝工程项目	40
1	2022.12.20	专项资金	土坝工程项目	15
合计				85万元

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度，绩效自评总分100，该项目绩效评价98分，优秀服务对象满意度指标扣2分、得8分。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

子财发【2022】246号文，《关于下达专项资金的通知》项目资金使用管理办法（试行）》的通知等。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

资金公开未及时

（二）改进措施

及时公开资金使用情况，提高群众的参与率及满意率。

#### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	王双琴	镇长	砖庙镇人民政府	王双琴
	马伟	七级职员	砖庙镇人民政府	马伟
	姬文福	财政所长	砖庙镇人民政府	姬文福

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  
  
年 月 日