

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 2022 年子洲县黄河流域拦沙工程

自评项目单位： 子洲县水利局

项目主管部门： 子洲县水利局

项目单位法人代码： 11610831745044235Y

评价工作组负责人： (签章)

联系人： 闫多军

联系电话： 15909284805

评价时间： 2023 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		子洲县 2022 年度病险淤地坝除险加固工程							
主管部门及代码		子洲县水利局			实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)		总体目标	年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	7324.5	791.5	791.5	100	10	100	10
		其中：财政拨款	7324.5	791.5	791.5	100	—		—
		其他资金					—		—
总体目标	新建拦沙坝 50 座，其中中型坝 5 座，小型坝 45 座								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	新建 5 座拦沙坝				新建 5 座拦沙坝				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	拦沙坝		5 座	5 座	10	10	
			综合治理面积 (km ²)		5.7	5.7	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率		100%	100%	10	0	
			截至 2022 年底, 建设任务完成比例		100%	100%	5	5	
			投资控制在预算内		是	是	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	粮食产量 (kg/亩)		400kg	400kg	10	10	
		社会效益指标	生产生活环境		比上一年提高	比上一年提高	10	10	
		生态效益指标	综合治理面积 (km ²)		5.7	5.7	10	10	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限		是	是	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100		

子洲县黄河流域拦沙工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2022 年子洲县黄河流域拦沙工程于 2022 年 4 月立项，2022 年 4 月，陕西木森原工程技术服务有限公司、西安黄河规划设计有限公司和榆林市安泰建筑设计有限公司完成项目实施方案编制，2021 年 8 月 27 日，榆林市发展和改革委员会《关于子洲县深焉沟等 17 座小型拦沙坝工程初步设计的批复》(榆政发改审发【2021】155 号)批复了子洲县 17 座小型黄河流域拦沙坝工程初步设计；2022 年 8 月 2 日，榆林市发展和改革委员会《关于子洲县官庄山等 39 座小型拦沙坝工程初步设计的批复》的通知(榆政发改审发【2022】161 号)批复了子洲县官庄山等 39 座小型黄河流域拦沙坝工程的初步设计；2022 年 7 月 15 日，陕西省发改委《关关于子洲县仓沟等 6 座中型拦沙坝工程初步设计的批复》的通知(陕发改农经【2022】1280 号)批复了子洲县 6 座中型黄河流域拦沙坝工程的初步设计；

2. 项目建设内容：子洲县仓沟中型拦沙工程、子洲县水路崂 2 号小型拦沙工程等 50 座拦沙工程坝。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		2022 年子洲县黄河流域拦沙工程				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额:	7324.5 万元			
		其中: 财政拨款	7324.5 万元			
		其他资金				
总体目标	新建拦沙坝 50 座, 其中中型坝 5 座, 小型坝 45 座					
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建 5 座拦沙坝			新建 5 座拦沙坝		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	拦沙工程拦沙坝	5 座	5	
			综合治理面积(km ²)	5.7	5.7	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至 2022 年底, 建设任务完成比例	100	100	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量 (kg/亩)	400kg	400kg	
		社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	
		生态效益指标	综合治理面积(km ²)	5.7	5.7	
		可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

1.总体目标: 新建拦沙坝 50 座, 其中中型坝 5 座, 小型坝 45 座。

2.年度目标: 5 座拦沙坝。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。该项目资金全部为中央预算内资金, 总投资为 6533 万元, 市级配套资金 791.5 万元, 累计下达资金 7324.5 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。该项目资金全部为财政资金, 全部使用在此工程。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程，全年执行率为 100%。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.12.14	财政资金	2022 年子洲县黄河流域拦沙工程	6
2	2022.12.26	财政资金	2022 年子洲县黄河流域拦沙工程	22.66
3	2022.12.29	财政资金	2022 年子洲县黄河流域拦沙工程	762.84
			合计	791.5

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。绩效评分表得分情况良好。

(二) 项目资金调整情况。该项目资金无资金调整情况。


(三) 项目管理情况。该项目建设管理制度和资金使用办法完整。

四、存在问题与改进措施

无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	高亚	副组长	子洲县水利局	高亚
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	张波	干事	子洲县水利局	张波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2023年3月30日