

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：11670831746544235Y

评价工作组负责人：(签章)

联系人：马涛

联系电话：15529921177

评价时间：2023 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程						
主管部门及代码		子洲县水利局 代码 11670831746544235Y		实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	65	65	46.1	10	5		
	其中:财政拨款	65	65	46.1	—	5	—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标	加固加高 1 座淤地坝			已完成 1 座淤地坝的加固加高				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	病险淤地坝除险 加固	1 座	1 座	10	10	
			综合治理面积 (km <sup>2</sup> )	0.67	0.67	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底, 建设任务完成比 例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	粮食产量 (kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效益 指标	生产生活环境	比上一年提 高	比上一年提 高	10	10	
		生态效益 指标	综合治理面积 (km <sup>2</sup> )	0.67	0.67	10	10	
		可持续影 响指标	工程是否达到设计 使用年限	是	是	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100	95		

# 子洲县苗家坪镇景家沟村王硷中型坝 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：2021 年 4 月榆林宇恒建筑工程有限公司完成项目实施方案编制，2021 年 8 月 2 日，榆林市水利局《关于子洲县苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程初步设计的批复》(榆政水审发【2021】30 号)批复了苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程初步设计。苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程于 2021 年 10 月以《榆林市财政局关于下达 2021 年第二批水利水保项目市级资金的通知》下达 65 万元(榆政财综发【2021】25 号)

2. 项目建设内容：子洲县苗家坪镇景家沟村王硷中型坝 1 座。

### (二) 项目目标

## 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	65 万元			
		其中：财政拨款	65 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	除险加固 1 座淤地坝			除险加固 1 座淤地坝		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	病险淤地坝除险加固	1 座	1 座	
			综合治理面积(km <sup>2</sup> )	0.67	0.67	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至 2022 年底，建设任务完成比例	100%	100%	
	成本指标	投资控制在预算内	是	是		
效益指标	经济效益指标	粮食产量(kg/亩)	400kg	400kg		

	社会效益指标	生产生活环境	比上一年提高	比上一年提高	
	生态效益指标	综合治理面积(km <sup>2</sup> )	0.67	0.67	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

1.总体目标：加固 1 座淤地坝。

2.年度目标：加固 1 座淤地坝。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。该项目资金全部为财政资金，总投资为 65 万元。

(二)财政资金实际使用情况分析。该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程。

(三)资金实际执行、管理情况分析。该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程，全年执行率为 46.1%。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022.11.1	财政资金	苗家坪镇景家沟村王硷中型坝工程	30
	合计			30

## 三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。绩效评分表得分情况良好。

(二)项目资金调整情况。该项目资金无资金调整情况。


(三)项目管理情况。该项目建设管理制度和资金使用办法完整。

## 四、存在问题与改进措施

无

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	高亚	副组长	子洲县水利局	高亚
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	张波	干事	子洲县水利局	张波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：白宇

2023年3月30日