

附件 1:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程

自评项目单位：子洲县水利局

项目主管部门：子洲县水利局

项目单位法人代码：11670831743444235Y

评价工作组负责人：(签章)

联系人：马涛

联系电话：15529921177

评价时间：2023 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程						
主管部门及代码		子洲县水利局		实施单位	子洲县水利局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	34	34	100%	10	100%	
		其中:财政拨款	34	34	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	除险加固拐沟及背湾沟淤地坝 2 座				已完成 2 座淤地坝的除险加固			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	病险淤地坝除险 加固	2 座	2 座	10	10	
			综合治理面积 (km ²)	0.3	0.3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	截至 2022 年底, 建设任务完成比 例	100%	100%	5	5	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	5	5	
	效益 指标	经济效益 指标	粮食产量 (kg/亩)	400kg	400kg	10	10	
		社会效益 指标	生产生活环境	比上一年提 高	比上一年提 高	10	10	
		生态效益 指标	综合治理面积 (km ²)	0.12	0.12	10	10	
		可持续影 响指标	工程是否达到设计 使用年限	是	是	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

子洲县三川口西庄村拐沟坝工程 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：榆林市兴杰工程技术咨询有限公司完成项目实施方案编制，2021 年 10 月 15 日，子洲县水利局《关于子洲县子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程初步设计的批复》(子水发【2021】99 号)批复了子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程初步设计。2020 年 11 月 26 日榆林市水利局和榆林市财政局以《关于下达 2020 年第二批水利水保生态修复项目市级资金计划的通知》下达 34 万元（榆政财综发【2020】185 号）。

2. 项目建设内容：子洲县子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程 2 座。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程				
主管部门		子洲县水利局				
资金金额		实施期资金总额：	34 万元			
		其中：财政拨款	34 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	除险加固拐沟及背湾沟淤地坝 2 座			已完成 2 座淤地坝的除险加固		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	病险淤地坝除险加固	2 座	2 座	
			综合治理面积(km ²)	0.3	0.3	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	截至 2022 年底，建设任务完成比例	100%	100%	
		成本指标	投资控制在预算内	是	是	
	效益指标	经济效益指标	粮食产量 (kg/亩)	400kg	400kg	
社会效益指标		生产生活环境	比上一年	比上一年		

			提高	提高	
	生态效益指标	综合治理面积(km ²)	0.12	0.12	
	可持续影响指标	工程是否达到设计使用年限	是	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	

1.总体目标：除险加固 2 座淤地坝。

2.年度目标：除险加固 2 座淤地坝。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。
该项目资金全部为财政资金，总投资为 34 万元。

(二)财政资金实际使用情况分析。该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程。

(三)资金实际执行、管理情况分析。该项目资金全部为财政资金，全部使用在此工程，全年执行率为 100%。

(四)项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.16	财政资金	子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程	9
2	2021.12.9	财政资金	子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程	1.4
3	2022.5.29	财政资金	子洲县三川口镇西庄村拐沟及背湾沟小型淤地坝工程	22.7
			合计	33.1

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。绩效评分表得分情况良好。

(二) 项目资金调整情况。该项目资金无资金调整情况。


(三) 项目管理情况。该项目建设管理制度和资金使用办法完整。

四、存在问题与改进措施

无。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	白宇	组长	子洲县水利局	白宇
	闫多军	副组长	子洲县水利局	闫多军
	高 亚	副组长	子洲县水利局	高亚
	王建	干事	子洲县渠道库坝管理中心	王建
	姬康	干事	子洲县水旱灾害防治中心	姬康
	张波	干事	子洲县水利局	张波

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：白宇

2023年3月30日