

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县污水处理厂改扩建设计及建设一体化

工程前期费用

自评项目单位：子洲县污水处理厂

项目主管部门：子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码：116108317326469073

评价工作组负责人：王育林 (签章)

联系人：张荣芳

联系电话：18098012869

评价时间：2023年03月20日

子洲县污水处理厂改扩建设计及建设一体化工程前期费用

项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

项目基本情况：项目费用主要用于污水处理厂改扩建的前期费用，主要包括项目前期调研、设计、技术指导工程监理费环保验收技术服务费、道路硬化和前期运行费用等。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县污水处理厂改扩建设计及建设一体化工程前期费用				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	200 万元			
		其中：财政拨款	200 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保污水处理厂改扩建设计及建设一体化工程的顺利进行。			确保污水处理厂改扩建设计及建设一体化工程的顺利进行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	天然气供气系统、供电系统、进厂道路硬化、维修等	1000m	1000m	
			施工技术员	3	3	
			招标代理、环评咨询、等	2 次	2 次	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	
时效指标	按时完成率	84%	2022 年 10 月	绩效目标指标设置不合理，无法具体考核，提高绩效目标编制水平		

6	2022.1-12	一般公共预算	天然气供气系统	32.9
7	2022.1-12	一般公共预算	招标代理费	12
合计				200

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

一、产出指标共 60 分，实际得分 58 分。

1. 数量指标：更换颐和小区靠近高速公路处原有直径 500mm 波纹管 50m，最后用棉被做保温。圆满完成共 20 分，得 20 分。

2. 质量指标：质量合格率为 100%，共 10 分，得 10 分。

3. 时效指标：年初目标为按时完成率 100%，实际完成时间为 12 月，但因年初指标值无法进行考核，扣 2 分，共 10 分，得 8 分。

4. 成本指标：年初预算成本不超控制的 10%，实际支出 2.3 万元，未超出预算成本，共 10 分，得 10 分。

二、效益指标共 20 分，实际得分 20 分：年初绩效目标分别为社会效益、生态效益明显提升，效益明显有改善，共 20 分，得 20 分。

二、效益指标共 10 分，实际得 10 分

1. 满意度指标：年初设定社会群众满意度为大于等于 95%，通过实际问卷调查得出满意度为 96%，共 10 分，得 10 分。

根据以上情况分析，本次自评得分为 98 分，评价等级为“优秀”。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有序开展工作的。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题