

# 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价  
项目名称：新建子洲县综合档案馆项目  
项目单位：子洲县档案馆  
主管部门：子洲县档案馆  
评价时间：2023年4月25日至2023年5月12日  
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位  
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县档案馆

上报时间：2023年5月12日



# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

1. **项目基本情况：**在子洲县苗家坪工业园区，大理路以西、青银高速以东新建子洲县综合档案馆大楼一座，项目所有前提审批手续于2018年6月底办理完成，原计划2020年6月底前项目竣工验收交付使用，后因地下支护工程由文化局施工工期延误和进行市政污水管道迁移工程，本项目举行开工仪式后推迟近十个月工期，现于2021年11月完工，但因图书馆项目进度慢，影响整体消防验收，所以未验收交付使用，只是把扶贫档案提前接收在新馆保管。

2. **项目建设内容：**子洲县综合档案馆项目总用地面积为3296.3平方米，为地上五层、地下一层剪力墙框架结构楼。筑面积7198.05平方米，其中地上建筑面积为3822.11平方米，地下建筑面积3375.94平方米，县发改局概算批复项目总投资为3740.01万元，其中工程费费用2941.87万元（地下部分投资1716.41万元），设备购置费用255万元，其他费用365.04万元，基本预备费178.1万元，资金来源为外省投资及县财政配套。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. **总体目标：**新建子洲县综合档案馆建成并投入使用。

**2. 年度目标：**完成档案馆楼内外装修工程及供水、供电、供气、通信等基础设施工程，并于 2022 年 12 月交付使用。

## **二、绩效评价工作开展情况**

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过绩效评价，看到问题及不足，不断改进工作方法，查漏补缺，提高工作效率，加快项目建设步伐，快速提高办公效率。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。依据下表

项目名称	子洲县综合档案馆项目				
主管部门	子洲县档案馆		项目实施单位		子洲县档案馆
项目负责人	白玉忠		联系电话		18161720522
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 (√)		
计划投资额 (万元)	3740	实际到位资金 (万元)	2657.2	实际使用情况 (万元)	2657.2
其中：中央财政	605	其中：中央财政	605	其中：中央财政	605
省财政	173	省财政	173	省财政	173
市县财政	2962	市县财政	1879.2	市县财政	1879.2
其他	0	其他	0	其他	0
<b>二、绩效评价指标评分</b>					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	子政发改发[2017]483号文件	按文件执行
			立项程序规范性	依据上述文件进行立项	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	新建档案馆建筑面积7198.05平方米	7198.05平方米
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	3740万元	2657.2万元
			资金分配合理性	是否全部用新建档案馆建设	100%
过程		资金管理	资金到位率	100%	75.86%
			预算执行率	100%	100%
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立重大工程项目建设制度	100%
			制度执行有效性	是否按制度执行	是
产出	40	产出数量	新建档案馆建筑面积	7198.05平方米	7198.05平方米
		产出质量	子洲县综合档案馆建设质量	符合档案馆建筑标准	达标
		产出时效	工程完工时间	2021年12月前	2021年11月
		产出成本	档案馆建设及配套设施费用	≤3740万元	2537.2万元
效益	20	社会效益	充分发挥档案馆五位一体功能要求	显著	未完成
		可持续影响	满足社会各界对档案利用的需求，充分发挥档案的凭证查考作用。	中长期	暂未投入使用
		满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥95%

### （三）绩效评价工作过程。

#### 1. 成立项目评价组如下：

评价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	白玉忠	馆长	子洲县档案馆
	李论	财务员	子洲县档案馆
	马振宁	科员	子洲县档案馆
	文娟	办公室文书	子洲县档案馆

2. 由本部门组成项目评价组对项目的实施过程及使用资金的合理性，确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 87 分，良好等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 22.99%。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 17 分，占总分的 19.54%。

#### （三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 40 分，占总分的 45.98%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 10 分，占总分的 11.49%。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

由于消防联动控制系统在图书馆，图书馆项目施工进度慢，导致档案馆项目无法通过消防验收和综合验收，所以施工方不具备交付使用条件。因为新馆未投入使用，所以很多效益指标根本发挥不出来，导致扣分较多。

## **六、有关建议**

本项目缺口资金还较大，如果资金不到位，拖欠工程款可能项目即使达到交付条件，施工方也不同意交付使用，建议县财政解决缺口资金。

## **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。

# 部门评价表

项目名称	子洲县综合档案馆项目					
主管部门	子洲县档案馆	项目实施单位		子洲县档案馆		
项目负责人	白玉忠	联系电话		18161720522		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( √ )			
计划投资额 (万元)	3740	实际到位资金 (万元)	2657.2	实际使用情况 (万元)	2657.2	
其中：中央财政	605	其中：中央财政	605	其中：中央财政	605	
省财政	173	省财政	173	省财政	173	
市县财政	2962	市县财政	1879.2	市县财政	1879.2	
其他	0	其他	0	其他	0	
<b>二、绩效评价指标评分(参考)</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
资金分配合理性	4			4		
过程	10	资金管理	10	资金到位率	5	2
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				组织实施	5	管理制度健全性
制度执行有效性	2	2				
产出	40	产出数量	10	新建档案馆建筑面积	10	10
		产出质量	10	子洲县综合档案馆建设质量	10	10
		产出时效	10	工程完工时间	10	10
		产出成本	10	档案馆建设及配套设 施费用	10	10
效益	20	社会效益	6	充分发挥档案馆五位 一体功能要求	6	1
		可持续影响	6	满足社会各界对档案 利用的需求，充分发 挥档案的凭证查考作 用。	6	1
		满意度	8	社会公众或服务对象 满意度	8	8
总分	100		100		100	87
评价等次	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-70(含)分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。