

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然
村硬化路工程

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：刘晓（签章）

联系人：高倩倩

联系电话：17309123303

评价时间：2024年3月15日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然村硬化路工程						
主管部门及代码		子洲县驼耳巷乡人民政府 116108317379596467		实施单位	延安信多达建筑工程有限公司			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	42.7	42.7	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	42.7	42.7	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	王普山硬化生产道路，提高道路通行，保障全村约274户885人（其中脱贫户约为81户221人）的生产出行安全			王普山硬化生产道路，提高道路通行，保障全村约274户885人（其中脱贫户约为81户221人）的生产出行安全				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产 出 指 标 (50分)	数量指标 (20分)	硬化道路长（公 里）	≥ 0.95	0.95	10	10	
			宽（米）	≥ 3.5	3.5	5	5	
			厚（厘米）	≥ 15	15	5	5	
		质量指标 (10分)	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标 (10分)	资金支付时限	2023年 12月 31日前	2023年3月 17日	10	10	
	成本指标 (10分)	预算控制数（万 元）	≤ 42.7	42.7	10	10		
	效益指 标（30 分）	社会效益 指标	受益总人口（人）	≥ 885	≥ 885	15	15	
			受益脱贫人口 (人)	≥ 221	≥ 221	15	15	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 96\%$	95%	10	9	未达到预期满意度
总分					100	99		

驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然村硬化路工程

2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子巩衔组发〔2023〕6号以及子财发〔2023〕47号。

2. 项目建设内容：王普山自然村通村组硬化道路长 0.95 公里，宽 3.5 米，厚 15 厘米，及配套设施。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然村硬化路工程				
主管部门		子洲县驼耳巷乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	42.7 万元			
		其中：财政拨款	42.7 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	王普山硬化生产道路，提高道路通行，保障全村约 274 户 885 人（其中脱贫户约为 81 户 221 人）的生产出行安全			王普山硬化生产道路，提高道路通行，保障全村约 274 户 885 人（其中脱贫户约为 81 户 221 人）的生产出行安全		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路长（公里）	≥0.95	0.95	
			宽（米）	≥3.5	3.5	
			厚（厘米）	≥15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	资金支付时限	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 3 月 17 日	
	成本指标	预算控制数（万元）	≤42.7	42.7		
	效益指标	社会效益指标	受益总人口（人）	≥885	≥885	
			受益脱贫人口（人）	≥221	≥221	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥96%	95%	未达到预期满意度；合理制定计划，提升满意度

1. 总体目标：王普山硬化生产道路，提高道路通行，保障全村约 274 户 885 人（其中脱贫户约为 81 户 221 人）的生产出行安全。

2. 年度目标：王普山硬化生产道路，提高道路通行，保障全村约 274 户 885 人（其中脱贫户约为 81 户 221 人）的生产出行安全。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然村硬化路工程属于巩衔资金，资金共投入 42.7 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然村硬化路工程，王普山自然村通村组硬化道路长 0.95 公里，宽 3.5 米，厚 15 厘米，及配套设施。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023. 3. 17	衔接资金	驼耳巷乡刘家河交通运输局 王普山自然村硬化路工程	42.7
合计				42.7

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然村硬化路工程目标已完成，绩效自评得分 99 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 1 分，得 9 分。

（二）项目资金调整情况。

下达资金主要用驼耳巷乡刘家河交通运输局王普山自然村硬化路工程，无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

1. 项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

（二）改进措施

1. 今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	拓明明	书记	驼耳巷乡人民政府	拓明明
	刘晓	乡长	驼耳巷乡人民政府	刘晓
	艾小涛	经济综合站站 长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  年 月 日				