

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：黄土洼村安全饮水提升工程项目

自评项目单位：子洲县裴家湾镇人民政府

项目主管部门：子洲县裴家湾镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093635M

评价工作组负责人：贺向阳 (签章)

联系人：崔银刚

联系电话：15029381117

评价时间：2024年3月20日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		裴家湾镇黄土洼村安全饮水提升项目						
主管部门及代码		11610831016093635M		实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.4 万 元	10.4 万元	10.4 万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10.4 万 元	10.4 万元	10.4 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决黄土洼村 68 户 432 人安全饮水，其中：脱贫 户 18 户 61 人。			解决黄土洼村 68 户 432 人安全饮水，其中： 脱贫户 18 户 61 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指 标	螺杆泵（台）	≥2	≥2	5	5	
			电力电缆（米）	≥850	≥850	5	5	
			PE管道铺设（千米）	≥2	≥2	5	5	
		质量指 标	工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	10	10	
		时效指 标	项目（工程）完工 时间	≤2023 年 6 月 30 日前	≤2023 年 6 月 30 日前	10	10	
		成本指 标	工程总成本(万元)	≤10.4	≤10.4	10	10	
		社会效 益指标	受益群众脱贫户 (人)	≥61	≥61	5	4	进一步核实受益人数
			受益一般户（人）	≥423	≥423	5	4	进一步核实受益人数
	可持续 影响指 标	使用年限（年）	≥10	≥10	5	5		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	5	5	
群众满意度			≥97%	≥97%	5	5		
总分					100	98		

黄土洼村安全饮水提升项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子财发【2023】688 号文，《关于下达专项资金的通知》下达安全饮水巩固提升专项资金 10.4 万元。

2. 项目建设内容：购买螺旋泵 2 个，电力电缆 850 米，PE 管铺设 2 公里。

（二）项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		黄土洼村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	10.4 万元			
		其中：财政拨款	10.4 万元			
		其他资金	0 万元			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	黄土洼村安装路灯 130 盏。			已完成（100%）		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	螺杆泵（台）	≥2	≥2	
			电力电缆（米）	≥850	≥850	
			PE管道铺设（千米）	≥2	≥2	
		质量指标	PE质量（mpa）	≥1.6	≥1.6	
		成本指标	预算控制数	≤10.4 万元	10.4 万元	
		时效指标	施工时限	≤20 天	20 天	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益群众	≥365 人	365 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	≥97%	资金公开不及时，以后进行及时公开

1、年度目标：黄土洼村购买螺旋泵 2 个，电力电缆 850 米，PE 管铺设 2 公里。

2、总体目标：黄土洼村购买螺旋泵 2 个，电力电缆 850 米，PE 管铺设 2 公里。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金）总投入情况分析。

子财发【2023】688 号文，《关于下达专项资金的通知》下达专项建设资金 10.4 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

黄土洼村购买螺旋泵 2 个，电力电缆 850 米，PE 管铺设 2 公里。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

子财发【2023】688 文，《关于下达专项资金的通知》的通知等有关文件执行，计划 2023 年 12 月 20 日前兑现建设资金 10.4 万元。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.12.20	专项资金	安全饮水提升巩固项目	10.4 万元
		合计		10.4 万元

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

决策过程符合年度工作计划、申报符合流程；资金分配符合管理办法，资金及时到位支付，没有截留、挤占、挪用，符合财务管理制度，绩效自评总分 100，该项目绩效评价 97 分，优秀，服务对象满意度指标扣 3 分、得 7 分。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

子财发【2023】688号文，《关于下达专项资金的通知》项目资金使用管理办法（试行）》的通知等。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贺向阳	镇长	裴家湾镇人民政府	贺向阳
	李波	财政所长	裴家湾镇人民政府	李波
	崔银刚	报账员	裴家湾镇人民政府	崔银刚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：贺向阳

2024年3月20日