

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 小沟则村正沟骨干坝新建工程项目

自评项目单位： 子洲县裴家湾镇人民政府

项目主管部门： 子洲县裴家湾镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831016093635M

评价工作组负责人： 贺向阳（签章）

联系人： 崔银刚

联系电话： 13289768438

评价时间： 2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称		小沟则村正沟骨干坝新建工程项目						
主管部门及代码		11610831016093635M		实施单位	子洲县裴家湾镇人民政府			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	70	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	70	70	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建土坝一座长 80 米，宽 12 米，新建水泥道路长 700 米宽 4.5 米			新建土坝一座长 80 米，宽 12 米，新建水泥道路长 700 米宽 4.5 米				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	涉及村数（个）	≥1	≥1	5	5	
			土坝长度（米）	≥80	≥80	10	10	
			土坝宽度（米）	≥12	≥12	5	5	
			水泥道路长度（米）	≥700	≥700	5	5	
			水泥道路宽度（米）	≥4.5	≥4.5	5	5	
	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	项目工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	10	10		
	成本指标	项目实施成本（万元）	≤70	≤70	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	增强村民生活幸福感	效果明 显	效果明显	10	8	效果有待加强
可持续影 响指标		影响时间（年）	≥20	≥20	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众对象满意度	≤100%	96%	10	8	未达到满意效果	
总分						100	96	

# 小沟则村正沟骨干坝新建工程项目 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据子财发〔2023〕51号文件下达资金，按正常流程支付资金。

2. 项目建设内容：新建土坝一座长 80 米，宽 12 米，新建水泥道路长 700 米宽 4.5 米

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		小沟则村正沟骨干坝新建工程项目				
主管部门		子洲县裴家湾镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	70			
		其中：财政拨款	70			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建土坝一座长 80 米，宽 12 米，新建水泥道路长 700 米宽 4.5 米。			新建土坝一座长 80 米，宽 12 米，新建水泥道路长 700 米宽 4.5 米。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及村数（个）	≥1	≥1	
			土坝长度（米）	≥80	≥80	
			土坝宽度（米）	≥12	≥12	
			水泥道路长度（米）	≥700	≥700	
			水泥道路宽度（米）	≥4.5	≥4.5	
	产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目工程完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	
		成本指标	项目实施成本（万元）	≤70	≤70	
	效益指标	社会效益指标	增强村民生活幸福感	效果明显	效果明显	
生态效益指标		影响时间（年）	≥20	≥20		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对象满意度	≤100%	96%		

总体目标：新建土坝一座长 80 米宽 12 米，新建水泥道路长 700 米宽 4.5 米。土坝保持水土不流失，改善周围气候与环境，水泥道路解决群众生产生活以及出行困难等问题。

年度目标：新建土坝一座长 80 米宽 12 米，新建水泥道路长 700 米宽 4.5 米。土坝保持水土不流失，改善周围气候与环境，水泥道路解决群众生产生活以及出行困难等问题。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金总投入情况分析。

根据子财发〔2023〕51号文件，小沟则村正沟骨干坝新建工程属于专项资金，资金共投入 70 万元。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

此专项经费主要用于小沟则村正沟骨干坝新建工程项目，土坝保持水土不流失，改善周围气候与环境，水泥道路解决群众生产生活以及出行困难等问题。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.08.11	专项资金	小沟则村正沟骨干坝工程	70
合计				70

## 三、项目评价及绩效分析

### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

小沟则村正沟骨干坝新建工程工程目标已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。

### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

### （三）项目管理情况。

项目有相关的计划、公示、合同、发票、预决算、验收等，都按要求、按流程管理。

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题

土坝初成型，蓄水效果还不够明显，暂时未达到预期效果。

#### （二）改进措施

对土坝工程实施日常管理，谨防人为破坏，预防自然灾害，提高群众满意度。

### 五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	贺向阳	镇长	裴家湾镇人民政府	贺向阳
	李波	财政所长	裴家湾镇人民政府	李波
	崔银刚	报账员	裴家湾镇人民政府	崔银刚

项目单位负责人（签字并盖章）：贺向阳

2024年3月20日