

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程

自评项目单位：子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门：子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码：116108310160936190

评价工作组负责人：刘伟 (签章)

联系人：加翠翠

联系电话：15289282004

评价时间：2024年1月21日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40	40	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、进一步完善基础设施项目，有效护田护路； 2、方便 215 人，生产生活出行。			1、进一步完善基础设施项目，有效护田护路； 2、方便 215 人，生产生活出行。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标	数量指标	硬化道路长度 (米)	≥190	190	5	5	
			硬化道路宽度 (米)	≥3	3	5	5	
			排水管涵长(米)	≥107	107	5	5	
			维修土坝(座)	1	1	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万 元)	40	40	10	10	
	时效指标	项目完成及时率	2023 年 底前	2023 年 底前	10	10		
	效益指 标	可持续影 响指标	生产设施改善程 度	明显改 善	明显改善	10	10	
		社会效益 指标	受益建档立卡贫 困人口数(≥人)	≥61	61	10	10	
生态效益 指标		工程使用年限≥ 年	≥10	10	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度 (≥%)	96%	94%	10	8	支付时间较迟， 部分受益对象不 满意	
总分					100	98		

老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子财发【2023】434 号关于下达专项资金的通知，全力推进老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程。

2. 项目建设内容：1、进一步完善基础设施项目，有效护田护路；2、方便 215 人，生产生活出行。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	40 万元			
		其中：财政拨款	40 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、进一步完善基础设施项目，有效护田护路；2、方便 215 人，生产生活出行。			1、进一步完善基础设施项目，有效护田护路；2、方便 215 人，生产生活出行。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路长度（米）	≥190	190	
			硬化道路宽度（米）	≥3	3	
			排水管涵长（米）	≥107	107	
			维修土坝（座）	1	1	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%		
	成本指标	预算控制数（万元）	40	40		
	时效指标	项目完成及时率	2023 年底前	2023 年底前		
	效益指标	可持续影响指标	生产设施改善程度	明显改善	明显改善	
社会效益		受益建档立卡贫	≥61	61		

		指标	困人口数(≥人)			
		生态效益指标	工程使用年限≥年	≥10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(≥%)	96%	94%	支付时间较迟,部分受益对象不满意

1. 总体目标: (1)、进一步完善基础设施项目,有效护田护路; (2)、方便 215 人,生产生活出行。

2. 年度目标: (1)、进一步完善基础设施项目,有效护田护路; (2)、方便 215 人,生产生活出行。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程属于财政资金,资金共投入 40 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程,进一步完善基础设施项目,有效护田护路;方便 215 人,生产生活出行。共计花费 40 万元。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位,未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确,管理制度健全。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023-12-21	一般公共预算资金	老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程	0.09
2	2023-12-18	一般公共预算资金	老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程	19.91
3	2023-09-26	一般公共预算资金	老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程	20
合计				40

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分 100 分，自评总得分 98 分，属于“优”等级。具体情况为：

(1) 该项目年初预算 40 万元，全年执行数 40 万元，执行率为 100%，共 5 分，得 5 分；

(2) 产出指标数量指标：硬化道路长度（米） ≥ 190 ，实际涉及硬化道路长度 190 米，共 5 分，得 5 分；

硬化道路宽度（米） ≥ 3 ，实际涉及硬化道路宽度 3 米，共 5 分，得 5 分；

排水管涵长（米） ≥ 107 ，实际排水管涵长 107 米，共 5 分，得 5 分；

维修土坝（座）1，实际维修土坝 1 座，共 5 分，得 5 分；

(3) 质量指标：项目验收合格率 100%，实际项目验收合格率 100%，共 10 分，得 10 分；

(4) 时效指标：项目完成及时率 2023 年底前，实际项目完成及时率 2023 年 12 月 21 日，共 10 分，得 10 分；

(5) 成本指标：预算控制数（万元） ≤ 40 ，实际 40 万元，控制良好，共 10 分，得 10 分；

(6) 可持续影响指标：社会服务能力提升率明显改善，实际社会服务能力提升率明显改善，共 10 分，得 10 分；

(7) 社会效益指标：受益建档立卡贫困人口数 ≥ 61 人，实际受益建档立卡贫困人口数 ≥ 61 人，共 10 分，得 10 分；

(8) 生态效益指标：工程使用年限 ≥ 10 年，实际工程使用年限 ≥ 10 年，共 10 分，得 10 分；

(9)服务对象满意度指标：受益人口满意度 $\geq 96\%$ ，完成受益人口满意度 $\geq 94\%$ ，共10分，得8分。失分原因是：支付时间较迟，部分受益对象不满意。

(二)项目资金调整情况。

下达资金主要用于老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程项目，无资金调整情况。

(三)项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45号）。

四、存在问题与改进措施

(一)存在问题

老君殿镇红柳湾村道路硬化及排洪工程资金于12月份发放，发放时间较迟，不够及时，未能完全达到受益群众满意度。

(二)改进措施

今后将对补助资金严格管理，及时发放，提高群众满意度。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：
刘伟
2024年1月21日