

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县 2023 年度地质灾害综合治理项目 2

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：刘满红（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2024 年 04 月 06 日

项目支出绩效自评表

(2023 年度) 项目名称		子洲县 2023 年度地质灾害综合治理项目 2						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	795	97.58616	12.27%	10	12.27%	10
		其中：财政拨款	795	97.58616	12.27%	—	12.27%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市级配套实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理项目和 55 个高风险地质灾害治理项目，消除地质灾害隐患。			实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理项目				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因
	产出 指标	数量指标	实施极高风险地质灾害治理工程(个)	7	7	10	10	
			实施高风险地质灾害治理工程(55个)	55	0	10	0	
		质量指标	项目验收合格率	100%	50%	10	5	
		时效指标	按期完成率	100%	50%	10	5	
		成本指标	成本控制	795 万元	97.58616 万元	10	1	
		社会效益 指标	消除地质灾害隐患(个)	62	7	10	1	
			发生地质灾害事故率	0	0	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	15	15 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	96%	10	10	
						90	52	
总分						100	62	

子洲县 2023 年度地质灾害综合治理项目 2 绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：市级配套实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理项目和 55 个高风险地质灾害治理项目，消除地质灾害隐患。

(二) 项目目标 市级配套实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理项目和 55 个高风险地质灾害治理项目，消除地质灾害隐患。

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局				
主管部门		子洲县自然资源和规划局				
资金金额		实施期资金额：	795 万元			
		其中：财政拨款	795 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	市级配套实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理项目和 55 个高风险地质灾害治理项目，消除地质灾害隐患。			市级配套实施小河沟等 7 个极高风险地质灾害治理项目，消除地质灾害隐患。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因
	产出指标	数量指标	极高风险地质灾害治理工程（个）	7	7	
			高风险地质灾害治理工程（55 个）	55	0	县级配套资金未到位
		质量指标	项目验收合格率	100%	50%	
		时效指标	按期完成率	100%	50%	县级配套资金未到位
		成本指标	成本控制	795 万元	97.58616 万元	
		社会效益指标	消除地质灾害隐患（个）	62	7	县级配套资金未到位
			发生地质灾害事故率	0	0	
	持续影响指标	可持续影响年限	15	15 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	95%	96%		

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 795 万元，预算文号：子财发（2023）314 号文件。

(二) 财政资金实际使用情况分析。该项目通过三重一大决策会议，招投标选定作业单位，并按照进度支付 97.58616 万元。剩余 697.41384 万元，年终交回财政。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。通过三重一大会议确定项目完成绩效评估和预算审查以及采购审批和项目招标选定有资质的技术服务和施工单位。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	9月28日	一般公共预算	工程施工费	15.44856
2	10月12日	一般公共预算	工程施工费	25.7476
3	10月17日	一般公共预算	工程施工费	56.39
合计				97.58616

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，已经完成极高风险地质灾害治理项目，高风险地质灾害治理项目因县级配套资金未到位导致无法启动；从质量看质量通过省市审查。成本控制，支出资金 97.58616 万元，未超预算；从时效看高风险地质灾害治理项目已完成前期，按期完成。

(二) 项目资金调整情况。本年下达计划 4795 万元，财政预算资金 795 万元，因高风险地质灾害治理项目完成前期，县级配套资金不足，导致项

目未开工建设，剩余资金年终交回财政。

(三) 项目管理情况。项目资金按照法人制、项目制进行管理。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。县级配套资金未到位，导致项目未完成招标。

(二) 改进措施。加强项目预算，争取财政配套资金。

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	刘满红	局长	子洲县自然资源和规划局	刘满红
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	梁亚雄	副局长	子洲县自然资源和规划局	梁亚雄
	张修荣	副局长	子洲县自然资源和规划局	张修荣
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

