

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		聚才湾村安全饮水工程						
主管部门及代		李孝河乡人民政府			实施单	李孝河乡人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.4	0.4	100%	10	100%	10	
	其中: 财政拨	0.4	0.4	100%	—	100%	—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标李孝河乡巨才湾村建蓄水池一个, 水泵一台, 水管282米				李孝河乡巨才湾村建蓄水池一个, 水泵一台, 水管282米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建蓄水池	≥1个	1	9	9	
			水管	≥280米	282	9	9	
			购买水泵	≥1台	1	8	8	
		成本指标	建蓄水池	≤2000元	2000元	8	8	
			水管	1000元	1000元	8	8	
			购买水泵	≤1200元	1000元	8	8	
	效益指标	经济效益指标	饮水方便可节约劳动力成本	≥1000元	1000元	8	8	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥12人	12人	8	8	
			受益建档立卡贫困人口户数	≥4户	4户	8	8	
		可持续影响指标	工程设计使用年限	≥6-8年	6年	8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥93%	90%	8	6	
总分						100	97	

张锐

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		罗小台村通村道路提升工程						
主管部门及代		李孝河乡人民政府			实施单位	罗小台村民委员会		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	32	32	100%	10	100%	10	
	其中:财政拨款	32	32	100%	—	100%	—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通榆林中山岭坝滩路段改造500米,宽4.5米,解决了通往市的一条重要道路,明显改善我乡落后的交通运输状况。				通榆林中山岭坝滩路段改造500米,宽4.5米,解决了通往市的一条重要道路,明显改善我乡落后的交通运输状况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	★新增贫困村硬化路里程(≥**公里)	≥0.5公里	0.5公里	12	12	
		质量指标	★★★项目(工程)验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	开工时间	2020年7月	2020年7月	11	11	
			竣工时间	2020年8月	2020年8月	11	11	
		成本指标	项目工程预算成本	32	32	11	11	
	效益指标	社会效益指标	通往榆林市平均缩短时间(≥**小时)	≥4小时	4小时	11	11	
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	≥8年	8年	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥98%	92%	11	9	
总分						100	98	

张锐

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		沙坪通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨	8	8	100%	—	100%	—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对沙坪村通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行。				对沙坪村通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通村公路水毁修复数	≥2处	2	7	7	
			填土方数量（方）	1940	1940	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7	
			时效指标	开工时间	2020年9月	2020年9月	7	7
		竣工时间		2020年10月	2020年10月	7	7	
		成本指标	项目工程预算成本	8	8	7	7	
	效益指标	经济效益指标	促进当地农民及企业经济效益增长	2%	2%	7	7	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路	≥100%	100%	7	7	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时	1小时	7	7	
			受益建档立卡贫困人口数	≥109人	109人	7	7	
			受益建档立卡贫困人口户数	≥46户	46户	7	7	
			可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6-8年	8	7	7
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥98%	92%	6	4	
总分						100	98	

张锐

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		巨才湾村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.3	10.3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨	10.3	10.3	100%	—	100%	—	
	其他资				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对巨才湾村通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行。			对巨才湾村通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通村公路水毁修复数	≥3处	3处	9	9	
			填土方数量（方）	5400	5400	9	9	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	8	8	
			成本指标	项目工程预算成本	≤10.3万元	10.3万元	8	8
	效益指标	经济效益指标	促进当地农民及企业经济效益增长	2%	2%	8	8	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路	≥100%	100%	8	8	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时	1小时	8	8	
			受益建档立卡贫困人口数	≥85人	88人	8	8	
			受益建档立卡贫困人口户数	≥35户	35户	8	8	
			可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6-8年	8	8	8
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥98%	93%	8	6	
总分						100	98	

张锐

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		巨才湾村通村道路提升工程						
主管部门及代		李孝河乡人民政府			实施单位	巨才湾村民委员会		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	25	25	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	25	100%	—	100%	—
		其他资				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通榆林大路崂坝滩路段改造400米，宽4.5米，解决了通往市的一条重要道路，明显改善我乡落后的交通运输状况。			通榆林大路崂坝滩路段改造400米，宽4.5米，解决了通往市的一条重要道路，明显改善我乡落后的交通运输状况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	★新增贫困村硬化路里程（≥**公里）	≥0.4公里	0.4公里	12	12	
		质量指标	★★★项目（工程）验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	开工时间	2020年7月	2020年7月	11	11	
			竣工时间	2020年8月	2020年8月	11	11	
		成本指标	项目工程预算成本	25	25	11	11	
	效益指标	社会效益指标	通往榆林市平均缩短时间（≥**小时）	≥4小时	4小时	11	10	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥8年	8年	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥98%	95%	11	9	
总分					100	97		

张锐

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		跃则梁村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金（万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	28.7	28.7	100%	10	100%	10
		其中：财政拨	28.7	28.7	100%	—	100%	—
		其他资				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对跃则梁村通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行。				对跃则梁村通村公路水毁修复，通过对路基塌陷处理、铺设管涵等，保证道路畅通，方便出行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通村公路水毁修复数	≥3处	3	7	7	
			填土方数量（方）	9260	9260	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7	
			时效指标	开工时间	2020年9月	2020年9月	7	7
		竣工时间		2020年10月	2020年10月	7	7	
		成本指标	项目工程预算成本	28.7	28.7	7	7	
	效益指标	经济效益指标	促进当地农民及企业经济效益增长	2%	2%	7	7	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路	≥100%	100%	7	7	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥1小时	1小时	7	7	
			受益建档立卡贫困人口数	≥78人	78人	7	7	
			受益建档立卡贫困人口户数	≥23户	23户	7	6	
		可持续影响指标	工程设计使用年限（年）	≥6-8年	8	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意度	≥98%	95%	6	5	
总分						100	97	

张锐