

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

|              |                                       |                    |                        |            |          |      |     |              |
|--------------|---------------------------------------|--------------------|------------------------|------------|----------|------|-----|--------------|
| 项目名称         |                                       | 芦草咀村安全饮水提升项目       |                        |            |          |      |     |              |
| 主管部门及代码      |                                       | 11610831016093475E |                        | 实施单位       | 槐树岔乡人民政府 |      |     |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 年初预算数              | 全面预算数                  | 全年执行率      | 分值       | 执行率  | 得分  |              |
|              | 年度资金总额                                | 55 万元              | 55 万元                  | 55 万元      | 10       | 100% | 10  |              |
|              | 其中：财政拨款                               | 55 万元              | 55 万元                  | 55 万元      | —        |      | —   |              |
|              | 其他资金                                  |                    |                        |            | —        |      | —   |              |
| 年度总体目标       | 预期目标                                  |                    |                        | 实际完成情况     |          |      |     |              |
|              | 芦草咀曹家河、王路沟新建机井 2 眼及附属设施，铺设上水管道 1100 米 |                    |                        | 已完成 (100%) |          |      |     |              |
| 绩效指标         | 一级指标                                  | 二级指标               | 三级指标                   | 年度指标值      | 实际完成值    | 分值   | 得分  | 未完成原因分析      |
|              | 产出指标                                  | 数量指标               | 小型水利工程数量               | 3 项        | 3 项      | 25   | 25  |              |
|              |                                       |                    | 配套电机设备                 | 2 套        | 2 套      |      |     |              |
|              |                                       |                    | 新建机井                   | 2 处        | 2 处      |      |     |              |
|              |                                       |                    | 新建水源                   | 2 处        | 2 处      |      |     |              |
|              |                                       |                    | 机井深                    | 540 米      | 540 米    |      |     |              |
|              |                                       |                    | 铺设管道长度                 | 2.3 公里     | 2.3 公里   |      |     |              |
|              |                                       | 质量指标               | 项目 (工程) 验收合格率 (100%)   | 100%       | 100%     | 12   | 12  |              |
|              |                                       | 时效指标               | 项目 (工程) 完成及时率 (≤ 100%) | 100%       | 100%     | 12   | 12  |              |
|              | 成本指标                                  | 预算控制数              | 55                     | 55         | 8        | 8    |     |              |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标             | 受益人口数 (≥ 人)            | ≥368 人     | ≥368 人   | 11   | 11  |              |
|              |                                       | 生态效益指标             | 工程使用年限 ≥5 年            | ≥5         | ≥5       | 6    | 6   |              |
|              |                                       | 可持续影响指标            | 居民饮水条件改善程度             | 明显改善       | 明显改善     | 6    | 6   |              |
|              | 满意度指标                                 | 服务对象满意度指标          | 受益人口满意度 (≥98%)         | 98%        | 98%      | 10   | 8   | 未达到受益人口 100% |
|              | 总分                                    |                    |                        |            |          |      | 100 | 98           |

负责人签字:



填表人:



时间:

2021. 9. 20