

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☐ 项目完成结果  
评价 ☒

自评项目名称：三皇峁村道路硬化

自评项目单位：子洲县马蹄沟镇人民政府

项目主管部门：子洲县马蹄沟镇人民政府

项目单位法人代码：11610831735380198G

评价工作组负责人：杜成林（签章）

联系人：刘丽娜

联系电话：17792166083

评价时间：2023 年 3 月 17 日

### 项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| 项目名称         |                                   | 三皇峁村道路硬化            |                 |              |                                   |             |      |         |
|--------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------|---------|
| 主管部门及代码      |                                   | 子洲县马蹄沟镇人民政府（160001） |                 |              | 实施单位                              | 子洲县马蹄沟镇人民政府 |      |         |
| 项目资金<br>（万元） |                                   |                     | 年初预算数           | 全面预算数        | 全年执行率                             | 分值          | 执行率  | 得分      |
|              |                                   | 年度资金总额              | 70              | 70           | 100%                              | 10          | 100% | 10      |
|              |                                   | 其中：财政拨款             | 70              | 70           | 100%                              | —           | 100% | —       |
|              |                                   | 其他资金                |                 |              |                                   | —           |      | —       |
| 年度总体目标       | 预期目标                              |                     |                 |              | 实际完成情况                            |             |      |         |
|              | 切实保障 群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。 |                     |                 |              | 切实保障 群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。 |             |      |         |
| 绩效指标         | 一级指标                              | 二级指标                | 三级指标            | 年度指标值        | 实际完成值                             | 分值          | 得分   | 未完成原因分析 |
|              | 产出指标<br>（50分）                     | 数量指标                | 硬化道路长（m）        | ≥2000        | 2000                              | 5           | 5    |         |
|              |                                   |                     | 修筑边沟（m）         | ≥200         | 200                               | 5           | 5    |         |
|              |                                   |                     | 铺设管涵（处）         | ≥11          | 11                                | 5           | 5    |         |
|              |                                   |                     | Φ60 玻璃管长（m）     | ≥88          | 88                                | 5           | 5    |         |
|              |                                   | 质量指标（10分）           | 工作完成率           | 100%         | 100%                              | 10          | 10   |         |
|              |                                   | 时效指标（10分）           | 资金发放及时率         | 2022年12月31日前 | 截止2022年12月22全部支出                  | 10          | 10   |         |
|              |                                   | 成本指标（10分）           | 项目成本            | ≤70万元        | 70万元                              | 10          | 10   |         |
|              | 效益指标（30分）                         | 社会效益指标（30分）         | 提高公共文化服务水平      | 有所提升         | 有所提升                              | 30          | 30   |         |
|              | 满意度指标（10分）                        | 服务对象满意度指标（10分）      | 受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥95%         | 94%                               | 10          | 9    |         |
| 总分           |                                   |                     |                 |              |                                   | 100         | 99   |         |

## 三皇峁村道路硬化 项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

##### 1. 项目基本情况：

子洲县马蹄沟镇人民政府“三皇峁村道路硬化”专项经费属于一般公共预算，实拨 70 万元，截止 2022 年 12 月 22 日全部列支。

##### 2. 项目建设内容：

切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。

#### （二）项目目标

| 2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表 |                                  |      |             |                                  |       |            |
|-----------------------|----------------------------------|------|-------------|----------------------------------|-------|------------|
| 项目名称                  |                                  |      | 三皇峁村道路硬化    |                                  |       |            |
| 主管部门                  |                                  |      | 子洲县马蹄沟镇人民政府 |                                  |       |            |
| 资金金额                  |                                  |      | 实施期资金总额：    | 70 万元                            |       |            |
|                       |                                  |      | 其中：财政拨款     | 70 万元                            |       |            |
|                       |                                  |      | 其他资金        | 0                                |       |            |
| 年度目标                  | 年初设定目标                           |      |             | 全年实际完成情况                         |       |            |
|                       | 切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。 |      |             | 切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。 |       |            |
| 年度绩效                  | 一级指标                             | 二级指标 | 指标内容        | 年度指标值                            | 全年完成值 | 未完成因原和改进措施 |
|                       | 产                                | 数量指标 | 硬化道路长（m）    | ≥2000                            | 2000  |            |

|             |             |           |                 |                   |                        |  |
|-------------|-------------|-----------|-----------------|-------------------|------------------------|--|
| 效<br>指<br>标 | 出<br>指<br>标 |           | 修筑边沟（m）         | ≥200              | 200                    |  |
|             |             |           | 铺设管涵（处）         | ≥11               | 11                     |  |
|             |             |           | Φ60 玻璃管长（m）     | ≥88               | 88                     |  |
|             |             | 质量指标      | 工作完成率           | 100%              | 100%                   |  |
|             |             | 时效指标      | 资金发放及时率         | 2022 年 12 月 31 日前 | 截止 2022 年 12 月 15 全部支出 |  |
|             |             | 成本指标      | 项目成本            | ≤70 万元            | 70 万元                  |  |
|             | 效益指标        | 社会效益指标    | 提高公共文化服务水平      | 有所提升              | 有所提升                   |  |
|             | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 受益贫困人口满意度（≥**%） | ≥95%              | 94%                    |  |

### 1、总体目标：

切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。

### 2. 年度目标：

切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

下达资金 70 万元，全部为一般财政公共预算资金，全部用于三皇峁村道路硬化，截止 2022 年 12 月 22 日前全部兑现完毕。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

切实保障群众日常出行及生活生产劳作，为群众日常生活创造有利条件。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关

信息公开,严格执行报账制度,按照财务规定及时完善相关报账制度,确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

| 序号 | 支付日期    | 资金性质     | 用途       | 支付金额(万元) |
|----|---------|----------|----------|----------|
| 1  | 2022.11 | 一般公共预算资金 | 三皇峁村道路硬化 | 58       |
| 3  | 2022.12 | 一般公共预算资金 | 三皇峁村道路硬化 | 12       |
|    | 合 计     |          |          | 70       |

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况与绩效结果分析。

子洲县马蹄沟镇人民政府三皇峁村道路硬化绩效目标共 2 项,已完成,完成率为 100%;绩效自评综合得 89 分,资金执行率为 100%,得 10 分,共计 99 分,等级为“优”。具体情况如下:

产出指标分析:从综合评价得分情况看,此综合评价满分为 50 分,自评得分 50 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下:  
1. 数量指标,共 20 分,年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标,共 10 分,年度预期与实际完成值一致得 10 分。3. 质量指标,共 10 分,年度预期与实际完成值一致得 10 分。4. 成本指标,共 10 分,年度预期与实际完成值一致得 10 分。

效益指标分析:从综合评价得分情况看,此综合评价满分为 30,自评得分 30 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下:社会效益指标,共 30 分,年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为10分，自评得分9分（占该项满分值的100%），根据子洲县马蹄沟镇人民政府问卷调查情况，按公式计算，得9分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众满意度较低

（二）改进措施

日后工作中加强工作效率

#### 五、自评小组

| 评价人员 | 姓名  | 职称/职务 | 单位          | 签字 |
|------|-----|-------|-------------|----|
|      | 李军飞 | 书记    | 子洲县马蹄沟镇人民政府 |    |
|      | 杜成林 | 乡长    | 子洲县马蹄沟镇人民政府 |    |
|      | 高志正 | 财政所所长 | 子洲县马蹄沟镇人民政府 |    |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日