

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：罗卜渠自然村硬化路工程

自评项目单位：子洲县马岔镇人民政府

项目主管部门：子洲县马岔镇人民政府

项目单位法人代码：11610831016093475E

评价工作组负责人：米全 (签章)

联系人：李招

联系电话：15591252323

评价时间：2024 年 3 月 20 日

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		罗卜渠自然村硬化路工程项目						
主管部门及代码		马岔镇人民政府		实施单位	马岔镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	100%	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。			1. 方便人民群众日常出行和生产发展；2. 改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	硬化道路长(公里)	2	2	8	8	
			硬化道路宽(米)	3.5	3.5	6	6	
			硬化道路厚(厘米)	15	15	6	6	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数(万元)	≤90	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	直接受益脱贫户数(含监测对象)(户)	≥305	305	5	5	
			其中：受益脱贫人口数(含监测对象)(人)	≥865	865	5	5	
			受益总户数(户)	≥37	37	5	5	
			其中：受益总人口数(人)	≥80	80	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后进一步改善交通状况	明显改善	明显改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	98%	98%	10	9	
总分					100	99		

# 罗卜渠自然村硬化路工程 2023 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况:

根据子巩衔组发[2023] 6 号（中一）、子财发[2023]47 号文件对罗卜渠自然村硬化路工程，项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示，公示 10 天无异议后，以镇政府文件正式上报。经过审查并逐级进行备案，通过各级审查备案后开始实施。

#### 2. 项目建设内容:

孟山至西卯山通村路长 2 公里，宽 3.5 米，厚 15 厘米，及配套设施。

### (二) 项目目标

## 2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		罗卜渠自然村硬化路工程				
主管部门		马岔镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额:	15			
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 方便人民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村交通状况, 提升生产能力, 服务群众, 保障群众利益。			1. 方便人民群众日常出行和生产发展; 2. 改善农村交通状况, 提升生产能力, 服务群众, 保障群众利益。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	硬化道路长(公里)	2	2	
			硬化道路宽(米)	3.5	3.5	
			硬化道路厚(厘米)	15	15	
质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%			

	时效指标	项目（工程）完成及时率（ $\geq$ **%）	100%	100%	
效益指标	成本指标	预算控制数（万元）	$\leq 90$	90	
	社会效益指标	直接受益脱贫户数（含监测对象）（户）	$\geq 305$	305	
		其中：受益脱贫人口数（含监测对象）（人）	$\geq 865$	865	
		受益总户数（户）	$\geq 37$	37	
		其中：受益总人口数（人）	$\geq 80$	80	
	可持续影响指标	项目实施后进一步改善交通状况	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（ $\geq$ **%）	98%	98%	

### 1. 总体目标：

方便人民群众日常出行和生产发展；改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。

### 2. 年度目标：

方便人民群众日常出行和生产发展；改善农村交通状况，提升生产能力，服务群众，保障群众利益。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，罗卜渠自然村硬化路工程总投入为 90 万元，资金已于 2023 年批复到位。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

截止 2023 年 6 月 31 日，罗卜渠自然村硬化路工程资金 90 万元，项目资金 90 万元已经全部用于新建生产道路建设项目。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照

程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管，无违规、挪用截留现象。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023. 3. 21	一般公共预算	罗卜渠自然村硬化 路工程	30
2	2023. 3. 21	一般公共预算	罗卜渠自然村硬化 路工程	30
3	2023. 3. 21	一般公共预算	罗卜渠自然村硬化 路工程	30
			合计	90

### 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

马岔镇人民政府罗卜渠自然村硬化路工程项目目标已完成，绩效自评得分 99 分，等级为“优”。满意度指标扣 1 分、得 9 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

群众知晓率及满意率达不到百分之百。


(二) 改进措施

提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	米全	镇长	马岔镇人民政府	米全
	吴艳妮	公共服务站站长	马岔镇人民政府	吴艳妮
	李招	出纳	马岔镇人民政府	李招

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：米全



年 月 日