

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价      项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁（签章）

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025 年 2 月 27 日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                   |        |            |              |                   |       |      |         |
|----------|-------------------|--------|------------|--------------|-------------------|-------|------|---------|
| 项目名称     | 驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金  |        |            |              |                   |       |      |         |
| 主管部门及代码  | 驼耳巷乡人民政府          |        |            | 实施单位         | 子洲县驼耳巷乡人民政府       |       |      |         |
| 项目资金（万元） |                   | 年初预算数  | 全年执行数      | 全年执行率        | 分值                | 执行率   | 得分   |         |
|          | 年度资金总额            | 90     | 89.9       | 99.89        | 10                | 99.89 | 9.99 |         |
|          | 其中：财政拨款           | 90     | 89.9       | 99.89        | -                 | 99.89 |      |         |
|          | 其他资金              |        |            | 0.00         | -                 | 0.00  |      |         |
| 年度总体目标   | 预期目标              |        |            |              | 实际完成情况            |       |      |         |
|          | 提高道路通行水平，保障群众出行安全 |        |            |              | 提高道路通行水平，保障群众出行安全 |       |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标   | 三级指标       | 年度指标值        | 实际完成指             | 分值    | 得分   | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标              | 数量指标   | 挡墙（米）      | >=800        | 1000              | 6.25  | 6.25 |         |
|          |                   |        | 双面排水（米）    | >=1600       | 1600              | 6.25  | 6.25 |         |
|          |                   |        | 硬化长度（米）    | >=800        | 1010              | 6.25  | 6.25 |         |
|          |                   | 质量指标   | 项目验收合格率（%） | 100%         | 100               | 6.25  | 6.25 |         |
|          |                   | 时效指标   | 项目完成时限     | 2024年12月31日前 | 2024年7月           | 6.25  | 6.25 |         |
|          |                   | 成本指标   | 挡墙成本（万元）   | <=50         | 49.9              | 6.25  | 6.25 |         |
|          |                   |        | 排水成本（万元）   | <=10         | 10                | 6.25  | 6.25 |         |
|          |                   |        | 硬化成本（万元）   | <=32         | 30                | 6.25  | 6.25 |         |
|          | 效益指标              | 经济效益指标 |            |              |                   |       |      |         |
|          |                   | 社会效益指标 | 保障群众出行安全   | 有效保障         | 有效保障              | 15    | 15   |         |
|          |                   | 生态效益指标 |            |              |                   |       |      |         |

|  |       |           |            |       |       |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------|-------|-------|-----|-------|--|
|  |       | 可持续影响指标   | 道路可使用年限（年） | >=5   | >=5   | 15  | 15    |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=96% | >=96% | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |           |            |       |       | 100 | 99.99 |  |

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：道路硬化 800 米，双面排水 1600 米，挡墙 800 米

### （二）项目目标

提高道路通行水平，保障群众出行安全

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|      |      |                   |      |       |       |                   |  |
|------|------|-------------------|------|-------|-------|-------------------|--|
| 项目名称 |      | 驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金  |      |       |       |                   |  |
| 主管部门 |      | 驼耳巷乡人民政府          |      |       |       |                   |  |
| 资金金额 |      | 年度资金总额            | 89.9 |       |       |                   |  |
|      |      | 其中：财政拨款           | 89.9 |       |       |                   |  |
|      |      | 其他资金              |      |       |       |                   |  |
| 年度目标 |      | 年初设定目标            |      |       |       | 全年实际完成情况          |  |
|      |      | 提高道路通行水平，保障群众出行安全 |      |       |       | 提高道路通行水平，保障群众出行安全 |  |
|      | 一级指标 | 二级指标              | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指 | 未完成原因分析           |  |

|        |       |           |            |                   |            |  |
|--------|-------|-----------|------------|-------------------|------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标  | 数量指标      | 挡墙（米）      | ≥800              | 1000       |  |
|        |       |           | 双面排水（米）    | ≥1600             | 1600       |  |
|        |       |           | 硬化长度（米）    | ≥800              | 1010       |  |
|        |       | 质量指标      | 项目验收合格率（%） | 100%              | 100        |  |
|        |       | 时效指标      | 项目完成时限     | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 7 月 |  |
|        |       | 成本指标      | 挡墙成本（万元）   | ≤50               | 49.9       |  |
|        |       |           | 排水成本（万元）   | ≤10               | 10         |  |
|        |       |           | 硬化成本（万元）   | ≤32               | 30         |  |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |            |                   |            |  |
|        |       | 社会效益指标    | 保障群众出行安全   | 有效保障              | 有效保障       |  |
|        |       | 生态效益指标    |            |                   |            |  |
|        |       | 可持续影响指标   | 道路可使用年限（年） | ≥5                | ≥5         |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度（%） | ≥96%              | ≥96%       |  |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

下达资金 90 万元，实际支出 89.9 万元，全部为一般财政 公共预算资金，审计结余金额退回上级财政部门

### （二）财政资金实际使用情况分析

全部用于驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金

### （三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 支付日期    | 资金性质     | 用途               | 支付金额（万元） |
|---------|----------|------------------|----------|
| 2024.4  | 一般公共预算资金 | 驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金 | 54       |
| 2024.8  | 一般公共预算资金 | 驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金 | 18       |
| 2024.11 | 一般公共预算资金 | 驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金 | 17.9     |

|    |      |
|----|------|
| 合计 | 89.9 |
|----|------|

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

驼耳巷乡安家湾村道路硬化补助资金目标 共 1 项，已完成，完成率为 100%;绩效自评综合得 90 分， 资金执行率为 99.98%,得 9.99 分，共计 99.99 分，等级为“优秀”。

具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下： 1. 数量指标，共 18.75 分，年度预期与实际完成值部分一致得 18.75 分。2.质量指标，共 6.25 分，年度预期与实际完成值一致得 6.25 分。3. 时效 指标，共 6.25 分，年度预期与实际完成值一致 6.25 分。4.成本指标，共 18.75 分，年度预期与实际完成值一致得 18.75 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30 分，自评得分 15 分(占该项满分值的 100%)。具体情况分析如下：社会效益指标：共 15 分，年度预期与实际完成值部分一致得 15 分； 可持续影响指标：共 15 分，年度预期与实际完成值一致得 15 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分(占该项满分值的 100%)。服务对象满意度为 98%，根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，群众满意度为 98%， 按公式计算，得 10 分。

## （二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

## （三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题：

无

（二）改进措施：

无

#### 五、自评小组

| 姓名  | 职称/职务   | 单位       | 签字  |
|-----|---------|----------|-----|
| 刘晓  | 书记      | 驼耳巷乡人民政府 | 刘晓  |
| 马亚宁 | 乡长      | 驼耳巷乡人民政府 | 马亚宁 |
| 艾小涛 | 经济综合站站长 | 驼耳巷乡人民政府 | 艾小涛 |
| 张世国 | 干部      | 驼耳巷乡人民政府 | 张世国 |



项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



马亚平

2025年2月27日