

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价 ✓

自评项目名称：庙河峁村道路硬化工程

自评项目单位：子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门：驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码：116108317379596467

评价工作组负责人：马亚宁 (签章)

联系人：艾小涛

联系电话：0912-7951188

评价时间：2025年2月27日

项目支出绩效自评表
(2024) 年度

项目名称	庙河崱村道路硬化工程								
主管部门及代码	驼耳巷乡人民政府			实施单位	子洲县驼耳巷乡人民政府				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80	62.24	77.80	10	77.80	7.78		
	其中：财政拨款	80	62.24	77.80	-	77.80			
	其他资金			0.00	-	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障群众出行安全，改善群众生产、生活条件。			保障群众出行安全，改善群众生产、生活条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	边沟（米）	>=2000	2000	5	5		
			管涵及帮畔（处）	>=4	4	5	5		
			土方（方）	>=20000	20000	5	5		
			硬化长度（公里）	>=1.10	1.1	5	5		
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前	2024年12月	5	5		
		成本指标	边沟成本（万元）	<=7	<=7	5	5		
			管涵及帮畔（万元）	<=18	<=18	5	5		
			土方成本（万元）	<=15	<=15	5	5		
			硬化成本（万元）	<=40	<=40	5	5		
		效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度(%)	>=98%	>=98%	10	10	
总分					100	97.78	

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

项目基本内容：硬化道路 1.1 公里，边沟 2000 米，土方 20000 方，帮畔 4 处

(二) 项目目标

保障群众出行安全，改善群众生产、生活条件。

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称	庙河岭村道路硬化工程	
主管部门	驼耳巷乡人民政府	
资金金额	年度资金总额	62.24
	其中：财政拨款	62.24
	其他资金	
年度目标	年初设定目标	全年实际完成情况

		保障群众出行安全，改善群众生产、生活条件。			保障群众出行安全，改善群众生产、生活条件。	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指	未完成原因分析	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	边沟（米）	>=2000	2000	
			管涵及帮畔（处）	>=4	4	
			土方（方）	>=20000	20000	
			硬化长度（公里）	>=1.10	1.1	
		质量指标	项目验收合格率（%）	=100%	100%	
		时效指标	资金支付时限	2024年12月31日前	2024年12月	
		成本指标	边沟成本（万元）	<=7	<=7	
			管涵及帮畔（万元）	<=18	<=18	
			土方成本（万元）	<=15	<=15	
			硬化成本（万元）	<=40	<=40	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障群众出行安全	有效保障	有效保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度（%）	>=98%	>=98%	

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金

下达 80 万元，全部为一般公共预算资金，截止 2024 年 12 月份支付 62.24 万元，剩余资金待审计结束后支付

(二) 财政资金实际使用情况分析

全部用于庙河峁村道路硬化工程

(三) 资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
2024.12	一般公共预算资金	庙河峁村道路硬化工程	62.24

合计	62.24
----	-------

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

庙河埠村道路硬化工程绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 77.78%，得 7.78 分，共计 97.78 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。2. 时效指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。3. 质量指标，共 5 分，年度预期与实际完成值一致得 5 分。4. 成本指标，共 20 分，年度预期与实际完成值一致得 20 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题:

因项目送审计部分资金未支付

(二) 改进措施:

待审计结束后按审计金额支付剩余资金

五、自评小组

姓名	职称/职务	单位	签字
刘晓	书记	驼耳巷乡人民政府	刘晓
马亚宁	乡长	驼耳巷乡人民政府	马亚宁
艾小涛	经济综合站站长	驼耳巷乡人民政府	艾小涛
张世国	干部	驼耳巷乡人民政府	张世国

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）： 马 玉 华



2025年2月27日