

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价      项目完成结果评价 ✓

自评项目名称： 庙河峁村文化广场建设

自评项目单位： 子洲县驼耳巷乡人民政府

项目主管部门： 驼耳巷乡人民政府

项目单位法人代码： 116108317379596467

评价工作组负责人： 马亚宁 (签章)

联系人： 艾小涛

联系电话： 0912-7951188

评价时间： 2025 年 2 月 26 日

项目支出绩效自评表  
(2024) 年度

|          |                        |        |               |              |                        |        |      |         |
|----------|------------------------|--------|---------------|--------------|------------------------|--------|------|---------|
| 项目名称     | 庙河峁村文化广场建设             |        |               |              |                        |        |      |         |
| 主管部门及代码  | 驼耳巷乡人民政府               |        |               | 实施单位         | 子洲县驼耳巷乡人民政府            |        |      |         |
| 项目资金（万元） |                        | 年初预算数  | 全年执行数         | 全年执行率        | 分值                     | 执行率    | 得分   |         |
|          | 年度资金总额                 | 15     | 15            | 100.00       | 10                     | 100.00 | 10   |         |
|          | 其中：财政拨款                | 15     | 15            | 100.00       | -                      | 100.00 |      |         |
|          | 其他资金                   |        |               | 0.00         | -                      | 0.00   |      |         |
| 年度总体目标   | 预期目标                   |        |               |              | 实际完成情况                 |        |      |         |
|          | 为群众提供娱乐健身场所，提升群众生活幸福指数 |        |               |              | 为群众提供娱乐健身场所，提升群众生活幸福指数 |        |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标                   | 二级指标   | 三级指标          | 年度指标值        | 实际完成指                  | 分值     | 得分   | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标                   | 数量指标   | 防盗门及铁大门（樘）    | =6           | 6                      | 5.55   | 5.55 |         |
|          |                        |        | 硬化面积（平方米）     | >=360        | 360                    | 5.6    | 5.6  |         |
|          |                        |        | 砖墙长（米）        | >=35         | 35                     | 5.55   | 5.55 |         |
|          |                        |        | 砖墙高（米）        | >=2          | 2                      | 5.55   | 5.55 |         |
|          |                        | 质量指标   | 项目验收合格率（%）    | 100%         | 100%                   | 5.55   | 5.55 |         |
|          |                        | 时效指标   | 资金支付时限        | 2024年12月31日前 | 2024年11月               | 5.55   | 5.55 |         |
|          |                        | 成本指标   | 防盗门及铁大门成本（万元） | <=1          | 1                      | 5.55   | 5.55 |         |
|          |                        |        | 硬化成本（万元）      | <=10         | 10                     | 5.55   | 5.55 |         |
|          |                        |        | 砖墙成本（万元）      | <=4          | 4                      | 5.55   | 5.55 |         |
|          | 效益指标                   | 经济效益指标 |               |              |                        |        |      |         |
|          |                        | 社会效益指标 | 提升群众生活幸福指数    | 有效提升         | 有效提升                   | 30     | 30   |         |

|  |       |           |         |      |      |     |     |  |
|--|-------|-----------|---------|------|------|-----|-----|--|
|  |       | 生态效益指标    |         |      |      |     |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   |         |      |      |     |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 10  | 10  |  |
|  | 总分    |           |         |      |      | 100 | 100 |  |

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

项目基本内容：硬化院子 360 平米，砖墙 35 米，防盗门及铁大门 6 樘。

（二）项目目标

为群众提供娱乐健身场所，提升群众生活幸福指数

2024 年专项业务经费（项目）绩效完成表

|      |                        |                        |
|------|------------------------|------------------------|
| 项目名称 | 庙河岢村文化广场建设             |                        |
| 主管部门 | 驼耳巷乡人民政府               |                        |
| 资金金额 | 年度资金总额                 | 15                     |
|      | 其中：财政拨款                | 15                     |
|      | 其他资金                   |                        |
| 年度目标 | 年初设定目标                 | 全年实际完成情况               |
|      | 为群众提供娱乐健身场所，提升群众生活幸福指数 | 为群众提供娱乐健身场所，提升群众生活幸福指数 |

| 年度绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值             | 实际完成指       | 未完成原因分析 |
|--------|-------|-----------|---------------|-------------------|-------------|---------|
|        | 产出指标  | 数量指标      | 防盗门及铁大门（樘）    | =6                | 6           |         |
|        |       |           | 硬化面积（平米）      | >=360             | 360         |         |
|        |       |           | 砖墙长（米）        | >=35              | 35          |         |
|        |       |           | 砖墙高（米）        | >=2               | 2           |         |
|        |       | 质量指标      | 项目验收合格率（%）    | 100%              | 100%        |         |
|        |       | 时效指标      | 资金支付时限        | 2024 年 12 月 31 日前 | 2024 年 11 月 |         |
|        |       | 成本指标      | 防盗门及铁大门成本（万元） | <=1               | 1           |         |
|        |       |           | 硬化成本（万元）      | <=10              | 10          |         |
|        |       |           | 砖墙成本（万元）      | <=4               | 4           |         |
|        | 效益指标  | 经济效益指标    |               |                   |             |         |
|        |       | 社会效益指标    | 提升群众生活幸福指数    | 有效提升              | 有效提升        |         |
|        |       | 生态效益指标    |               |                   |             |         |
|        |       | 可持续影响指标   |               |                   |             |         |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度       | >=98%             | >=98%       |         |

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金

下达资金 15 万元，实际支出 15 万元，全部为一般财政 公共预算资金

### （二）财政资金实际使用情况分析

全部用于庙河峁村文化广场建设

### （三）资金实际执行、管理情况分析

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和资金使用情况的监督检查，严格公告公示制度及相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

### （四）项目资金主要用于以下方面：

| 支付日期    | 资金性质     | 用途         | 支付金额（万元） |
|---------|----------|------------|----------|
| 2024.11 | 一般公共预算资金 | 庙河峁村文化广场建设 | 15       |

|    |    |
|----|----|
| 合计 | 15 |
|----|----|

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析

庙河峁村文化广场建设绩效目标共 2 项，已完成，完成率为 100%；绩效自评综合得 90 分，资金执行率为 100%，得 10 分，共计 100 分，等级为“优”。具体情况如下：

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 50 分，自评得分 50 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 数量指标，共 22.25 分，年度预期与实际完成值一致得 22.25 分。2. 时效指标，共 5.55 分，年度预期与实际完成值一致得 5.55 分。3. 质量指标，共 5.55 分，年度预期与实际完成值一致得 5.55 分。4. 成本指标，共 16.65 分，年度预期与实际完成值一致得 16.65 分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 30，自评得分 30 分（占该项满分值的 100%）。具体情况分析如下：1. 社会效益指标，共 30 分，年度预期与实际完成值一致得 30 分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为 10 分，自评得分 10 分（占该项满分值的 100%），根据子洲县驼耳巷乡人民政府问卷调查情况，按公式计算，得 10 分。

#### （二）项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

### （三）项目管理情况

以政府监督为主，村级配合，高质量完成。

## 四、存在问题与改进措施

### （一）存在问题：

无

### （二）改进措施：

无

## 五、自评小组

| 姓名  | 职称/职务   | 单位       | 签字  |
|-----|---------|----------|-----|
| 刘晓  | 书记      | 驼耳巷乡人民政府 | 刘晓  |
| 马亚宁 | 乡长      | 驼耳巷乡人民政府 | 马亚宁 |
| 艾小涛 | 经济综合站站长 | 驼耳巷乡人民政府 | 艾小涛 |
| 张世国 | 干部      | 驼耳巷乡人民政府 | 张世国 |

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



马亚华

2015年2月26日