

附件 2

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价
项目名称：县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造
项目单位：子洲县人民政府办公室
主管部门：子洲县人民政府办公室
评价时间：2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 7 日
组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位
评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025 年 4 月 8 日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

县政府大楼需保障多个单位的正常运行。每年进入高温季节，楼内各单位、办公室空调等电器使用数量急剧上升，楼内的用电负荷远超配电箱荷载，大楼出现多次间断性跳闸，极易引发电力火灾，影响大楼安全。为避免发生安全事故，故对县政府大楼主电路及配电箱进行了升级扩容改造。项目主要包括拆除旧电线、电箱、安装充气保护措施等，进一步提升县政府大楼的保障能力。项目于 2024 年已实施完毕，保障全年未发生安全事故，投入资金为 19.01 万元，该项目资金全部用于县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造。

（二）项目绩效目标。

总体目标：进一步提升县政府大楼的保障能力，为县政府大院所在的党政机关及其下属事业单位提供优质后勤服务。

阶段性目标：消除安全隐患，保障政府大楼全年无因用电负荷超出配电箱荷载而导致的电力火灾，确保楼内办公人员正常办公。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：本报告为县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造项目评估报告，该项目有效消除县政府大院安全隐患，提高县政府

大楼的保障能力，为县政府大院所在的党政机关及其下属事业单位提供优质后勤服务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。

评价体系：本次绩效评价指标依据《子洲县财政绩效评价暂行办法》、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即专项资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为 100 分。（详见后附的《部门评分》）

评价方法：（1）评价得分。采用定性评价与定量评价相结合方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。（2）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

评价标准：

等级	优秀	良好	一般	较差
分值	≥90	≥80， <90	≥70， <80	<70

（三）绩效评价工作过程。

1、成立项目评价组：

评价组 员	姓名	职务	单位	签字
	张生刚	主任	子洲县人民政府办公室	张生刚
	钟虎	财务负责人	子洲县人民政府办公室	钟虎
	何亮	绩效负责人	子洲县人民政府办公室	何亮
	杜港	绩效专员	子洲县人民政府办公室	杜港
	栾慧慧	绩效专员	子洲县人民政府办公室	栾慧慧

2、评价步骤：

收集资料：及时通知被评价单位报送《子洲县财政局关于开展 2025 年度部门评价工作的通知》（子财发【2025】75 号）规定报送的材料。

设计指标：根据单位报送的材料，并且对县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造项目运行情况进行指标设计。

组织评价：根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地进行评价。

撰写报告：根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

上报整理：根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目部门评价满分 100 分，得分为 98.72 分，属于“优秀”等级。

项目名称	县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造		
主管部门	子洲县人民政府办公室	项目期	12 个工作日
项目资金（万元）	项目总投资 19.01 万元。其中：财政 19.01 万元，其他资金 0 万元。		

年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	县政府大楼需保障多个单位的正常运行。为避免高温季节，楼内各单位、办公室因空调及其他大功率电器导致大楼的用电负荷远超配电箱荷载，办公室已出现多次间断性跳闸，极易引发电力火灾，影响大楼安全。对县政府大楼主电路及配电箱进行升级扩容改造，避免发生安全事故。			县政府大楼需保障多个单位的正常运行，全年未发生安全事故。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值
	产出指标	数量指标	保障单位数	≥10 个	10 个
			保障楼层数	≥4 层	4 层
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		时效指标	改造完成时间	=2024 年 8 月 31 日之前	2024 年 9 月 2 日
		成本指标	预算控制数（万元）	≤19.55	=19.01
	效益指标	社会效益指标	明显提升政府公众形象	明显提升	明显提升
		可持续影响指标	有效保障政府大院工作人员正常安全使用	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	=96%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分。立项依据充分、程序规范、绩效目标合理明确、资金分配合理。部门评价得分 20 分，占总分的 20%。

（二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分。年初预算数为 19.55 万元，全年执行数为 19.01 万元，资金执行率为 97.2%，我单位严格执行预算管理办法，执行数低于预算数，该项预算未发现挤占挪用情况，制度健全，使用合规率 100%，部门评价得分 19.72 分，占总分的 19.72%。

（三）项目产出情况。

项目产出情况主要从产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标 4 个方面进行评价，共 40 分。时效指标由于大楼建成已久，完成改造后出现了跳闸返修情况，得 9 分。部门评价产出指标整体得分 39 分，占总分的 39%。

（四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续指标及满意度指标 3 个方面进行评价，共 20 分。县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造项目明显提升政府大楼保证能力，获得楼内办公人员较高评价，部门评价得分 20 分，占总分的 20%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造项目存在的问题：一是前期预算编制不够精准，导致年初预算金额大于实际全年执行数。二是主电路及配电箱扩容改造项目完成后出现了偶发性的跳闸，主要原因是县政府办公大楼建成已久，存在各办公场所分电路老化问题依然存在。下一步将尽早规划绩效指标量化细化，同时在施工时做好全面检修，避免出现返修情况。

六、有关建议

提前进行预算编制，合理设置相关绩效指标。进一步提高预算编制的科学性、严谨性、可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

七、其他需要说明的问题

无

部门评价表

项目名称	县政府大楼主电路及配电箱升级扩容改造					
主管部门	子洲县人民政府办公室		项目实施单位	子洲县人民政府办公室		
项目负责人	何亮		联系电话	7222116		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	19.55	实际到位资金 (万元)	19.01	实际使用情况 (万元)	19.01	
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	19.55	市县财政	19.01		19.01	
其他	0	其他	0		0	
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	资金管理	15	资金到位率	5	5	
			预算执行率	5	4.72	
			资金使用合规性	5	5	
	组织实施	5	管理制度健全性	3	3	
			制度执行有效性	2	2	
产出	60	产出数量	10	保障单位数	5	5
				保障楼层数	5	5
		产出质量	10	验收合格率	10	10
		产出时效	10	改造完成时间	10	9
		产出成本	10	预算控制数（万元）	10	10
		社会效益	7	明显提升政府公众形象	7	7
		可持续影响	7	有效保障政府大院工作人员正常安全使用	7	7
		满意度	6	社会公众或服务对象满意度	6	6
总分	100		100		100	98.72
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。