

# 部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价

项目名称： 子洲县马蹄沟镇冯甫渠帮畔工程

项目单位： 子洲县尚瑞达建筑有限公司

主管部门： 子洲县马蹄沟镇人民政府

评价时间： 2024 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 30 日

组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位

评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☐项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县马蹄沟镇人民政府

上报时间：2025 年 4 月 15 日



# 部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

项目建设地点位于子洲县马蹄沟镇冯甫渠村，马蹄沟镇冯甫渠村帮畔工程为土方开挖 4450 立方米，石方开挖 1400 立方米，夯实土料 2850 立方米，浆砌石 605 立方米，路面拆除 15 立方米，路面恢复 15 立方米，砂砾石回填 1620 平方米，解决道路安全隐患，保护群众生命安全等问题。下达资金 49 万元，截止 2024 年 12 月 17 日资金全部兑付，资金全部用于子洲县马蹄沟镇冯甫渠帮畔工程。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：解决道路安全隐患，保护群众生命安全。

阶段性目标：解决道路安全隐患，保护群众生命安全。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：为了贯彻落实党的十九大全面实施预算绩效精神，通过开展部门评价，总结项目管理经验和存在的问题，进一步规范子洲县马蹄沟镇冯甫渠帮畔工程项目支出管理，提高财政专项资金的使用效果或效益。

绩效评价对象：子洲县马蹄沟镇人民政府作为主管单位，对由子洲县尚瑞达建筑有限公司实施项目进行评价。

绩效评价范围：子洲县马蹄沟镇冯甫渠帮畔工程项目专项资金。

（三）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

- 1、坚持真实、科学、公正的原则；
- 2、坚持综合绩效评价原则；
- 3、坚持定量分析与定性分析相结合的原则；
- 4、坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；
- 5、坚持绩效评价贯穿事前、事中、事后的原则。

绩效评价方法：采用成本效益法、比较法、因素分析法、公众和民主评议法、定量分析与定性分析相结合的综合判断等方法，对该项目进行评价。

绩效评价标准：根据单位资金申报时填定的绩效目标中的指标作为评价标准。

（四）绩效评价工作过程。

- 1、2024 年 11 月 10 日马蹄沟镇人民政府召开部门评价会

议，成立部门评价小组，组长闫多军镇长，成员高志正、蔡博、柳杨；

2、2024年11月12日，由镇政府高志正、蔡博、柳杨、袁磊与施工单位子洲县尚瑞达建筑有限公司有关项目负责人根据资金申报时填定的绩效目标中的指标作为评价标准，进行实地考察、评分，通过总分数来评价项目的优劣，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差。项目根据资金申报评分表得分100分，为优。

3、根据2024年11月12日实地考察的结果，进行撰写评价报告。

4、2024年11月15日召开部门评价报告会议，对实地考察撰写的评价报告进行宣读，通过公示的方式告知群众工程的评价为合格，公示期为2024年11月15日至2024年11月25日。

5、在公示期内未出现群众举报电话或实名举报，镇政府对此次子洲县马蹄沟镇冯甫渠帮畔工程部门评价结果为优秀。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）



项目支出绩效评分表  
(2024) 年度

|          |                   |       |             |                   |                   |        |      |         |
|----------|-------------------|-------|-------------|-------------------|-------------------|--------|------|---------|
| 项目名称     | 马蹄沟镇冯甫渠村帮畔工程      |       |             |                   |                   |        |      |         |
| 主管部门及代码  | 子洲县马蹄沟镇人民政府       |       |             | 实施单位              | 子洲县马蹄沟镇人民政府       |        |      |         |
| 项目资金（万元） |                   | 年初预算数 | 全年执行数       | 全年执行率             | 分值                | 执行率    | 得分   |         |
|          | 年度资金总额            | 49    | 49          | 100.00            | 10                | 100.00 | 10   |         |
|          | 其中：财政拨款           | 49    | 49          | 100.00            | -                 | 100.00 |      |         |
|          | 其他资金              | 0     |             | 0.00              | -                 | 0.00   |      |         |
| 年度总体目标   | 预期目标              |       |             |                   | 实际完成情况            |        |      |         |
|          | 解决道路安全隐患，保护群众生命安全 |       |             |                   | 解决道路安全隐患，保护群众生命安全 |        |      |         |
| 绩效指标     | 一级指标              | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值             | 实际完成指             | 分值     | 得分   | 未完成原因分析 |
|          | 产出指标              | 数量指标  | 夯实土料        | ≥2850 平方米         | 2850 平方米          | 3.12   | 3.12 |         |
|          |                   |       | 浆砌石         | ≥605 立方米          | 605 立方米           | 3.12   | 3.12 |         |
|          |                   |       | 路面拆除        | ≥15 立方米           | 15 立方米            | 3.12   | 3.12 |         |
|          |                   |       | 路面恢复        | ≥15 立方米           | 15 立方米            | 3.12   | 3.12 |         |
|          |                   |       | 砂砾石回填       | ≥1620 平方米         | 1620 平方米          | 3.12   | 3.12 |         |
|          |                   |       | 石方开挖        | ≥1400 立方米         | 1400 立方米          | 3.12   | 3.12 |         |
|          |                   |       | 土方开挖        | ≥4450 立方米         | 4450 立方米          | 3.2    | 3.2  |         |
|          |                   | 质量指标  | 项目（工程）验收合格率 | =100%             | 100%              | 3.12   | 3.12 |         |
|          |                   | 时效指标  | 项目（工程）完成时间  | 2024 年 12 月 30 日前 | 2024.10.14 验收合格   | 3.12   | 3.12 |         |

|  |       |           |          |           |          |      |      |  |
|--|-------|-----------|----------|-----------|----------|------|------|--|
|  |       | 成本指标      | 夯实土料     | ≤4.78 万元  | 4.78 万元  | 3.12 | 3.12 |  |
|  |       |           | 浆砌石      | ≤23.01 万元 | 23.01 万元 | 3.12 | 3.12 |  |
|  |       |           | 路面拆除     | ≤0.11 万元  | 0.11 万元  | 3.12 | 3.12 |  |
|  |       |           | 路面恢复     | ≤0.85 万元  | 0.85 万元  | 3.12 | 3.12 |  |
|  |       |           | 砂砾石回填    | ≤7.71 万元  | 7.71 万元  | 3.12 | 3.12 |  |
|  |       |           | 石方开挖     | ≤9.87 万元  | 9.87 万元  | 3.12 | 3.12 |  |
|  |       |           | 土方开挖     | ≤2.67 万元  | 2.67 万元  | 3.12 | 3.12 |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |           |          |      |      |  |
|  |       | 社会效益指标    | 保障居民生命安全 | 保障        | 保障       | 15   | 15   |  |
|  |       | 生态效益指标    |          |           |          |      |      |  |
|  |       | 可持续影响指标   | 项目使用年限   | ≥6 年      | 6 年      | 15   | 15   |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度  | ≥98%      | 98%      | 10   | 10   |  |
|  | 总分    |           |          |           |          | 100  | 100  |  |

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

子洲县马蹄沟镇冯甫渠帮畔工程，资金下达 49 万元，截止 2024 年 12 月 17 日资金全部兑付。该项目的实施解决道路安全隐患，保护群众生命安全。

(二) 项目过程情况。

该项目在 2024 年 9 月 12 日开始实施，2024 年 10 月 10 日完工。

(三) 项目产出情况。

马蹄沟镇冯甫渠村帮畔工程为土方开挖 4450 立方米，石方开挖 1400 立方米，夯实土料 2850 立方米，浆砌石 605 立方米，路面拆除 15 立方米，路面恢复 15 立方米，砂砾石回填 1620 平方米。

(四) 项目效益情况。

该项目的实施解决道路安全隐患，保护群众生命安全。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

能积极配合部门单位积极开展部门评价，按时完成部门评价，在部门评价过程中项目实施单位能积极配合本单位的工作，积极提供相关资料，保证部门评价的顺利完成。

**六、有关建议**

无

**七、其他需要说明的问题**

无



部门评价表

|                 |                                                                                                                        |             |        |               |     |    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|---------------|-----|----|
| 项目名称            | 子洲县马蹄沟镇冯甫渠帮畔工程                                                                                                         |             |        |               |     |    |
| 主管部门            | 子洲县马蹄沟镇人民政府                                                                                                            |             | 项目实施单位 | 子洲县尚瑞达建筑工程    |     |    |
| 项目负责人           | 闫多军                                                                                                                    |             | 联系电话   | 18392260077   |     |    |
| 项目类型            | 经常性项目 (    )                      一次性项目 (   √  )                                                                       |             |        |               |     |    |
| 计划投资额           | 49                                                                                                                     | 实际到位资金      | 49     | 实际使用情况 (万元)   | 49  |    |
| (万元)            |                                                                                                                        | (万元)        |        |               |     |    |
| 其中：中央财政         |                                                                                                                        | 其中：中央财政     |        |               |     |    |
| 省财政             |                                                                                                                        | 省财政         |        |               |     |    |
| 市县财政            | 49                                                                                                                     | 市县财政        | 49     |               |     |    |
| 其他              |                                                                                                                        | 其他          |        |               |     |    |
| 二、绩效评价指标评分 (参考) |                                                                                                                        |             |        |               |     |    |
| 一级指标            | 分值                                                                                                                     | 二级指标        | 分值     | 三级指标          | 分值  | 得分 |
| 决策              | 40                                                                                                                     | 项目立项        | 5      | 立项依据充分性       | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 立项程序规范性       | 3   | 3  |
|                 |                                                                                                                        | 绩效目标        | 5      | 绩效目标合理性       | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 绩效指标明确性       | 3   | 1  |
|                 |                                                                                                                        | 资金投入        | 10     | 预算编制科学性       | 5   | 3  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 资金分配合理性       | 5   | 5  |
| 过程              | 40                                                                                                                     | 资金管理        | 10     | 资金到位率         | 5   | 5  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 预算执行率         | 5   | 5  |
|                 |                                                                                                                        | 资金管理        | 5      | 资金使用合规性       | 5   | 5  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 管理制度健全性       | 2   | 1  |
|                 |                                                                                                                        | 组织实施        | 5      | 制度执行有效性       | 3   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        |               |     |    |
| 产出              | 60                                                                                                                     | 产出数量        | 14     | 夯实土料>=2850平方米 | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 浆砌石>=605立方米   | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 路面拆除>=15立方米   | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 路面恢复>=15立方米   | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 砂砾石回填≥1620平方米 | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 石方开挖>=1400立方米 | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 土方开挖>=4450立方米 | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        |               |     |    |
|                 |                                                                                                                        | 产出质量        | 8      | 项目验收合格率=100%  | 8   | 8  |
|                 |                                                                                                                        | 产出时效        | 9      | 2024年12月30日前  | 9   | 9  |
|                 |                                                                                                                        | 产出成本        | 14     | 夯实土料<=4.78万元  | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 浆砌石<=23.01万元  | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 路面拆除<=0.11万元  | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 路面恢复<=0.85万元  | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 砂砾石回填<=7.71万元 | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 石方开挖<=9.87万元  | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        | 土方开挖<=2.67万元  | 2   | 2  |
|                 |                                                                                                                        |             |        |               |     |    |
| 社会效益            | 5                                                                                                                      | 保障居民生命安全    | 5      | 5             |     |    |
| 可持续影响           | 5                                                                                                                      | 项目使用年限≥6年   | 5      | 5             |     |    |
| 满意度             | 5                                                                                                                      | 受益对象满意度≥98% | 5      | 5             |     |    |
| 总分              | 100                                                                                                                    |             | 100    |               | 100 | 94 |
| 评价等次            | 优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> |             |        |               |     |    |
|                 | 100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70分以下为差                                                                     |             |        |               |     |    |

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。