

部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价
项目名称：子洲县高家坪便民服务中心党坪村供水工程
项目单位：子洲县水利局
主管部门：子洲县水利局
评价时间：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 15 日
组织方式：☐财政部门 ☐主管部门 ☒项目单位
评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2025 年 4 月 14 日



部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

2005年8月5日高家坪乡党坪村的五龙山庙古建筑群被子洲县政府公布为第四批县级文物保护单位，2011年6月10日被榆林市政府公布为第二批市级文物保护单位，2018年7月18日被陕西省政府公布为第七批文物保护单位。但是该村大部分古建筑饮水设施配套不完善，或管网破损，或抽水设备缺失，或电力设备配套。水是生命之源，没有水，古建筑也难以焕发生机。项目区内现有庙宇一处，该庙宇历史悠久，是陕西省政府确定的文物保护单位，但由于该文物地处高山之巅，四周崎岖险峻，多年来一直无水源，严重影响文物的保护、修缮及发展。故本次主要解决党坪村文物单位用水及其周围树木绿化用水的水源问题。通过本项目实施，既可以解决党坪村文物单位集中供水管理问题，又可以为项目区产业发展、基础设施、公共服务、人居环境、文化提升等方面建设发展夯实基础。

该项目本次设计大口井1眼，水源水池1座，高位水池1座，机房1座，检查井5座，配套机电设备2套。市级资金属于一般公共预算，到位资金126万元，实拨107.11万元。

（二）项目绩效目标。

新建水源工程1座，蓄水池1座，配套管网6000米；受益人口数238人，工程满足设计使用年限10年。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：通过开展项目部门评价，促进子洲县水利局从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范专项资金管理行为，提高财政专项资金使用效益，从而能够更好地履行部门职责。

对象和范围：根据榆政水发[2022]214号文件下达子洲县高家坪便民服务中心党坪村供水工程，对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：根据相关政策文件和项目实施情况，本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求，遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则，对本项目绩效情况进行客观分析和评价。统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系：本次绩效评价指标依据《关于开展2024年度部门评价工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标：即资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标，总分值设定为100分。（详见后附的《部门评分》）

评价方法：项目单位自评。

评价得分。采用定性评价与定量评价相结合的方法，对定性评价指标采用分析打分，对定量评价指标采用量化打分，总分按百分制。

（2）绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次，根据评价分值，确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表：

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	中	差
分值	100-90（含）	90-80（含）	80-70（含）	70 分以下

评价标准：根据项目指标的实际情况设置指标分值。

（三）绩效评价工作过程。

前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。

1、前期准备阶段，单位成立绩效评价工作组，进行评价人员分工，落实人员责任。工作组成立后，制定评价工作方案。

2、项目单位自评阶段，明确评价重点，并针对项目特点，按照可比、适用、准确，又易于操作的要求，对各类评价指标，为客观公正地评价提供量化依据，保证自评工作按时高质完成。

3、评价结果应用阶段，结果的应用和信息公开。

成立项目评价组如下：

评 价 组 员	姓名	职称/职务	单 位
	高路	局长	子洲县水利局
	高亚	副局长	子洲县水利局
	韩震	副局长	子洲县水利局
	姬健康	报账员	子洲县水利局

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目部门评价满分100分，得分为95分，属于“优秀”等级。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项：立项资料不齐全，共3分，得2分；立项程序不规范，共3分，得2分。

2. 绩效目标：绩效目标合理，共4分，得2分；绩效指标明确，共4分，得2分。

3. 资金投入：预算科学合理，共3分，得3分；资金分配合理，共3分，得3分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理：资金到位率100%，共4分，得4分；资金执行率100%，共4分，得3分；资金使用合规，兑付及时，共6分，得6分。

2. 组织实施：管理制度健全，共3分，得3分；制度执行有效，共3分，得3分。

（三）项目产出情况。

1. 产出数量：符合绩效目标产出数量，共10分，得10分。

2. 产出质量：工程质量符合前期要求，合格，共10分，得10分。

3. 产出时效：项目在规定的时间内完成，共8分，得8分。

4. 产出成本：不超预算数，共8分，得8分。

（四）项目效益情况。

1. 社会效益：受益总人口数，共7分，得7分。

2. 可持续影响指标：实施后安全状况进一步提升，共7分，得7分。

3. 满意度：群众满意度达不到100%，共10分，得9分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：该项目以改善农村基础设施为抓手，让人民群众成为受益最直接的基础设施项目，提高和改善了供水质

量和数量，满足村民正常的吃、用、洗，减少了疾病的传播，项目区土地质量及当地农民的收入。

存在的问题及原因分析：项目评价的质量还有待进一步提升，强化绩效管理工作；绩效观念需要进一步加强，工作人员对绩效认识不到位，导致工作缺乏主动性。

六、有关建议

加强绩效的学习培训，提高资金使用效益，完善项目管理制度，提高项目资金规范管理。

七、其他需要说明的问题

部门评价表

项目名称	周家硷镇董家圪崂村集体经济菌类培育改扩建项目					
主管部门	子洲县水利局		项目实施单位	子洲县水利局		
项目负责人	高路		联系电话	09127221514		
项目类型	经常性项目 () 一次性项目 (√)					
计划投资额 (万元)	500	实际到位资金 (万元)	500	实际使用情况 (万元)	500	
其中：中央财政	300	其中：中央财政	300			
省财政		省财政				
市县财政	200	市县财政	200			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	2
				立项程序规范性	3	2
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	40	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	6	制度执行有效性	3	3
产出	10	产出数量	10	大棚数量	2	2
				就业人数	2	2
效益	60	产出质量	10	大棚验收合格率	10	10
				产出时效	8	项目完成及时率
		产出成本	8	大棚建设单位成本 (万元)	8	8
				社会效益	7	带动就业增加收入
		可持续影响 指标	7	项目可持续性	7	7
				满意度	10	群众满意度
总分	100		100		100	97
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 一般 ☐ 差 ☐					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件 2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。