

附件 2

## 部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：榆林市千村光伏行动子洲县联村光伏电站工程建设项目

项目单位：子洲县农业农村局

主管部门：子洲县农业农村局

评价时间：2025年4月1日至2025年4月10日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）子洲县农业农村局

上报时间：2025年4月10日



# 榆林市千村光伏行动子洲县联村光伏电站工程建设项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景。

太阳能光伏发电的过程没有机械转动部件也不消耗燃料，并且不排放包括温室气体在内的任何物质，具有无噪声、无污染的特点；太阳能资源没有地域限制，分布广泛且取之不尽，用之不竭。与其它新型发电技术相比，太阳能光伏发电为一种具可持续发展理想特征。太阳能在地球上散布普遍，只需有光照的当地就可以运用光伏发电系统，不受地区、海拔等要素的限制。是最优质的绿色能源之一。

#### 2、主要内容及实施情况。

新建4座联村光伏电站，由子洲县农业农村局组织立项验收。

#### 3、资金投入和使用情况。

该项目预算资金7040万元，实际使用资金7040万元。

### （二）项目绩效目标

新建4座联村光伏电站，安装36894块600W单晶双面双玻光伏组件，配置110台196KW逆变器，箱变数量14台。最大限度的提高光伏利用率，减少温室气体排放，缓解气候变化，推

动可持续绿色发展。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

通过开展项目部门评价,促进子洲县农业农村局从整体上提升预算绩效管理工作水平,规范专项资金管理行为,提高财政专项资金使用效益,从而能够更好地履行部门职责。主要评价榆林市千村光伏行动子洲县联村光伏电站工程建设项目,对项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:根据相关政策文件和项目实施情况,本次绩效评价按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关等要求,遵循相关性、重要性、可比性、经济性、动态性等原则,对本项目绩效情况进行客观分析和评价。统一领导原则、分类管理原则、客观公正原则、科学规范原则。

评价指标体系:本次绩效评价指标依据《关于开展2024年度部门评价工作的通知》文件精神进行指标细化和分值设定。评价体系设四个一级指标:即资金的决策、过程、产出和效果。下设二、三级指标,总分值设定为100分。(详见后附的《绩效目

标表完成表》)

评价方法:项目单位自评。

评价得分。采用定性评价与定量评价相结合的方法,对定性评价指标采用分析打分,对定量评价指标采用量化打分,总分按百分制。

绩效评价等级。评价结果分为优、良、中、差四个档次,根据评价分值,确定评价对象对应的档次。具体分值与档次见下表:

评价分值与评价等级表

等级	优秀	良好	中	差
分值	100-90 (含)	90-80 (含)	80-70 (含)	70 分以下

评价标准:根据项目指标的实际情况设置指标分值

绩效目标完成表

项目名称		榆林市千村光伏行动子洲县联村光伏电站工程建设项目			
实施单位		子洲县农业农村局			
主管单位		子洲县农业农村局	项目周期	2024.2-2024.12	
项目资金		项目总投资 7040 万元，其中:财政拨款 7040 万元。			
(万元)					
年度目标	新建光伏电站 4 座，带动子洲县 110 个行政村集体经济收入，助力乡村振兴。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值	年度完成情况
	产出	数量指标	新建光伏电站（座）	4	4
		质量指标	验收合格率	100%	100%
		成本指标	项目成本控制(万元)	≤7040	≤7040
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月底前	2024 年 12 月
	效益	经济效益	提高村集体经济收益	提高	提高
		社会效益	带动村集体经济个数（个）	110	110
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	≥97%	

### （三）绩效评价工作过程。

前期准备、项目单位自评、评价结果的应用三个阶段。

1、前期准备阶段,单位成立绩效评价工作组,进行评价人员分工,落实人员责任。工作组成立后,制定评价工作方案。

2、项目单位自评阶段,明确评价重点,并针对项目特点,按照可比、适用、准确,又易于操作的要求,对各类评价指标,为客

观公正地评价提供量化依据,保证自评工作按时高质完成。

3、评价结果应用阶段,结果的应用和信息公开。

成立项目评价组如下:

评价组 员	姓名	职称/职务	单位
	拓明明	局长	子洲县农业农村局
	高廷权	副局长	子洲县农业农村局
	李星晨	报账员	子洲县农业农村局

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次项目部门评价满分 100 分,得分为 100 分,属于“优秀”等级。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1. 项目立项:立项资料齐全,共 3 分,得 3 分;立项程序规范,共 3 分,得 3 分。

2. 绩效目标:绩效目标合理,共 4 分,得 4 分;绩效指标明确,共 4 分,得 4 分。

3. 资金投入:预算科学合理,共 3 分,得 3 分;资金分配合理,共 3 分,得 3 分。

（二）项目过程情况。

1. 资金管理:资金到位率 100%,共 4 分,得 4 分;资金执行率 100%,共 4 分,得 4 分;资金使用合规,兑付及时,共 6 分,得 6 分

2. 组织实施:管理制度健全,共3分,得3分;制度执行有效,共3分,得3分。

(三)项目产出情况。

1. 产出数量:符合绩效目标产出数量,共10分,得10分。

2. 产出质量:工程质量符合前期要求,合格,共10分,得10分。

3. 产出时效:项目在规定的时间内完成,共8分,得8分。

4. 产出成本:不超预算数,共8分,得8分。

(四)项目效益情况。

1. 社会效益:受益总人口数,共7分,得7分。

2. 可持续影响指标:实施后安全状况进一步提升,共7分,得7分。

3. 满意度:群众满意度达到98%,共10分,得10分。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法:该项目以改善新能源资源利用效率为抓手,不断发展和创新推动光伏发电技术的相关产业链的完善和升级,能够减少对传统能源的依赖,降低环境污染,提高村集体经济收入,从而带动农民增收。

存在的问题及原因分析:项目评价的质量还有待进一步提升,强化绩效管理工作;绩效观念需要进一步加强,工作人员对绩效认识不到位,导致工作缺乏主动性。

## 六、有关建议

加强绩效的学习培训,提高资金使用效益,完善项目管理制度,提高项目资金规范管理。

## 七、其他需要说明的问题

无

## 部门评价表

项目名称	<b>榆林市千村光伏行动子洲县联村光伏电站工程建设项目</b>					
主管部门	子洲县农业农村局		项目实施单位		子洲县农业农村局	
项目负责人	高廷权		联系电话		13488089111	
项目类型	经常性项目 ( )          一次性项目 ( √ )					
计划投资额 (万元)	7040	实际到位资金 (万元)	7040	实际使用情况 (万元)	7040	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	7040	市县财政	7040		7040	
其他		其他				
<b>二、绩效评价指标评分（参考）</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	8	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	4	4
		资金投入	6	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
过程	8	资金管理	8	资金到位率	4	4
				预算执行率	4	4
		资金管理	6	资金使用合规性	6	6
				组织实施	6	管理制度健全性
制度执行有效性	3	3				
产出	60	产出数量	10	光伏电站（座）	10	10
		产出质量	10	验收合格率	10	10
		产出时效	8	项目完成及时率	8	8
		产出成本	8	光伏电站项目成本	8	8
效益	7	经济效益	7	提高村集体经济收入	7	7
		社会效益	7	带动村集体经济	7	7
		满意度	10	社会公众或服务对象 满意度	10	10
总分	100		100		100	100
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。