(2020度)									
项目名称									
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府		实施单	淮宁湾镇人民政府		已政府		
项目资金(万 元)		27	年和预算数	全面预 算数	全年执 行率	分值	执行率	得分	
		年度资 金总额	0.8 HJ	0.8	100%	10	100%	10	
		其中: 财政拨 款	學。	0.8	100%	_	100%	_	
		其他资。 金	3310033840			_		_	
左麻		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	杜圪台水源蓄水池维修,水泵3台,解决农户饮水问题。 完成杜圪台水源蓄水池维修,水泵3								
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原 因分析	
		数量指标	蓄水池维修	1个	1个	8	8		
		质量指标	水泵	3台	3台	8	8		
			项目(工程)验收 合格率	100%	100%	8	8		
			饮水设施改造后水 质达标率	100%	100%	8	8		
绩效 指标		时效指标	项目(工程)完成 及时率	100%	100%	9	9		
		成本指标	工程成本(万元)	≤0.8	0.8	9	9		
	效益指标	社会效益指标	贫困地区农村集中 供水率	≥98%	98%	10	10		
			解决贫困人口饮水 安全问题人数	≥158户	158户	10	10		
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥8年	8年	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意 度	≥98%	96%	10	8		
	总分						98		
·	十曲畑目な		品间 2009						

主要领导签字

(2020度)									
	目名称		薛家硷村安全			全饮水提升工程			
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府			实施单	淮宁湾镇人民政府		已政府	
项目资金(万元)		1	年初预算数	全面预 算数	全年执 行率	分值	执行率	得分	
		年度资 金总额	0.3 💆	0.3	100%	10	100%	10	
		其中 财政拨	0.3	0.3	100%		100%		
		其他资 金							
← →			预期目标		实际完成情况				
年度总体目标	薛家硷马	路边沟管网	网维修30米,解决农 题。	· 尼户饮水问	完成薛家硷马路边沟管网维修30			修30米	
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原 因分析	
	产出指标	数量指标	管网维修	≥30米	30米	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收 合格率	100%	100%	10	10		
			饮水设施改造后水 质达标率	100%	100%	10	10		
绩效		时效指标	项目(工程)完成 及时率	100%	100%	10	10		
指标		成本指标	工程成本 (万元)	≤ 0.3	0. 3	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	贫困地区农村集中 供水率	≥98%	98%	10	10		
			解决贫困人口饮水 安全问题人数	≥67户	67户	10	10		
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥8年	8年	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意 度	≥98%	96%	10	8		
				100	98				
	主要领导领	か今	n于片 000	20年6月20	П				

主要领导签字

(2020度)								
项目名称 李家峁村安全饮水提						工程		
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府			实施单	淮宁湾镇人民政府		已政府
项目资金(万 元)		, six	今 中初 颜 算数	全面预 算数	全年执 行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0.6 ₹	0.6	100%	10	100%	10
		其 中 财政拨 款	0.6	0.6	100%	_	100%	_
		其他资 金	083100338			_		
₩			预期目标		实际完	尼成情况		
年度は一日标	是						解决农户	
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	管网维修	≥60米	60米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收 合格率	100%	100%	10	10	
			饮水设施改造后水 质达标率	100%	100%	10	10	
绩效		时效指标	项目(工程)完成 及时率	100%	100%	10	10	
指标		成本指标	工程成本 (万元)	≤ 0.6	0.6	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	贫困地区农村集中 供水率	≥98%	98%	10	10	
			解决贫困人口饮水 安全问题人数	≥150户	150户	10	10	
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥8年	8年	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意 度	≥98%	96%	10	8	
				100	98			
主要 领导							20年6月20	

主要领导签字

(2020度)									
项目名称 前湾村安全饮水提									
主管部门及代		,	淮宁湾镇人民政府		实施单	淮与	淮宁湾镇人民政府		
全面预 算数				全年执 行率	分值	执行率	得分		
年度			70.5	0.5	100%	10	100%	10	
	元)	其中: 财政拨 款		0.5	100%	_	100%	_	
		其他资 金	1033			_		_	
左床		3	预期目标	实际完成情况					
年度は一日标	体 前海村维修给电线路60米,解决农户放水问题 前湾过河管网维修60米,角						60米,解	决农户饮	
	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	未完成原 因分析	
	产出指标	数量指标	管网维修	≥60米	60米	10	10		
		质量指标	项目(工程)验收 合格率	100%	100%	10	10		
			饮水设施改造后水 质达标率	100%	100%	10	10		
绩效		时效指标	项目(工程)完成 及时率	100%	100%	10	10		
指标		成本指标	工程成本 (万元)	≤ 0.5	0.5	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	贫困地区农村集中 供水率	≥98%	98%	10	10		
			解决贫困人口饮水 安全问题人数	≥70户	70户	10	10		
		可持续影 响指标	工程设计使用年限	≥8年	8年	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意度指	受益贫困人口满意 度	≥98%	96%	10	8		
				100	98				
	主要领导级	<i>x</i> →		H12 000	20年6月20				

主要领导签字