

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：子洲县交通运输局衔接资金项目

自评项目单位：子洲县交通运输局

项目主管部门：子洲县交通运输局

项目单位法人代码：11610831016093571P

评价工作组负责人：马文忠 (签章)

联系人：高宇

联系电话：09127221066

评价时间：2024年3月18日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		李孝河便民服务中心白草洼通村联网路硬化工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	42.29	42.29	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	42.29	42.29	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成李孝河白草洼通村联网路工程 4.4 公里。				全部完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	项目建设里程	4.4 公 里	4.4 公里	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 底	2023 年 7 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	42.29 万元	42.29 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	是否提升公路出 行条件	是	是	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		瓜园则湾便民服务中心屈家山通村联网路硬化工程						
主管部门及代码		子洲县交通运输局 140			实施单位	子洲县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	21.36	21.36	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.36	21.36	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成屈家山通村联网路硬化工程 2.247 公里。				全部完成。			
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	项目建设里程	2.247 公里	2.247 公里	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 底	2023 年 7 月	15	15	
		成本指标	项目投入资金	21.36 万元	21.36 万元	10	10	
	效益 指 标	社会效益 指标	是否提升公路出 行条件	是	是	10	10	
满意度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意率	≥90%	96%	10	10		
总分						100	100	

交通运输局衔接项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子洲县交通运输局衔接项目由子洲县交通运输局负责。包括李孝河便民服务中心白草洼通村联网路硬化工程、瓜园则湾便民服务中心屈家山通村联网路硬化工程 2 个项目 6.647 公里 63.65 万元。

2. 项目建设内容：本项目共涉及 2 条通村联网路，共计里程 6.647 公里。道路等级为等外路，路面结构为路面面层厚度 18 厘米水泥混凝土，基层厚度 16 厘米灰土层，路基宽度 5.5 米、路面宽度 4.5 米。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称			子洲县交通运输局衔接资金项目			
主管部门			子洲县交通运输局			
资金金额			实施期资金总额：	63.65 万元		
			其中：财政拨款	63.65 万元		
			其他资金			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成通村联网路硬化工程 2 条 6.647 公里。			完成通村联网路硬化工程 2 条 6.647 公里。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	建设里程（公里）	6.647	6.647	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成及时率	2023 年 18 月底	2023 年 6 月底	
		成本指标	预算控制数	63.65 万	63.65 万	
	效益指标	经济效益指标	是否减轻群众出行负担	是	是	
		社会效益指标	是否提高公路通行能力	是	是	
		生态效益指标	交通建设是否达到环保要求	是	是	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥90%	

1. 总体目标：完成 2 条通村联网路硬化工程 6.647 公里。

2. 年度目标：完成 2 条通村联网路硬化工程 6.647 公里。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

项目资金来源为县级财政性资金，2023年共安排资金63.65万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

项目资金投入63.65万元，实际到位资金63.65万元，实际使用63.65万元；项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

在项目实施过程中实行项目法人责任制，切实加强道路提升工程、隐患治理工程和水毁修复工程的质量管理，建立健全质量监督机制，由参建单位共同把好工程质量关。按照施工方案及工程的有关技术规范施工建设。在建设资金管理方面，建立健全财务制度，做到专款专用。工程完工后，严格按照验收程序验收。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023.06.01	巩街资金	通村联网路硬化工程	42.29
2	2023.06.08	巩街资金	通村联网路硬化工程	21.36
合计				63.65

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

本单位衔接项目的自评根据设计的指标自评体系开展绩效自评，自评得分98分，自评等级为“优秀”。

1、全年执行率指标满分为10分，得分10分。得分的原因是资金实际使用率为100%。

2、产出指标完成情况

项目产出指标满分40分，自评得分40分。其中：

（1）数量指标：2条通村联网路硬化项目全部建成，目标完成100%。自评得分10分。

（2）质量指标：所有工程验收合格率为100%，目标完成100%。自评得分10分。

（3）时效目标：2条通村联网路于2023年6月底建成，目标完成100%。自评得分10分。

（4）成本目标：预算安排63.65万元，目前实际用于工程建设支出63.65万元，目标完成100%。自评得分10分。

3、效益指标完成情况

项目绩效评价指标满分40分，自评得分38分。其中：

经济效益指标、社会效益指标各得9分，原因是还有待于进一步优化完善，生态效益指标、可持续影响指标和服务对象满意度指标均为满分，得分的原因是项目实施产生直接或间接经济效益、产生了社会综合效益、对环境产生了积极影响，项目实施对人、自然、资源带来可持续影响，项目预期服务对象对项目实施十分满意。

4、满意度指标满分10分，自评得分10分。

其中：社会公众满意度10分，得分10分，得分的原因是得到了大部分群众的认可。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

交通部令 2006 年第 3 号发布的《农村公路建设管理办法》

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

1、有些公路设施还有待完善，为社会各行业健康有序发展提供良好的交通运输保障。

(二) 改进措施

1、在项目开始实施前，提前申请资金，保证在设计实施时对其他附属工程能够进一步完善。

五、自评小组

评价 人员	姓 名	职称/职务	单 位	签字
	马文忠	局长	子洲县交通运输局	
	张晓荣	副局长	子洲县交通运输局	
	加 文	副局长	子洲县交通运输局	
	高 宇	财务人员	子洲县交通运输局	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日