

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		村集体经济项目						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府		实施单	淮宁湾镇人民政府			
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	70	70	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	70	70	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建200只以上存栏羊子养殖场1个，购买羊子200只；购置饲料机、粉碎机；建草料库房、生产房、防疫室、蓄水池等，配套完善水、电、路等基础设施。			新建200只以上存栏羊子养殖场1个，购买羊子200只；购置饲料机、粉碎机；建草料库房、生产房、防疫室、蓄水池等，配套完善水、电、路等基础设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建养羊养殖场数量（个）	1	1	4	4	
			购买羊仔数量（只）	≥200	200	4	4	
			购置饲料机（台）	≥1	1	3	3	
			购置粉碎机（台）	≥1	1	3	3	
			建草料库房（间）	≥1	1	3	3	
			建生产房（间）	≥1	1	3	3	
			建防疫室（间）	≥1	1	3	3	
			修建蓄水池（座）	≥1	1	3	3	
			水泥硬化道路（m）	≥200m	200m	3	3	
			铺设水管网（m）	≥600m	600m	3	3	
			铺设电路（m）	≥800m	800m	3	3	
			质量指标	发展养殖动物成活率	100%	100%	3	3
		项目（工程）完成验收合格率		100%	100%	3	3	
		产业验收合格率		100%	100%	3	3	
		时效指标	项目（工程）完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
	成本指标	资金预算数（万元）	≤70	70	3	3		
	效益指标	经济效益指标	带动增加贫困户收入	有所增加	有所增加	15	15	
		社会效益指标	受益贫困户人口数（人）	≥40	40	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	8	
总分					100	98		

主要领导签字

时间：2020年12月20日



项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		进士沟村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府			实施单	淮宁湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.6	36.6	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	36.6	36.6	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新清水沟-李新庄路基冲毁填土方1700方，路面破损156平米，路肩冲毁新建石挡墙255方，新建1-3m石拱涵，边沟拦水带90m，新建1-0.6m圆管涵			清水沟-李新庄路基冲毁填土方1700方，路面破损156平米，路肩冲毁新建石挡墙255方，新建1-3m石拱涵，边沟拦水带90m，新建1-0.6m圆管涵				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥1700	1700	5	5	
			修复路面破损量（m²）	≥156	156	5	5	
			新建石挡墙（方）	≥255	255	5	5	
			新建石拱桥（m）	≥1	1	5	5	
			边沟拦水带（m）	≥1	1	5	5	
			新建圆管涵（m）	≥1	1	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算资金数（万元）	≤36.6	36.6	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全系数	有所提高	有所提高	7	7	
			解决群众出行难问题	有效解决	有效解决	7	7	
		生态效益指标	有效减少水土流水	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续效益指标	工程设计使用年限	5年	5年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	96%	10	8	
总分					100	98		

主要领导签字

时间：2020年12月20日

唐科

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		瓜坪村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府		实施单	淮宁湾镇人民政府			
项目资金（万元）	年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	5.3	5.3	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5.3	5.3	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	李新庄-瓜坪路基冲毁填土方880方，路面破损113平米，边沟拦水带40米，新建1-0.4m圆管涵			李新庄-瓜坪路基冲毁填土方880方，路面破损113平米，边沟拦水带40米，新建1-0.4m圆管涵				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥880	880	7	7	
			修复路面破损量（m²）	≥113	113	7	7	
			边沟拦水带（m）	≥40	40	7	7	
			新建圆管涵（m）	≥1-0.4	1-0.4	7	7	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算资金数（万元）	≤5.3	5.3	8	8	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全系数	有所提高	有所提高	7	7	
			解决群众出行难问题	有效解决	有效解决	7	7	
		生态效益指标	有效减少水土流水	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续效益指标	工程设计使用年限	5年	5年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

主要领导签字

时间：2020年12月20日

唐科

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		红旗坨村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府			实施单	淮宁湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	21.6	21.6	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	21.6	21.6	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	李新庄-红旗坨-九沟-千塔路基冲毁填土方4884方，路面破损192平米，拦水带边沟急流槽185米，1-0.6波纹管两道36米，挖方320方，1-0.5m圆管涵14米，1-0.6m圆管涵24米				李新庄-红旗坨-九沟-千塔路基冲毁填土方4884方，路面破损192平米，拦水带边沟急流槽185米，1-0.6波纹管两道36米，挖方320方，1-0.5m圆管涵14米，1-0.6m圆管涵24米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥4884	4884	5	5	
			1-0.6波纹管两道（m）	≥36	36	5	5	
			挖方（方）	≥320	320	5	5	
			修复路面破损量（m²）	≥192	192	5	5	
			边沟拦水带（m）	≥185	185	5	5	
			新建1-0.5m圆管涵（m）	≥14	14	5	5	
			新建1-0.6m圆管涵（m）	≥24	24	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	预算资金数（万元）	≤21.6	21.6	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全系数	有所提高	有所提高	7	7	
			解决群众出行难问题	有效解决	有效解决	7	7	
		生态效益指标	有效减少水土流水	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续效益指标	工程设计使用年限	5年	5年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	96%	10	8	
总分						100	98	

主要领导签字

时间：2020年12月20日

唐科

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		安家岔村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府			实施单	淮宁湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	26.8	26.8	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	26.8	26.8	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安岔-沙河路基冲毁填土方620方，拦水带边沟60米，新建石挡墙124方，新建1-3m石拱涵，1-0.6m波纹管12米				安岔-沙河路基冲毁填土方620方，拦水带边沟60米，新建石挡墙124方，新建1-3m石拱涵，1-0.6m波纹管12米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥620	620	6	6	
			1-0.6波纹管两道（m）	≥12	12	6	6	
			新建石挡墙（方）	≥124	124	6	6	
			新建1-3m石拱桥（孔）	≥1	1	6	6	
			边沟拦水带（m）	≥60	60	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算资金数（万元）	≤26.8	26.8	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全系数	有所提高	有所提高	7	7	
			解决群众出行难问题	有效解决	有效解决	7	7	
		生态效益指标	有效减少水土流水	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续效益指标	工程设计使用年限	5年	5年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	96%	10	8	
总分						100	98	

主要领导签字

唐科

时间：2020年12月20日

项目支出绩效自评表

(2020度)

项目名称		张家渠村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府			实施单	淮宁湾镇人民政府		
项目资金(万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金	15.5	15.5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15.5	15.5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	张家渠-杜圪台路肩冲毁填土方360方，路面破损207平米，新建石挡墙190方，1-0.6m波纹管12米，修复进口跌井				张家渠-杜圪台路肩冲毁填土方360方，路面破损207平米，新建石挡墙190方，1-0.6m波纹管12米，修复进口跌井			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	填土方（方）	≥360	360	6	6	
			1-0.6波纹管两道（m）	≥12	12	6	6	
			新建石挡墙（方）	≥190	190	6	6	
			修复破损路面（m²）	≥207	207	6	6	
			修复进口跌进（口）	≥1	1	6	6	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算资金数（万元）	≤15.5	15.5	7	7	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全系数	有所提高	有所提高	7	7	
			解决群众出行难问题	有效解决	有效解决	7	7	
		生态效益指标	有效减少水土流水	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续效益指标	工程设计使用年限	5年	5年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	95%	10	8	
总分						100	98	

主要领导签字

唐科

时间：2020年12月20日

项目支出绩效自评表
(2020度)

项目名称		张家沟村通村公路水毁修复工程						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府			实施单	淮宁湾镇人民政府		
项目资金（万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.9	0.9	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.9	0.9	100%	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	张家沟村道修复桥侧墙				张家沟村道修复桥侧墙			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修复桥侧墙（处）	≥1	1	13	13	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算资金数（万元）	≤0.9	0.9	12	12	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全系数	有所提高	有所提高	7	7	
			解决群众出行难问题	有效解决	有效解决	7	7	
		生态效益指标	有效减少水土流水	有效减少	有效减少	8	8	
		可持续效益指标	工程设计使用年限	5年	5年	8	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	98%	97%	10	8		
总分					100	98		

主要领导签字

唐科

时间：2020年12月20日

项目支出绩效自评表
(2020度)

项目名称		排洪工程						
主管部门及代		淮宁湾镇人民政府		实施单	淮宁湾镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	河道清淤拓宽300米			河道清淤拓宽300米				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道清淤拓宽长度	≥300m	300m	12	12	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	98%	98%	12	12	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算资金数	10	10	14	14	
	效益指标	社会效益指标	提高防汛安全系数	有所提高	有所提高	10	10	
		生态效益指标	有效减少水土流水	有效减少	有效减少	10	10	
		可持续效益指标	工程设计使用年限	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	98%	96%	10	8	
	总分					100	98	

主要领导签字

唐科

时间：2020年12月20日