子洲县应急广播体系建设绩效评价报告

(2022 年度)

评价单位名称：子洲县财政局（章）

项目主管部门：子洲县文化和旅游文物广播电视局

项目名称：子洲县应急广播体系建设

评价起止时间：2023 年 6 月 1 日至 2023 年 8 月 10 日

目录

一、基本概况	1
二、资金基本情况	1
三、评价目的	5
四、项目绩效再评价组织情况	6
(一) 评价的原则	6
(二) 评价的依据	6
(三) 评价对象及范围	7
(四) 评价的主要内容	7
(五) 评价的方法	7
(六) 评价组织及安排时间	8
五、综合评价结论	9
六、绩效分析	10
七、存在问题	14
八、建议	14

摘要

子洲县应急广播体系建设是以满足各级政府和基层组织日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，坚持预防与处置并重、常态与非常态结合，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点，按照“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合”的基本原则，充分利用现有的广播电视网络和基础设施，在乡镇/行政村部署应急广播终端，提高应对各类突发事件中的信息发布能力，为全省应急广播系统建设奠定基础。本项目建成后，将通过广播电视节目播出系统、调频广播系统、有线电视双向网络系统、地面数字电视系统、大喇叭系统等多种方式，实现应急广播信号在子洲的综合覆盖，提升县、乡、村三级的应急信息发布能力，形成县、乡、村统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急广播体系。有效提升政府应急管理能力，最大限度减少社会公共资源和人民群众生命财产损失。

子洲应急广播系统项目与新建的前端和接收终端必须满足播发来自上级应急广播系统的应急广播消息、接受上级应急广播系统的管理调度等多项功能和性能指标要求。子洲应急广播系统项目建设完成后，必须满足与榆林市级平台，陕西省应急广播系统和国家级应急广播系统对接的要求。

子洲县应急广播体系建设项目总投资 652 万元，资金来

源于子洲县财政局《关于下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》子财发〔2022〕86 号。

本次评价主要从四个方面进行评价。共设计四个一级指标、十一个二级指标、二十个三级指标。采用书面资料查阅、实地查看、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作，评价等级“良好”，得分 88 分。

存在问题

1、项目产出方面不足。主要表现在产出时效和质量指标两方面，一是该项目未提供关于项目监理合同及监理相关工作资料等材料，二是该项目未按照 2022 年县级应急广播体系建设实施方案要求按时完成。

2、绩效管理方面存在不足。主要表现在项目按规定进行了绩效目标编制，但未开展项目绩效目标跟踪监控和项目绩效自评工作，不符合全面实施预算绩效管理中全方面全过程全覆盖的总体要求。

3、效益方面存在不足。主要表现在社会效益方面，具体为项目单位未提供关于项目建成后得资产移交手续以及后期管护制度。

建议

1、严格执行预算绩效自评。加强绩效评价相关文件学习，认真领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《子洲县财政绩效评价暂行

办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）等相关文件精神，端正绩效评价态度，认真开展绩效目标跟踪监控和项目绩效自评工作。

2、严格遵守项目工程管理制度。为了确保工程的建设质量，提高工程的建设水平，充分发挥投资效益，项目单位在往后工程建设过程中应及时聘请工程监理机构，对工程项目进行监理，并严格按照方案要求按时完成相关项目。

3、做好资产移交工作。按照资产管理规定项目建成后，及时将资产移交至当地政府或村两委机构，确保应急广播系统的后期正常运作以及日常维护保养，确保效益发挥最大化。

【正文】

根据《子洲县预算绩效管理实施》（子政办发【2019】73号）、《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发【2019】235号）、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发【2021】27号）、等文件精神，子洲县财政局于2023年6月1日至2023年8月10日对子洲县应急广播体系建设项目进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本概况

子洲县应急广播体系建设项目是由子洲县文旅局实施的项目，建设内容主要包括：1套县级应急广播平台，1套应急信息发布前置系统，1套县级融媒体中心(广播电视台)应急广播对接系统，1套调频广播应急广播对接系统，]套地面数字电视应急广播对接系统，1套有线数字电视应急广播对接系统，18套乡镇级应急广播分控平台及终端，279套行政村和2个AAA景区应急广播平台及终端，并向满足建设条件的自然村部署应急广播终端，建成应急广播大喇叭系统。以上建设内容均符合《陕西省县级应急广播系统建设方案》等技术标准。

本项目建设内容包括县/乡镇/行政村应急广播平台、县/乡镇/行政村及周边接收终端。

县应急广播平台

在子洲县建设一套县级应急广播平台。该平台负责对所辖区域应急广播系统的统一调度指挥和管理，具备应急预警信息发布接入、应急节目制作播发、辖区内应急广播资源管理、应急广播发布流程控制、发布资源调度、值守监看、应急广播消息分发传输等主要功能。为扩展县级融媒体中心的信息内容的发布和覆盖范围，提升相关信息的宣传效果，县应急广播平台应与县级融媒体中心技术平台实现对接

应急信息发布置系统建设

在子洲县应急管理局(应急救援指挥中心)部署一套应急信息发布前置系统，为应急广播平台提供应急信息源并交由应急广播平台进行审核管理和传播，实现应急广播消息的覆盖。

传输覆盖网建设

应急广播信号传输覆盖网由 IP、DVB-C、DTMB、FM、4G 等网络组成，建设融媒体中心(广播电视台)应急广播对接系统、有线数字电视应急广播对接系统、地面数字电视应急广播对接系统、调频广播应急广播对接系统，利用原有传输覆盖网，同时租用有线宽带双向网络和 4G 网络，建立通达各镇(办)、行政村(社区)的应急广播大喇叭传输覆盖系统，形成全面综合信号覆盖网络，实现县、镇、村前端对终端播发节目和控制。同时，系统采取多种类型的信号覆盖方式，在

应急广播各级平台的统一调度下，可以达到通道备份、补充覆盖和覆盖资源最优利用的目的。

融媒体中心(广播电视台) 应急广播对接系统

在子洲县融媒体中心部署一套融媒体中心《广播电视台) 应急广播对接系统。接收到应急广播消息后，根据调度指令和应急播出预案，采用自动文转语、主持人念稿、音视频播放、字幕插入等多种方式在频率频道节目中播出应急广播消息，并将应急广播消息的接收回执、播出处理情况反馈至县应急广播平台，将日常宣传节目传送至县应急广播平台。

有线数字电视应急广播对接系统

在子洲县网络公司部署一套有线数字电视应急广播对接系统，在县应急广播平台播发应急广播消息后，有线数字电视应急广播对接系统可实时接收到该应急广播消息并将其适配为数字电视信息。

地面数字电视应急广播对接系统

在子洲县广播电视转播站部署一套地面数字电视应急广播对接系统，在县应急广播平台播发应急广播消息后，地面数字电视应急广播对接系统可实时接收到该应急广播消息并将其适配为数字电视信息。

播应急广播对接系统

在子洲县广播电视转播站部署一套调频广播应急广播对接系统，在县应急广播平台播发应急广播消息后，调频广

播应急广播对接系统可实时接收到该应急广播消息解码输出模拟音频信号和 RDS 信号，并通过音频切换器将应急广播模拟音频信号和原有音频进行切换，切换后的信号输出给下级音频。

机房环境监测系统建设

在子洲县机房建设一套机房环境监测系统，包含对机房的视频监控、温湿度监控、烟雾监控、漏水监控和门禁系统等。

乡镇行政村广播平台建设

为便于乡镇和村级基层部门消息的发布，提升本系统的使用效率，本项目将建设 18 个乡镇分控平台实现对乡镇辖区内行政村前端和终端设备的调度和管理，建设 279 个行政村(社区)、2 个 AAA 级景点村平台对所辖终端设备进行调度和管理，具备本地信号接入、辖区内应急广播资源控制和管理等主要功能。为提高系统在灾害事件发生时的可用性，县应急广播平台、乡镇分控平台和行政村前端均配置有满载工作时间 1 小时的 UPS 电源。

县城乡镇、行及周边接建设

乡镇接收终端建设

在乡镇办所在地安装多模音柱，每个乡镇办部署 1 台适配器+2 只高音喇叭、1 个多模音柱，在实际实施安装过程中可以进行适当的调整点位。

行政村接收终端建设

每个行政村综合考虑面积大小、人口分布、地形地貌等因素进行科学布点，部署 3-7 个接收终端(多模收扩机+高音喇叭+多模音柱)，对地质灾害点和易遭受山洪灾害区域优先布点。每个村安装点位数量可根据实际情况调整按照实际人口密度地域大小在实际实施安装过程中可以进行适当的调整点位。

结合子洲地形地貌和现有应急广播系统，充分考虑系统使用简单便捷，最大程度降低系统建设成本。选择使用 IP、4G、调频、DTMB、有线电视传输网的方式进行应急广播系统建设。同时，接收终端均可根据现场实际情况调节音量大小，避免出现音量过大/过小造成的扰民/无法收听等影响。

二、资金基本情况

子洲县应急广播体系建设共收到专项资金 652 万元，资金来源子洲县财政局《关于下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设项目补助资金》子财发〔2022〕86 号，已支付金额 602.85 万元，结余资金 49.15 万元。

三、评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观地反映子洲县应急广播体系建设项目实施情况及实施效果，从而规范资金的管理。同时，及时总结经验，分析存在的问题，提出改进措施。

四、项目绩效再评价组织情况

（一）评价的原则

坚持公平、公正、实事求是的原则，依法公开接受监督；坚持科学规范的原则，采取定量与定性分析相结合的方法。

（二）评价的依据

1、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发[2019]73号）。

2、《子洲县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施方案》（子财发[2019]235号）。

3、《子洲县财政绩效评价暂行办法》（子政发[2020]11号）。

4、《子洲县财政支出绩效评价结果应用暂行办法》（子政办发[2021]27号）。

5、陕西省广播电视局陕西省财政厅转发《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》的通知陕广电发[2021]25号

6、陕西省广播电视局《关于实施 2022 年陕西省老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》陕广电事[2021]156 号

7、《子洲县人民政府办公室关于印发 2022 年县级应急广播体系建设实施方案的通知》子政办发[2022]90 号

8、财政部门的指标文件。

9、各项目部门单位的项目资料、财务资料、发放物资台账等有关项目资金的全部资料。

10、其他有关资料。

（三）评价对象及范围

主要评价子洲县应急广播体系建设项目。

（四）评价的主要内容

评价内容主要包括投入、过程、产出、效果四个方面。

1、投入方面：主要是从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。

2、过程方面：主要是资金管理、组织实施两个方面进行评价。

3、项目产出方面：主要从对数量指标、质量指标、时效指标、和成本指标四个方面进行评价。

4、实施效益方面：主要从社会效益和满意度两个方面进行评价。

（五）评价的方法

本次绩效评价遵循客观、真实、科学的基本原则，在对项目充分了解分析的基础上制定出科学合理的绩效评价指标体系，包括项目决策、实施过程、项目产出、实施效益四大考核指标。评价组决定采取书面资料查阅、实地查看、询问查证、问卷调查和专家评议相结合的方法开展评价工作。

1、书面资料查阅

对各部门的财务凭证、资金文件、立项文件等有关本项目相关的资料查阅、翻看、复印、做好前期的工作底稿。

2、询问查证法

在比较分析项目资料的基础上，通过询问、实地查看等形式，核查项目资料是否属实、合理，从而对项目作出初步的判断和评价。

3、专家评议法

咨询相关专家，通过查看项目资料，充分了解项目实施情况后，结合项目评价指标和标准，做出专业或经验判断，形成评价结论。

4、问卷调查法

设计不同形式的调查问卷，通过互联网、电话、实地随机访谈等形式，在一定范围内发放、搜集、分析调查问卷，进行评价和判断，设置公众满意度指标来评价项目绩效。

（六）评价组织及安排时间

组 长：吴剑

成 员：叶瑞、武腾飞

按照评价工作流程，分为准备阶段、实施阶段和撰写归档阶段三个步骤。具体实施如下：

1、准备阶段

收集资料（6.1—6.8）：及时通知被评价部门报送有关

材料。

2、实施阶段

设计指标（6.8—6.20）：在对本项目资料充分了解、分析的基础上，评价工作小组设计项目绩效评价体系，形成针对性强的评价指标。

现场查看与民意调查（6.20—7.5）：通过现场查看会议记录、文件、账册等资料，并开展问卷调查，对部门提供的评价材料进行核实。

组织评价（7.5—7.10）：召开评价小组会议，根据所取的材料和评价指标进行科学、公正地评价。

3、撰写归档阶段

撰写报告（7.10—8.10）：根据评价结果和评价过程客观真实地撰写评价报告。

整理归档（8.10—9.31）：根据县政府规定对评价报告在县政府门户网站进行公开，并且对评价的所有资料进行整理归档。

五、综合评价结论

评价结果分为优秀、良好、一般、较差四个等次，根据评价结果的分值，确定评价对象最后达到的档次。具体见下表：

评价分值档次表

档次	优秀	良好	一般	较差
----	----	----	----	----

分值	≥90	≥80, <90	≥70, <80	<70
----	-----	----------	----------	-----

经过实地查看会议考核资料、走访部门单位、群众、电话访谈、调查问卷等多种方式进行收集资料，根据《子洲县应急广播体系建设绩效评价指标表》进行评价，综合评价结果为“良好”，得分 88 分。

子洲县应急广播体系建设绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	得分
决策	项目立项	8	8
	绩效目标	7	7
	资金投入	8	8
过程	资金管理	19	19
	组织实施	8	8
产出	数量指标	14	14
	时效指标	6	6
	质量指标	6	4
	成本指标	4	4
效果	社会效益	10	0
	满意度	10	10
总分		100	88

六、绩效分析

（一）决策（共 25 分，得 25 分）

1. 项目立项（共 8 分，得 8 分）

（1）依据充分性：子洲县应急广播体系建设是根据陕西省广播电视局陕西省财政厅转发《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施老少边及欠发达地区县级应急广

播体系建设有关事项的通知》的通知陕广电发[2021]25号、陕西省广播电视局《关于实施2022年陕西省老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设项目有关事项的通知》陕广电事[2021]156号、《子洲县人民政府办公室关于印发2022年县级应急广播体系建设实施方案的通知》子政办发[2022]90号等文件要求实施的，立项依据充分，程序合规，符合国家相关法律法规要求。共4分，得4分。

(2) 立项程序规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求，共4分，得4分。

2. 绩效目标（共7分，得7分）

(1) 绩效目标合理性：绩效目标依据充分，符合客观实际，预期产出效益和效果符合实际，预算确定的项目投资额相匹配。共4分，得4分。

(2) 绩效指标明确性：绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，共4分，得4分。

3. 资金投入（共8分，得8分）

(1) 预算编制科学性：预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。共4分，得4分。

(2) 资金分配合理性：资金分配符合相关管理办法，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。共4分，得4分。

(二) 过程（共27分，得27分）

1. 资金管理（共 19 分，得 19 分）

（1）资金到位率：实际到位资金 652 万元，预算资金额 652 万元。共 5 分，得 5 分。

（2）资金到位及时率：项目所需资金于 2022 年 3 月 4 日全部到位。共 4 分，得 4 分。

（3）预算执行率：截止评价日项目资金共支付项目资金 602.85 万元，结余资金 49.15 万元，执行率= $602.85 \div 652 = 92\% > 90\%$ 。共 4 分，得 4 分。

（4）资金使用合规性：项目资金使用合规，未出现挤占、挪用、超支等现象。共 6 分，得 6 分。

2. 组织实施（共 8 分，得 8 分）

（1）管理制度健全性：子洲县人民政府根据项目特性制定了《子洲县人民政府办公室关于印发 2022 年县级应急广播体系建设实施方案的通知》子政办发[2022]90 号。共 4 分，得 4 分。

（2）制度执行有效性：项目方案、合同书、项目进度表等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。共 4 分，得 4 分。

（三）产出（共 30 分，得 30 分）

1. 数量指标（共 14 分，得 14 分）

工程量完成率：实际工程量与计划工程量相等，完成率 100%。共 14 分，得 14 分。

2. 质量指标（共 6 分，得 6 分）

（1）竣工验收合格率：工程竣工验收一次性通过。共 2 分，得 2 分。

（2）施工过程质量达标率：未见项目监理合同及相关监理材料。扣 2 分，共 2 分，得 0 分。

（3）施工单位（人员）资质达标率：项目工程由陕西广电网络传媒（集团）有限公司子洲分公司实施，资质符合相关要求。共 2 分，得 2 分。

3. 时效指标（共 6 分，得 0 分）

项目按时完工率：子洲县应急广播体系建设按照子洲县 2022 年县级应急广播体系建设实施方案要求应于 2022 年 9 月完成检查验收工作，实际子洲县应急广播体系建设项目与 2023 年 1 月 8 日进行了验收，晚于要求时限 4 个月。扣 6 分，共 6 分，得 0 分。

4. 成本指标（共 4 分，得 4 分）

成本节约率：实际成本与计划成本一致，未超出计划成本。共 4 分，得 4 分。

（四）效果（共 20 分，得 15 分）

1. 社会效益（共 10 分，得 5 分）

（1）管护主体责任落实：项目单位未提供关于项目建成后得资产移交手续以及后期管护制度。扣 5 分，共 5 分，得 0 分。

(2) 提高百姓日常生活中的应用：根据实地查看，应急广播网络体系，日常播报内容丰富，涵盖农业、交通、安全生产、党建等相关方面知识。共 5 分，得 5 分。

2. 受益对象满意度（共 10 分，得 10 分）

通过走访或问卷调查，了解受益区域人民满意程度。满意度在 90%以上。共 10 分，得 10 分。

七、存在问题

1、项目产出方面不足。主要表现在产出时效和质量指标两方面，一是该项目未提供关于项目监理合同及监理相关工作资料等材料，二是该项目未按照 2022 年县级应急广播体系建设实施方案要求按时完成。

2、绩效管理方面存在不足。主要表现在项目按规定进行了绩效目标编制，但未开展项目绩效目标跟踪监控和项目绩效自评工作，不符合全面实施预算绩效管理中全方面全过程全覆盖的总体要求。

3、效益方面存在不足。主要表现在社会效益方面，具体为项目单位未提供关于项目建成后得资产移交手续以及后期管护制度。

八、建议

1、严格执行预算绩效自评。加强绩效评价相关文件学习，认真领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34 号）、《子洲县财政绩效评价暂行

办法》（子政发【2020】11号）、《子洲县预算绩效管理实施办法》（子政办发【2019】73号）等相关文件精神，端正绩效评价态度，认真开展绩效目标跟踪监控和项目绩效自评工作。

2、严格遵守项目工程管理制度。为了确保工程的建设质量，提高工程的建设水平，充分发挥投资效益，项目单位在往后工程建设过程中应及时聘请工程监理机构，对工程项目进行监理，并严格按照方案要求按时完成相关项目。

3、做好资产移交工作。按照资产管理规定项目建成后，及时将资产移交至当地政府或村两委机构，确保应急广播系统的后期正常运作以及日常维护保养，确保效益发挥最大化。

县级应急广播体系建设补助支出专项资金绩效评价体系及得分表

序号	一级指标 (4个)	二级指标 (11个)	三级指标 (20个)	分值	指标解释	评分标准	得分
1	决策 (23分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策得 1 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求得 1 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需得 1 分； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则得 1 分； ⑤项目是否不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复得 1 分。	5.00
2			立项程序规范性	3.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立得 1 分； ②审批文件、材料符合相关要求得 1 分； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策得 1 分。	3.00
3		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分是否符合客观实际，用以反映和考核项绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： ①项目有绩效目标得 1 分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得 1 分； ③项目预期产出效益和效果符合实际的业绩水平得 1 分； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得 1 分。	4.00

4			绩效指标明确性	3.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得 1 分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得 1 分； ③与项目目标任务数或计划数相对应得 1 分。	3.00
6		资金投入 (8分)	预算编制科学性	4.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证得 1 分； ②预算内容与项目内容匹配得 1 分； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制得 1 分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配得 1 分。	4.00
7			资金分配合理性	4.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①资金分配符合相关管理办法得 2 分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应得 2 分。	4.00
8	过程 (27分)	资金管理 (19分)	资金到位率	5.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达到 100%得 5 分；资金到位率达到 50%-100%得 2 分；资金到位率在 10%-50%得 1 分，10%以下不得分。	5.00
9				资金到位及时性	4.00	实际到位资金是否在规定时间内全部到位。	评价要点： 是否根据签署合同的规定，在资金付款时间内付款，及时到位得 4 分，未及时付款不得分。

10			预算执行率	4.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。预算执行率控制在90%以内得4分，每低于10%扣0.5分，扣完为止。	4.00	
11			资金使用合规性	6.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定得2分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续得2分； ③符合项目预算批复或合同规定的用途得1分； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况得1分。	6.00	
14			组织实施（8分）	管理制度健全性	4.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①项目单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度并严格执行得2分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整得2分。	4.00
15				制度执行有效性	4.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①遵守相关法律法规和相关管理规定得1分； ②项目调整及支出调整手续完备得1分； ③项目方案、合同书、项目进度表等资料齐全并及时归档得1分； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位得1分。	4.00
16			项目产出（30分）	数量指标（14分）	工程量完成率	14.00	实际工程量是否与计划工程量相等。	评价要点： 实际工程量与计划工程量相等的得满分，否则不得分。
18	质量指标（6分）	竣工验收合格率		2.00	考察项目是否在项目期完成竣工验收工作。	评价要点： 工程竣工验收一次性通过的得满分，经整改后通过的得1分，否则不得分。	2.00	

		分)	施工过程质量达标率	2.00	考察项目实施过程中是否有监理合同，并监理到位。	评价要点： 有监理合同且监理到位的得满分，仅有监理合同，但监理不到位的得2分，否则不得分。	0.00	
			施工单位（人员）资质达标率	2.00	反应和考核施工单位资质是否符合行业标准。	评价要点： 施工单位（人员）有行业资质得满分，否则不得分。	2.00	
1	9	产出时效（6分）	项目按时完工率	6.00	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	评价要点： 在规定时间内完成得6分，否则不得分。	0.00	
2		成本指标（4分）	预算控制数	4.00	项目资金支出控制情况	评价要点： 检查项目资金实际支出经费与批复预算经费对比情况，实际超出超出预算的，每超出5%扣0.5分，扣完为止。	4.00	
2		项目效益（20分）	社会效益（10分）	管护主体责任落实	5.00	项目竣工验收后，办理移交手续，与项目管护单位签署管护协议，且制定明确的管护实施方案，落实管护资金。	评价要点： ①项目管护方案或工程移交手续中是否有关管护内容的合理性和管护责任人的落实情况（5分）； ②是否有具体的管护制度，明确资金来源（5分）。	0.00
				提高百姓日常生活中的应用	5.00	项目建成后除应急灾害外是否对百姓日常生活有帮助，如党建宣传、安全隐患宣传，农业知识等。	评价要点： 通过实地走访查看，应急广播点是否有日常宣传内容，内容是否全面。内容全面的得满分。	5.00
2	5	受益对象	服务对象满意	10.00	专项资金下达后，受益区域人民的满意程度。	评价要点： 通过走访或问卷调查，了解受益区域人民满意程度。满意度在90%以	10.00	

		满意度 (10分)	度			上时满分，其余根据计算比例乘以该项指标基础分得出评分。	
合计		100.00	100.00	100.00			87.00