

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：高家坪乡通村道路修复项目

自评项目单位：子洲县高家坪乡人民政府

项目主管部门：子洲县高家坪人民政府

项目单位法人代码：610831737964402

评价工作组负责人：张修文

联系人：高林峰

联系电话：13572661123

评价时间：2021年4月3日



一、项目基本情况

项目实施单位	高家坪乡		主管部门	子洲县高家坪乡人民政府	
项目负责人	张修文		联系电话	09127550098	
项目类型	经常性项目 ()			一次性项目 (√)	
计划投资金额 (万元)	22.2	实际到位金额 (万元)	22.2	实际使用金额 (万元)	22.2
其中：上级财政资金	22.2	其中：上级财政资金	22.2	其中：上级财政资金	22.2
本级财政资金		本级财政资金		本级财政资金	
其他		其他		其他	

二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分
项目决策	项目目标	目标内容	7	目标是否明确、细化、量化	目标明确(1分)，目标细化(1分)，目标量化(2分)	7
	决策过程	决策依据	5	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划	项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划(2分)，根据需要制定中长期实施规划(1分)	5
		决策程序	8	项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续	项目符合申报条件(2分)，申报、批复程序符合相关管理办法(2分)，项目实施调整履行相应手续(1分)	8
项目管理	资金到位	到位率	3	实际到位/计划到位×100%	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分(3分)	3
		到位时效	2	资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度	及时到位(2分)，未及时到位但未影响项目进度(1.5分)，未及时到位并影响项目进度(0-1分)。	2
	资金管理	资金使用	7	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况	虚列(套取)扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	
项目管理	资金管理	财务管理	3	资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范	财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。	3	
	组织实施	组织机构	1	机构是否健全、分工是否明确	机构健全、分工明确（1分）	1	
		管理制度	9	是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度	建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分）	8	
项目绩效	项目产出	产出数量	5	项目产出数量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（按优5分、良3分、中2分、差1分进行评分）	5	
		产出质量	4	项目产出质量是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优4分、良3分、中2分、差1分进行评分）	4	
		产出时效	3	项目产出时效是否达到绩效目标	对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	2	
		产出成本	3	项目产出成本是否按绩效目标控制	对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优3分、良2分、中1分、差0分进行评分）	3	
	项目效果	经济效益	8	项目实施是否产生直接或间接经济效益	对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（8分）	8	
		社会效益	8	项目实施是否产生社会综合效益	对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（8分）	8	
		可持续影响	8	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响	对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（8分）	8	
		服务对象满意度	16	项目预期服务对象对项目实施的满意程度	对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（16分）	16	
	总分			100			98

高家坪乡通村道路修复项目 2020 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

维修加固排洪渠长 80 米。挖土方 6656 立方、土方回填 6606 立方、石挡土墙 180.2 立方等董家圪堵至高坪,填土方 1525 方,边沟 500 米;大坪台边沟冲毁 50 米,填土方 699 方;延家河村路面悬空,新建路面 30 米,边沟 80 米,填土方 3650 方;惠家砭管涵进口修复砖方 5 方,填土方 30 方;党坪路肩冲毁填土方 60 方,路面破损 15 米;马家阳湾路基冲毁填土方 580 方,边沟 30 米,拦水带 150 米,1-0.6 波纹管 24 米;冯家焉边沟破损填土方 300 方,砖方 5 方。子脱领办发[2020]156 号(整合)和子财发 [2020]436 号项目资金 22.2 万元。

(二) 项目目标

完善基础设施项目,持续增加贫困户收益;提升生产能力,便民服务群众,保障村民安全出行,保障群众利益。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款,董家圪堵至高坪,填土方 1525 方,边沟 500 米;大坪台边沟冲毁 50 米,填土方 699 方;延家河村路面悬空,新建路面 30 米,边沟 80 米,填土方 3650 方;惠家砭管涵进口修复砖方 5 方,填土方 30 方;党坪路肩冲毁填土方 60 方,路面破损 15 米;马家阳湾路基冲毁填土方 580 方,边沟 30 米,拦水带 150 米,1-0.6 波纹管 24 米;冯家焉边沟破损填土方 300 方,砖方 5 方道路修复工程总投入为 22.2 万元,资金已于 2020 年初批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

截止 2020 年 12 月 31 日,项目资金 22.2 万元已经全部用于董家圪堵至高坪,填土方 1525 方,边沟 500 米;大坪台边沟冲毁 50 米,填土方 699

方；延家河村路面悬空，新建路面 30 米，边沟 80 米，填土方 3650 方；惠家砭管涵进口修复砖方 5 方，填土方 30 方；党坪路肩冲毁填土方 60 方，路面破损 15 米；马家阳湾路基冲毁填土方 580 方，边沟 30 米，拦水带 150 米，1-0.6 波纹管 24 米；冯家焉边沟破损填土方 300 方，砖方 5 方。道路修复工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照项目程序执行开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇村财统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2020.9.	一般公共预算	高家坪通村工程修复工程	22.2
	合计			22.2

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

高家坪人民政府通村公路修复工程项目目标已完成，完成率 100%，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。具体情况如下：

项目决策情况分析

1. 项目目标明确、细化、量化，共 7 分，得 7 分。
2. 决策过程，决策依据符合经济社会发展规划，决策程序符合申报条件，共 13 分，得 13 分。

项目管理情况分析

1. 资金到位：资金按期到位，未影响项目进度，共 5 分，得 5 分。
2. 资金管理：资金使用符合规定，财务管理严格按照制度执行，共 10

分，得 10 分。

3. 组织实施：组织机构、管理制度，共 10 分。组织实施机构明确，管理制度不完善扣 1 分，得 9 分。

项目绩效情况分析

1. 项目产出：产出数量、产出质量、产出时效、产出成本，共 15 分
产出时效未完全达到绩效目标扣 1 分，得 14 分。

2. 项目效果：达到经济效益、社会效益、服务对象满意度、可持续影响，共 40 分，得 40 分。

（二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

（三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2019〕237 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题


该项目管理制度不完善，导致产出时效未能达到绩效目标。

（二）改进措施

加强相关管理制度的制定，分工明确；根据实际情况指定项目目标，提高项目产出时效。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张修文	乡长	高家坪乡人民政府	张修文
	高湘	纪检书记	高家坪乡人民政府	高湘
	杜宇	文书	高家坪乡人民政府	杜宇

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  年 月 日				