

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 产业道路建设项目

自评项目单位： 子洲县电市镇人民政府

项目主管部门： 子洲县电市镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831737957253R

评价工作组负责人： 张修文 (盖章)

联系人： 吕鹏鹏

联系电话： 18191292711

评价时间： 2022 年 12 月 31 日



项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		产业道路建设项目						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为着力推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，大力发展赵峁村村集体经济，完善产业结构，在赵峁村山地大棚实施道路硬化 500 米，宽 3.5 米，排水设施 500 米，防止因大雨损毁村集体经济大棚基础设施，有效提升村集体经济发展。			在赵峁村山地大棚实施道路硬化 500 米，宽 3.5 米，排水设施 500 米，防止因大雨损毁村集体经济大棚基础设施				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新增道路硬化 里程 ( ≥**公 里 )	≥0.5 公里	500 米	10	10	
			新建排水渠设 施长度 ( ≥** 米 )	≥500 米	500 米	10	10	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	*项目 ( 工程 ) 完成及时率 ( ≥ **% )	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤15 万 元	15 万元	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	改善提高村集 体经济增收情 况	有效改 善	有效改善	15	14	
		可持续影 响指标	工程使用年限 ≥**年	≥7 年	7 年	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益 人口满意度 ( ≥ **% )	≥98%	98%	10	9	
总分					100	98		

# 产业道路建设项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：在赵崱村山地大棚实施道路硬化 500 米，宽 3.5 米，排水设施 500 米，防止因大雨损毁村集体经济大棚基础设施，有效提升村集体经济发展。

2. 项目建设内容：在赵崱村山地大棚实施道路硬化 500 米，宽 3.5 米，排水设施 500 米。

### （二）项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		产业道路建设项目				
主管部门		子洲县电市镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	15 万元			
		其中：财政拨款	15 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为加快产业发展步伐，改善农户生活生产条件，在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，能有效提高全村村民收益。			在赵寨村冯家坪维修灌溉水渠 600 米，改善灌溉农作物面积 200 余亩		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	新增道路硬化里程（≥**公里）	≥0.5 公里	500 米	
			新建排水渠设施长度（≥**米）	≥500 米	500 米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	*项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	
		成本指标	项目总成本	≤15 万元	15 万元	
	效益指标	社会效益指标	改善提高村集体经济增收情况	有效改善	有效改善	
可持续影响指标		工程使用年限≥**年	≥7 年	7 年		

满意度指标	服务对象 满意度指标	新建排水渠设施长度 (≥**米)	≥500 米	500 米	
-------	---------------	---------------------	--------	-------	--

1. 总体目标：赵崱村山地大棚实施道路硬化 500 米，宽 3.5 米，排水设施 500 米，防止因大雨损毁村集体经济大棚基础设施，有效提升村集体经济发展。

2. 年度目标：赵崱村山地大棚实施道路硬化 500 米，宽 3.5 米，排水设施 500 米，带动群众生产收入。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，属于乡村振兴衔接资金，产业道路建设项目共投入资金 15 万元，用于赵崱村产业道路修建，保障群众种植生产劳作。

(二) 财政资金实际使用情况分析。

工程共投入资金 15 万元，用于赵崱村灌溉渠修建。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021. 11. 2	乡村振兴资金	产业道路建设项目	14. 89
2				
合 计				14. 89

## 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

产业道路建设项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

(二) 项目资金调整情况。

无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

严格根据上级部门制定相关办法进行项目管理。

#### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 主要存在于项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施 根据实际情况指定项目绩效目标，强化监管，加大宣传力度，不断提升群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	人大主席	电市镇人民政府	张锐
	吴晓军	财政所长	电市镇人民政府	吴晓军
	吕鹏鹏	出纳	电市镇人民政府	吕鹏鹏

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：张修文

2021年12月31日