

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 张家沟平整土地

自评项目单位： 子洲县电市镇人民政府

项目主管部门： 子洲县电市镇人民政府

项目单位法人代码： 11610831737957253R

评价工作组负责人： 张修文 （签章）

联系人： 吕鹏鹏

联系电话： 18191292711

评价时间： 2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		张家沟平整土地						
主管部门及代码		子洲县电市镇人民政府			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	100%	10	100%		
	其中：财政拨款	30	30	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进行张家沟平整土地，用于发展山地苹果，平整土地 300 亩，能够有效实施和巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴发展			张家沟村平整土地 300 亩，用于发展山地苹果，有效推动产业发展，实施和巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展的有效衔接。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	平整土地面积	≥300 亩	300 亩	15	15	
		质量指标	项目验收合格 率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时 率	100%	100%	15	15	
		成本指标	亩均补助标准	≤800 元 /亩	800 元/亩	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标	带动建档立卡 贫困人口收入	≥0.5 万 元	0.8 万元	15	15	
		社会效益 指标	受益建档立 卡贫困人口数	≥200 人	205 人	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益建贫困人 口满意度	≥98%	98%	15	14		
总分					100	98		

# 张家沟平整土地项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：张家沟平整土地，用于发展山地苹果，平整土地 300 亩，能够有效实施和巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴发展。

2. 项目建设内容：张家沟村平整土地 300 亩，用于发展山地苹果，有效推动产业发展，实施和巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展的有效衔接。

### （二）项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		张洞平整土地				
主管部门		子洲县电市镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	32 万元			
		其中：财政拨款	32 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	进行张家沟平整土地，用于发展山地苹果，平整土地 300 亩，能够有效实施和巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴发展			张家沟村平整土地 300 亩，用于发展山地苹果，有效推动产业发展，实施和巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴发展的有效衔接。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	平整土地面积	≥300 亩	300 亩	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	
		成本指标	亩均补助标准	≤800 元/亩	800 元/亩	
	效益指标	经济效益指标	带动建档立卡贫困人口收入	≥0.5 万元	0.8 万元	
社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数	≥200 人	205 人		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益建贫困人口满意度	≥98%	98%		

1. 总体目标：该项目为平整土地项目，进行张家沟平整土地，用于发展山地苹果，平整土地 300 亩，能够有效实施和巩固拓展脱贫成果和衔接乡村振兴发展。

2. 年度目标：张家沟平整土地，用于发展山地苹果，平整土地 300 亩。

## 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款，属于整合资金，工程共投入资金 30 万元，用于张架沟村平整土地，用于发展山地苹果，进行产业发展。

（二）财政资金实际使用情况分析。

张家沟平整土地共投入资金 30 万元，用于平整土地 300 亩，用于发展山地苹果，带动增收。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021. 6. 11	整合资金	张家沟平整土地	30
2				
			合计	30

## 三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

张洞平整土地项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。

（二）项目资金调整情况。

无资金调整情况。

（三）项目管理情况。

严格根据上级部门制定相关办法进行项目管理，按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。

#### 四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 主要存在于项目后续管理制度不规范，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 根据实际情况指定项目绩效目标，加大后期管理，不断提升群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	人大主席	电市镇人民政府	
	吴晓军	财政所长	电市镇人民政府	
	吕鹏鹏	出纳	电市镇人民政府	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

年 月 日