

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称：巨才湾土坝维修建设项目

自评项目单位：子洲县李孝河乡人民政府

项目主管部门：子洲县李孝河乡人民政府

项目单位法人代码：11610831737957253R

评价工作组负责人：张锐（签章）

联系人：梁博才

联系电话：18992200532

评价时间：2022 年 1 月 4 日

项目支出绩效自评表  
(2021 年度)

项目名称		巨才湾村土坝项目工程						
主管部门及代码		李孝河乡人民政府			实施单位	李孝河乡人民政府		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		36		10	100%	10	
	其中:财政拨款		36		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巨才湾村维修土坝,坝体宽约60米,维修柳家焉自然村马勺崩土坝,坝体宽约60米。			巨才湾村维修土坝,坝体宽约60米,维修柳家焉自然村马勺崩土坝,坝体宽约60米。				
绩效指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	1个	1个	10	10	
			宽坪土坝	2座	2座	10	10	
		质量指标	项目验收合格率(五**%)	^100%	^100%	12	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率(N**%)	100%	100%	13	13	
		成本指标	预算控制数	36	36	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增加土地(》**人)	≥150亩	≥150亩	10	10	
		生态效益指标	工程使用年限m**年	≥10年	≥10年	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度(m**%)	≥98%	≥98%	13	10	
总分						100	95	

# 巨才湾村土坝补助项目 2021 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1. 项目基本情况：

根据子政乡振发〔2021〕52号(市二)，子财发〔2021〕194号；子财发〔2021〕342号。

#### 2. 项目建设内容：

巨才湾村维修土坝，坝体宽约 60 米，维修柳家焉自然村马勺崩土坝，坝体宽约 60 米。

### (二) 项目目标

## 2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		巨才湾村土坝工程项目				
主管部门		李孝河乡人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	36			
		其中：财政拨款	36			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	巨才湾村维修土坝，坝体宽约 60 米，维修柳家焉自然村马勺崩土坝，坝体宽约 60 米。			巨才湾村维修土坝，坝体宽约 60 米，维修柳家焉自然村马勺崩土坝，坝体宽约 60 米。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	涉及行政村数量	1 个	1 个	
			宽坪土坝	2 座	2 座	
		质量指标	项目验收合格率 (%)	100%	100%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率 (**%)	100%	100%		

	成本指标	预算控制数	36	36	
效益指标	社会效益指标	增加土地（N**人）	≥150亩	≥150亩	
	生态效益指标	工程使用年限m**年	≥10年	≥10年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度（m**%）	≥98%	≥98%	

### 1.总体目标:

项目建设中增加土地，提高人民群众的收入。促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

### 2.年度目标:

项目建设中增加土地，提高人民群众的收入。促进了乡镇产业的发展、产业结构的调整，对农民素质、生活质量的提高以及社会生态环境的改善都发挥了重要作用。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

本项目资金来源为财政拨款属于乡村振兴衔接资金，土坝项目总投资为36万元，资金已于2021年批复到位。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

截止2021年12月31日，土坝项目资金36万元，项目资金36万元已经全部用于土坝补助项目。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我镇财务统一档保管。

### （四）项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021-11-19	一般公共预算	土坝补助项目	18
2	2021-11-01	一般公共预算	土坝补助项目	18
				36

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

李孝河乡人民政府巨才湾土坝补助项目目标已完成，绩效自评得分 95 分，等级为“优”。质量指标扣 2 分、得 10 分，服务对象满意度指标扣 3 分、得 1.0 分。

#### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整。

#### （三）项目管理情况。

根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发（2021）52 号）

### 四、存在问题与改进措施

#### （一）存在问题

土坝后续维护管理不健全、不规范、不到位，不能达到预期绩效目标。改进措施根据实际情况指定项目绩效目标，对项目的实施、后续管理维护进行严格把关。加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作。

### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张锐	乡长	李孝河乡人民政府	张锐
	张波	纪检书记	李孝河乡人民政府	张波
	朱国成	办公室	李孝河乡人民政府	朱国成

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2022 年 1 月 4 日

