

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：高标准基本农田建设项目

自评项目单位：子洲县自然资源和规划局

项目主管部门：子洲县自然资源和规划局

项目单位法人代码：11610831016093280L

评价工作组负责人：高提文（签章）

联系人：封东亚

联系电话：13309123100

评价时间：2020年04月20日

项目支出绩效自评表

(2021 年度) 项目名称	高标准基本农田建设项目							
主管部门及代码	145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	900	765.488279	85.05%	10	85.05%	8.5	
	其中：财政拨款	900	765.488279	85.05%	—	85.05%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《榆林市自然资源和规划局关于转发省国土资源厅省财政厅关于下达第三批高标准基本农田建设项目资金的通知》：建设规模 316.86 公顷，增加耕地 55.16 公顷。			一是土地平整工程，土地平整面积为 133.28 公顷，挖掘机挖土 71.86 万方，推土机推土 73.85 万方；二是灌溉与排水工程，修筑土质排洪渠 6243m，生产桥 6 座，坝体加固 12 座，溢洪道 4 座，竖井 2 处，涵卧管 2 处，输水涵管 2 处；三是田间道路工程，新建田间道 6773 米，新建生产路 5966 米；四是农田防护与生态环境保持工程，栽植侧柏 3129 株，栽植紫穗槐 63372 株。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分 析
	产出 指标	数量指标	土地平整	133.28 公顷	133.28 公顷	3	3	
			灌溉水渠	6243 米	6243 米	3	3	
			生态道路	5966 米	5966 米	3	3	
			田间道路	6773 米	6773 米	3	3	
			坝体加固	12 座	12 座	3	3	
			时效指标	本年度完成	本年度完成	3	3	
			成本指标	900 万元	900 万元	3	3	
			生态防护	63372 株	63372 株	3	3	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：成本控制	支出控制在预算内	100%	10	8	
		经济效益 指标	项目区人均收入增加	300 元	100%	10	10	
			新增耕地	55.16 公顷	55.16 公顷	10	10	
社会效益 指标	提高群众收入，减少水土流失	提升	提升	5	5			

•		生态效益指标	项目区生态环境	改善	改善	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	90%	6	6	
总分						90	88	

高标准基本农田建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1.项目基本情况：根据《榆林市自然资源和规划局关于转发省国土资源厅省财政厅关于下达第三批高标准基本农田建设项目资金的通知》：建设规模 316.86 公顷，增加耕地 55.16 公顷。

一是土地平整工程，土地平整面积为 133.28 公顷，挖掘机挖土 71.86 万方，推土机推土 73.85 万方；二是灌溉与排水工程，修筑土质排洪渠 6243m，生产桥 6 座，坝体加固 12 座，溢洪道 4 座，竖井 2 处，涵卧管 2 处，输水涵管 2 处；三是田间道路工程，新建田间道 6773 米，新建生产路 5966 米；四是农田防护与生态环境保护保持工程，栽植侧柏 3129 株，栽植紫穗槐 63372 株。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县自然资源和规划局	
主管部门		子洲县自然资源和规划局	
资金金额		实施期资金总额：	900 万元
		其中：财政拨款	900 万元
		其他资金	
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况
	根据《榆林市自然资源和规划局关于转发省国土资源厅省财政厅关于下达第三批高标准基本农田建设项目资金的通知》：建设规模		实施 2 个区域评价，4 个地质灾害监测预警项目，19 个排危除险项目，2 个工程治理项目，开展 620 次地质灾害演练，提升

	316.86 公顷，增加耕地 55.16 公顷。			9 个乡镇的防灾能力。完善 393 处群测群防体系。		
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	土地平整	133.28 公顷	2	
			灌溉水渠	6243 米	2	
			生态道路	5966 米	19	
			田间道路	6773 米	620	
			坝体加固	12 座	393	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完成时限	按期完成	100%	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	100%	
		经济效益指标	新增耕地	55.16 公顷	55.16 公顷	
		社会效益指标	“增加群众收入 减少水土流失”	提升”	提升	
	生态效益指标	项目区生态环境	改善	改善		
		可持续影响指标	指标 1：保障群众生命财产安全	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	92%		

1.总体目标：一是土地平整工程，土地平整面积为 133.28 公顷，挖掘机挖土 71.86 万方，推土机推土 73.85 万方；二是灌溉与排水工程，修筑土质排洪渠 6243m，生产桥 6 座，坝体加固 12 座，溢洪道 4 座，竖井 2 处，涵卧管 2 处，输水涵管 2 处；三是田间道路工程，新建田间道 6773 米，新建生产路 5966 米；四是农田防护与生态环境保持工程，栽植侧柏 3129 株，栽植紫穗槐 63372 株。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金。项目使用县级财政预算资金，预算资金总额 900 万

元，预算文号：子财发（2021）64号文件。

（二）财政资金实际使用情况分析。该项目经公开采购，选定作业单位完成。

（三）资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	6月1日	一般公共预算	基础设施建设	109
2	6月1日	一般公共预算	基础设施建设	150
3	6月1日	一般公共预算	基础设施建设	67
4	6月11日	一般公共预算	基础设施建设	7.0196
5	6月11日	一般公共预算	基础设施建设	60
6	11月24日	一般公共预算	基础设施建设	62.165379
7	11月24日	一般公共预算	基础设施建设	72.2
8	11月24日	一般公共预算	基础设施建设	67.88
9	12月10日	一般公共预算	基础设施建设	76.62
10	12月10日	一般公共预算	基础设施建设	48.97
11	12月10日	一般公共预算	基础设施建设	34.6333
12	12月23日	一般公共预算	基础设施建设	10
合计				765.488279

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。从项目绩效完成情况看，该项目能按照绩效要求工作内容按期提交省市验收完成，资金使用未超预算，从数量、质量、时效、成本控制、社

会效益、可持续影响以及群众满意度均达到预期目的。

(二) 项目资金调整情况。项目无资金调整情况。


(三) 项目管理情况。无。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题。资金使用存在结余资金 134.511721 万元，预算编制不够精准。

(二) 改进措施。加强预算编制水平，力争达到科学精准编制预算。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	高提文	局长	子洲县自然资源和规划局	高提文
	姬文慧	监察室主任	子洲县自然资源和规划局	姬文慧
	钟 波	副局长	子洲县自然资源和规划局	钟波
	封东亚	科员	子洲县自然资源和规划局	封东亚
	张志军	科员	子洲县自然资源和规划局	张志军
项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：  高提文 2022年4月20日				