

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 冯家沟排洪涵洞改造工程

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 崔斌 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 3 月 22 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		冯家沟排洪涵洞改造工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	55	55		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	冯家沟排洪涵洞改造工程完工			冯家沟排洪涵洞改造工程完工				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指 标	数量指标	≥491.78m	≥ 491.78m	≥491.78m	10	10	
		质量指标	项目（工程）验 收合格 率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完 成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	55	55	10	10	
		社会效益 指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益 指标	改善人居环境	明显改 善	明显改善	10	10	
		可持续影 响指标	防洪效果改善	明显改 善	明显改善	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分					100	97	总分	

冯家沟排洪涵洞改造工程 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：排洪涵洞改造工程总长度为 491.78 米

2. 项目建设内容：涵洞管径为 3.5 米 x3.0 米的长度 52.42 米，涵洞管径为 4.3 米 x4.0 米的长度 422.96 米，涵洞管径为 8.0 米 x4.45 米的长度 16.4 米。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		冯家沟排洪涵洞改造工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	55			
		其中：财政拨款	55			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	冯家沟排洪涵洞改造工程完工			冯家沟排洪涵洞改造工程完工		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内家	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	≥491.78m	≥491.78m	100%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	55	55	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为 95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1. 总体目标：冯家沟排洪涵洞改造工程完工

2. 年度目标：冯家沟排洪涵洞改造工程完工

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。本项目资金来源为财政拨款属于县级专项资金,资金共投入 55 万元,资金已于 2021 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。截止 2021 年 12 月 31 日,子洲县冯家沟排洪涵洞改造工程项目资金 55 万元,已经全部用于子洲县冯家沟排洪涵洞改造工程项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.7	县级专项		25
2	2021.12.10	县级专项		30
		合计		55

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局冯家沟排洪涵洞改造工程项目已完成,绩效自评得分 97 分,等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分,服务对象满意度指标扣 2 分,得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。无资金调整情况

(三) 项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发〔2021〕194 号)。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题项目管理制度不规范,工程后续维护管理不到位;导致后续可持续影响力下降,群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳
<p>项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>				