

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 子洲县人民东路排洪渠建设项目

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 崔斌 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 3 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		子洲县人民东路排洪渠建设项目						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	115	115	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7m，全长为306m			新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7m，全长为306m				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	水箱长度	≥306m	≥306m	10	10	
			水箱高度	≥2.7m	≥2.7m	5	5	
			水箱宽度	≥2.4m	≥2.4m	5	5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	115	115	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	97		

子洲县人民东路排洪渠建设项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：该项目位于峨嵋峪村。

2. 项目建设内容：新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7m，全长为 306m；

附属设施包括：

1、检修人孔 2 座，尺寸为：Φ700，供箱涵日常检修

2、箱涵检查口 4 座，尺寸为 2.4×2.5m，每座检查口均用 5 块 0.5×2.4m 预制盖板密封，盖板上覆土均为 0.5m，

4 座检查口仅用于重大检修时使用

箱涵设计起点处设置 2 座方形沉砂池，尺寸为 4.0×4.0m，池顶盖板采用拦污栅（每条间隙为 100mm）封闭。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县人民东路排洪渠建设				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	115			
		其中：财政拨款	115			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7m，全长为 306m			新建排水箱涵尺寸为：2.4×2.7m，全长为 306m		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	水箱长度	≥306m	≥306m	
			水箱高度	≥2.7m	≥2.7m	

		水箱宽度	≥2.4m	≥2.4m	
	质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	
	成本指标	预算控制数	115	115	
	社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	
	生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	通过实际入户调查,填写入户调查表,满意度为95%,将以群众需求为目标,完成高质量项目

1. 总体目标: 子洲县人民东路排洪渠建设项目, 新建排水箱涵尺寸为: 2.4×2.7m, 全长为 306m 便民服务群众, 保障群众利益; 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。

2. 年度目标: 子洲县人民东路排洪渠建设项目, 新建排水箱涵尺寸为: 2.4×2.7m, 全长为 306m 便民服务群众, 保障群众利益; 建设现代农业, 发展农村经济, 增加农民收入。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金: 本项目资金来源为财政拨款属于一般债券, 共投入 115 万元。子洲县人民东路排洪渠建设项目总投入为 115 万元, 资金已于 2021 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。截止 2021 年 12 月 31 日, 子洲县人民东路排洪渠建设项目资金 115 万元, 已经全部用于子洲县人民东路排洪渠建设项目

(三) 资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用, 资金拨付严格审批程序。按照程序执行, 开会、公示、验收等, 保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021. 12. 30	一般债券		115

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局人民东路排洪渠建设项目已完成，绩效自评得分 97 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194 号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日