

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 崔斌 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	650	650		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程完工			子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	650	650	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
	可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	10	7	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	96		

子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程 项目 2021 年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：该项目位于峨岢峪村。

2. 项目建设内容：何家沟西侧规划路：道路红线宽度为 15m，单幅路；其中车行道宽 8m，两侧路侧带各宽 3.5m；

子米路：道路红线宽度为 15m，单幅路；其中车行道宽 8m，两侧路侧带各宽 3.5m。

设计专业包含道路、给水、雨水、污水、电力管沟、通信管道及照明工程

（二）项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	650			
		其中：财政拨款	650			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程完工			子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程完工		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	650	650	
	社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500		

		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目

1. 总体目标：子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程，便民服务群众，保障群众利益；

2. 年度目标：子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程，便民服务群众，保障群众利益；

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。本项目资金来源为财政拨款属于上级财政资金，资金共投入 650 万元。资金已于 2021 年批复到位。

（二）财政资金实际使用情况分析。截止 2021 年 12 月 31 日，子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程资金 650 万元，已经全部用于子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程。

（三）资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序。按照程序执行，开会、公示、验收等，保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2021.12.29	上级专项		650
	合计			650

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局子洲县何家沟西侧规划路、经十路、经十四路雨污分流改造工程项目已完成，绩效自评得分 96 分，等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分，服务对象满意度指标扣 3 分，得 7 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理考核办法》（子财发〔2021〕194 号）。

四、存在问题与改进措施


（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日