

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 子洲县姚家砭排洪渠建设项目

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 崔斌 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 3 月 16 日

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		子洲县姚家砭排洪渠建设项目						
主管部门及代码		116108317326496073		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	120	120	120	10	120	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	姚家砭排洪渠长度 589.81m, 平均埋深 5.01m			姚家砭排洪渠长度 589.81m, 平均埋深 5.01m				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	长度	≥ 589.81m	≥589.81m	10	10	
			深度	≥5.01m	≥5.01m	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	115	115	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	96%	96%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为96%，将以群众需求为目标，完成高质量项目
总分					100	97		

子洲县姚家砭排洪渠建设 项目 2021 年绩效自评报
告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：根据雨水规划及道路纵断面设计，姚家砭排洪管道位于道路中心线东侧 1.5m。

2. 项目建设内容：姚家砭排洪管道北起姚家砭排洪渠，沿现状人民路向西设至经十六路折向南，最终排入排入大理河。设计管径 d1800-2000mm，长度 589.81m，平均埋深 5.01m。设计管段均采用开槽施工。

YA' 2 井雨水支管管道流向自东向西，接入设计 YA' 2 井。设计管径 di600-800mm，长度 206m，平均埋深 3.4m。设计管段均采用开槽施工。

YA' 4 井雨水支管管道流向自西向东，接入设计 YA' 4 井。设计管径 di600-800mm 长度 206m，平均埋深 4.2m。设计管段均采用开槽施工。

(二) 项目目标

2021 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		子洲县姚家砭排洪渠建设项目				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额：	120			
		其中：财政拨款	120			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	姚家砭排洪渠长度 589.81m，平均埋深 5.01m			姚家砭排洪渠长度 589.81m，平均埋深 5.01m		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	长度	≥589.81m	≥589.81m	
			深度	≥5.01m	≥5.01m	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	115	115	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	
生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善			

	可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益人口满意度	96%	96%	通过实际入户调查,填写 入户调查表,满意度为 95%,将以群众需求为目 标,完成高质量项目

1. 总体目标:子洲县姚家砭排洪渠建设项目,长度 589.81m,平均埋深 5.01m 便民服务群众,保障群众利益。

2. 年度目标:子洲县姚家砭排洪渠建设项目,长度 589.81m,平均埋深 5.01m 便民服务群众,保障群众利益。。

二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)总投入情况分析。本项目资金来源为财政拨款属于上级财政资金,资金共投入 120 万元。子洲县姚家砭排洪渠建设项目总投入为 120 万元,资金已于 2021 年批复到位。

(二)财政资金实际使用情况分析。截止 2021 年 12 月 31 日,子洲县姚家砭排洪渠建设项目资金 120 万元,已经全部用于子洲县姚家砭排洪渠建设项目

(三)资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用,资金拨付严格审批程序。按照程序执行,开会、公示、验收等,保质保量。项目的有关资料及时入账兑付资金资料有我办财务统一档保管。

(四)项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.30	一般债券		120
合计				120

三、项目评价及绩效分析

(一)项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局姚家砭排洪渠建设项目已完成,绩效自评得分 97 分,等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分,服务对象满意度指标扣 2 分,得 8 分。

（二）项目资金调整情况。无资金调整情况

（三）项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发〔2021〕194号）。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题 项目管理制度不规范，工程后续维护管理不到位；导致后续可持续影响力下降，群众知晓率及满意率达不到百分之百。

（二）改进措施 加强相关管理制度的制定，指定专人负责工程后续管理工作；提升人民群众的参与和宣传力度，提高群众的参与率及满意率。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



年 月 日