

附件:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称: 自来水厂段排洪工程

自评项目单位: 子洲县住房和城乡建设局

项目主管部门: 子洲县住房和城乡建设局

项目单位法人代码: 116108317326496073

评价工作组负责人: 崔斌 (签章)

联系人: 刘春阳

联系电话: 19991077098

评价时间: 2022 年 3 月 17 日

项目支出绩效自评表  
2021 年度)

项目名称		自来水厂段排洪工程						
主管部门及代码		116108317326496073			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	193.5	193.5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目			自来水厂段排洪工程完工				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	115	115	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	10	9	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益人口满意度	95%	95%	10	8	通过实际入户调查，填写入户调查表，满意度为95%，将以群众需求为目标，完成高质量项目	
总分					100	97		

## 自来水厂段排洪工程 项目 2021 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：该项目位于县城西城区自来水厂旁。

2. 项目建设内容: 本次设计经十七路至大理路设计 BxH=2.0m×2.0m 排洪箱涵, 长 642.0 米。箱涵 K0+672 左侧, 连接福家沟排洪渠采用 BxH=1.0m×1.0m 排洪箱涵, 长 20 米。

## (二) 项目目标

### 2021 年专项业务经费 (项目) 绩效完成表

项目名称		自来水厂段排洪工程				
主管部门		子洲县住房和城乡建设局				
资金金额		实施期资金总额:	193.5			
		其中: 财政拨款	193.5			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	自来水厂段排洪工程完工			自来水厂段排洪工程完工		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	≥2 处	≥2 处	≥2 处	
		质量指标	项目(工程)验收合格率 (100%)	≥100%	≥100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	
		成本指标	预算控制数	115	115	
		社会效益指标	受益人口数	≥500	≥500	
		生态效益指标	改善人居环境	明显改善	明显改善	
		可持续影响指标	防洪效果改善	明显改善	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	95%	95%	通过实际入户调查, 填写入户调查表, 满意度为 95%, 将以群众需求为目标, 完成高质量项目	

1. 总体目标: 自来水厂段排洪工程完工

2. 年度目标: 自来水厂段排洪工程完工

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金 (包括财政资金、自筹资金等) 总投入情况分析。本项目资金来源为财政拨款属于一般债券, 子洲县自来水厂段排洪工程项目总投入为 193.5 万元, 资金已于 2021 年批复到位。

(二) 财政资金实际使用情况分析。截止 2021 年 12 月 31 日, 子洲县自来水厂段排洪工程项目资金 193.5 万元, 已经全部用于子洲县白杨湾排洪涵洞改造项目。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。该项目实施过程中资金实行专款专用, 资金拨付严格审批程序。按照程序执行, 开会、公示、验收等, 保质保量。项目的有关资料及时入账, 兑付资金资料有我办财务统一档保管。

(四) 项目资金主要用于以下方面:

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2021.12.29	一般债券		193.5
合计				193.5

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。子洲县住房和城乡建设局自来水厂段排洪工程改造项目已完成, 绩效自评得分 97 分, 等级为“优”。可持续影响指标扣 1 分、得 9 分, 服务对象满意度指标扣 2 分, 得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。无资金调整情况

(三) 项目管理情况。根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》(子财发〔2021〕194 号)。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 项目管理制度不规范, 工程后续维护管理不到位; 导致后续可持续影响力下降, 群众知晓率及满意率达不到百分之百。

(二) 改进措施 加强相关管理制度的制定, 指定专人负责工程后续管理工作; 提升人民群众的参与和宣传力度, 提高群众的参与率及满意率。

### 五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	拓鑫	局长	子洲县住房和城乡建设局	拓鑫
	崔斌	副局长	子洲县住房和城乡建设局	崔斌
	高攀	干事	子洲县住房和城乡建设局	高攀
	刘春阳	干事	子洲县住房和城乡建设局	刘春阳

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：




年 月 日