

# 子洲县教育和体育局部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：子洲县实验中学运动场改扩建及附属设施建设项目

项目单位：子洲县实验中学

主管部门：子洲县教育和体育局

评价时间：2022年7月1日至2022年8月1日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：2022年8月2日



# 子洲县教育和体育局部门评价报告

## 一、基本情况

### (一) 项目基本情况

为进一步提升义务教育学校师生生活学习工作环境，子洲县实验中学运动场急需进行改扩建。

改扩建内容：该项目总改造面积 10143.74 平方米，共两部分内容：操场改扩建和配套管网维修改造。1、运动场地改扩建。铺设塑胶跑道 1382.91 平方米，铺设塑胶场地 3062.56 平方米，铺设人造草坪 800 平方米，混凝土硬化 2333.23 平方米，广场砖硬化 2094.14 平方米，植草砖 215.56 平方米，绿化带 25255.31 平方米，新建运动器材室及管理用房 90 平方米，黄岗岩路缘石长 368 米，自行车车棚 105.98 米，粉刷墙体长 110 米，高 2.1 米，标准化 5 人足球场 1 个，标准化篮球场 2 个，标准化羽毛球场地 3 个，标准化乒乓球桌 6 个，健身器材 13 套，文化墙 16 处，操场照明大灯 4 盏，校训石雕 1 个。2、室外管网维修改造。室外地沟长 394.32 米，给水管网长 411.05 米，水表 1 个，阀门 17 个，检查井 29 座，室外明排水沟长 291 米，室外排水暗管长 38.81 米，雨水检查井 2 座，污水管网长 402.48 米，热力管网长 701.62 米，伸缩器 6 个。

项目由陕西乐宇生态建设有限公司承建，由西安天和建设监理有限公司监理，目前项目已竣工，并完投入使用。

## （二）项目绩效目标

1、总体目标：根据陕西省教育厅等三部门《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（陕教〔2021〕157号）、榆林市教育局等三部门转发《关于关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（榆政财教发〔2021〕266号）及子洲县教育和体育局等三部门关于呈报《子洲县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）》的报告（子教体字〔2022〕39号）文件要求，进一步提升义务教育学校师生生活学习工作环境。

2、年度目标：根据陕西省教育厅等三部门《关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（陕教〔2021〕157号）、榆林市教育局等三部门转发《关于关于编制义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）的通知》（榆政财教发〔2021〕266号）及子洲县教育和体育局等三部门关于呈报《子洲县义务教育薄弱环节改善与能力提升项目规划（2021-2025年）》的报告（子教体字〔2022〕39号）文件要求，进一步提升义务教育学校师生生活学习工作环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：总体目标和年度目标完成情况。

2、绩效评价对象：子洲县实验中学运动场改扩建及附属设施建设项目。

3、绩效评价范围：部门内。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。（依据下表）

项目名称	子洲县实验中学运动场改扩建及附属设施建设项目				
主管部门	子洲县教育和体育局	项目实施单位	子洲县实验中学		
项目负责人	苏龙	联系电话	15291245199		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )		
计划投资额 (万元)	400	实际到位资金 (万元)	400	实际使用情况 (万元)	400
其中：中央财政	0	其中：中央财政	0		0
省财政	400	省财政	400		400
市县财政	0	市县财政	0		0
其他	0	其他	0		0
二、绩效评价指标评分					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	子政发改科发(2020)265号	按文件执行
			立项程序规范性	子政发改科发(2020)271号	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	改扩建运动场1块。	1个
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	400万元	≤400万元
资金分配合理性	是否全部用于运动场改扩建		100%		
过程		资金管理	资金到位率	≤400万元	400万元
			预算执行率	≤400万元	≤400万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立建设项目管理制度	100%
制度执行有效性	是否按制度执行		是		
产出	40	产出数量	改扩建运动场数量	1个	1个
		产出质量	合格率	100%	100%
		产出时效	2021年12月底前完成	2021年12月前完成	2021年11月
		产出成本	投入资金≤400万元	≤400万元	≤400万元
效益	20	社会效益	受益学生数	受益学生数800人	820人
		可持续影响	可持续使用年限	可持续使用年限5年	5年
		满意度	师生满意度	≥90%	≥95%

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1. 成立项目评价组如下：

	姓名	职称/职务	单 位
评 价 组 员	安源	局长	子洲县教育和体育局
	曹志伟	副局长	子洲县教育和体育局
	乔金河	党组成员	子洲县教育和体育局
	郭志鸿	主任	子洲县教育和体育局
	苏东	会计	子洲县教育和体育局

2. 由本部门成立项目评价组对项目的实施过程、使用资金的合理性、确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 95 分，优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

#### （三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 38 分，占总分的 40%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 20%。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：该项目，由于前期手续办理进度迟缓开工迟，项目未能与 2021 年 11 月前完工，目前项目已竣工，并完成验收，正在决算审计中，并按进度完成了支付。

#### 六、有关建议

（一）切实搞好绩效相关工作，完善并合理应用绩效管理制度，来完成相关绩效工作。

坚持科学、公正、公开的原则，坚持绩效评价与整体支出管理相结合的原则，切实搞好专项资金的绩效工作，并按时公开，从而提高财政专项资金的使用效益。

#### （二）控制公用经费和结转结余资金变动率

加大管理力度，从严控制，提高认识，强化监督，从而规范和加强公用经费支出管理，切实提高资金使用效益。

#### （三）简化前期手续办理程序，提高项目的开工率和竣工率

项目前期手续办理程序复杂，以至于项目开工率、竣工率低，建议相关部门简化前期手续办理程序，提高项目开工率、竣工率，进而保障资金使用效益。

# 子洲县教育和体育局项目评价表

项目名称		子洲县实验中学运动场改扩建及附属设施建设项目					
主管部门		子洲县教育和体育局		项目实施单位		子洲县实验中学	
项目负责人		苏龙		联系电话		15291245199	
项目类型		经常性项目 ( )		一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			
计划投资额 (万元)		400		实际到位资金 (万元)		400	
其中：中央财政		0		其中：中央财政		0	
省财政		400		省财政		400	
市县财政		0		市县财政		0	
其他		0		其他		0	
<b>二、绩效评价指标评分</b>							
一级指标		二级指标		三级指标		得分	
分值		分值		分值		得分	
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4	
				立项程序规范性	3	3	
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3	
				绩效指标明确性	2	2	
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3	
				资金分配合理性	4	4	
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5	
				预算执行率	5	5	
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5	
				管理制度健全性	2	2	
组织实施	5	制度执行有效性	3	3			
产出	40	产出数量	15	改扩建运动场数量	15	15	
		产出质量	5	合格率	5	5	
		产出时效	10	2021年12月底前完成	10	8	
		产出成本	10	投入资金≤400万元	10	10	
效益	20	社会效益	5	受益学生数	5	5	
		可持续影响	5	可持续使用年限	5	5	
		满意度	10	师生满意度	10	8	
总分	100		100		100	95	
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差						

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。