

# 子洲县教育和体育局部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价  
项目名称：现代职业教育质量提升计划项目  
项目单位：子洲县职业技术教育中心  
主管部门：子洲县教育和体育局  
评价时间：2022年7月1日至2022年8月1日  
组织方式：财政部门 主管部门 项目单位  
评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组



评价单位(盖章)：

*朱海*

上报时间：2022年8月2日

# 子洲县教育和体育局部门评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目基本情况

为进一步提升现代职业教育质量和师生生活学习工作环境，子洲县职业技术教育中心实训室急需进行维修改造及设备购置。

建设内容：教学楼改造 2458.85 m<sup>2</sup>，餐饮楼改造 924.02 m<sup>2</sup>，学前教育专业实训室、护理专业实训室、中西餐专业实训室、教学窗帘等设备购置。

项目由陕西江泰通建设工程有限公司承建，设备由西安点睛景观设计有限公司采购，目前项目已竣工，并投入使用。

### （二）项目绩效目标

1、总体目标：根据陕西省财政厅 教育厅《关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（陕财办教〔2020〕230 号）及榆林市财政局 教育《关于提前下达 2021 年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（榆政财教发〔2021〕2 号）文件要求，进一步提升现代职业教育质量和师生生活学习工作环境。

2、年度目标：根据陕西省财政厅 教育厅《关于提前下达

2021年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（陕财办教〔2020〕230号）及榆林市财政局 教育《关于提前下达2021年现代职业教育质量提升计划资金（中职学校改善办学条件奖补中央参照直达资金）预算的通知》（榆政财教发〔2021〕2号）文件要求，进一步提升现代职业教育质量和师生生活学习工作环境。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：总体目标和年度目标完成情况。

2、绩效评价对象：子洲县职业技术教育中心-现代职业教育质量提升计划项目。

3、绩效评价范围：部门内。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。（依据下表）

项目名称	现代职业教育质量提升计划项目				
主管部门	子洲县教育和体育局	项目实施单位	子洲县职业技术教育中心		
项目负责人	封卫刚	联系电话	13991061606		
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( √ )		
计划投资额 (万元)	370	实际到位资金 (万元)	370	实际使用情况 (万元)	370
其中：中央财政	370	其中：中央财政	370		370
省财政	0	省财政	0		0
市县财政	0	市县财政	0		0
其他	0	其他	0		0
<b>二、绩效评价指标评分</b>					
一级指标	分值	二级指标	三级指标	全年目标值	全年完成值
决策	40	项目立项	立项依据充分性	子政发改科发(2021)106号	按文件执行
			立项程序规范性	子政发改科发(2021)106号	按文件执行
		绩效目标	绩效目标合理性	改造实训室3个。	3个
			绩效指标明确性	是否按预算绩效执行	是
		资金投入	预算编制科学性	370万元	≤370万元
资金分配合理性	是否全部用于实训室建设		100%		
过程		资金管理	资金到位率	≤370万元	370万元
			预算执行率	≤370万元	≤370万元
		资金管理	资金使用合规性	是否专款专用	100%
		组织实施	管理制度健全性	是否建立建设项目管理制度	100%
制度执行有效性	是否按制度执行		是		
产出	40	产出数量	改造实训室数量	3个	3个
		产出质量	合格率	100%	100%
		产出时效	2021年12月底前完成	2021年12月前完成	2021年11月
		产出成本	投入资金≤370万元	≤370万元	≤370万元
效益	20	社会效益	受益学生数	受益学生数1000人	1131人
		可持续影响	可持续使用年限	可持续使用年限5年	5年
		满意度	师生满意度	≥90%	≥95%

### (三) 绩效评价工作过程。

#### 1. 成立项目评价组如下：

	姓名	职称/职务	单 位
评 价 组 员	安源	局长	子洲县教育和体育局
	曹志伟	副局长	子洲县教育和体育局
	乔金河	党组成员	子洲县教育和体育局
	郭志鸿	主任	子洲县教育和体育局
	苏东	会计	子洲县教育和体育局

2. 由本部门成立项目评价组对项目的实施过程、使用资金的合理性、确定实施目标的合规性和相符度进行细化打分。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效自评满分 100 分，自评得分为 97 分，优秀等级。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

项目决策情况主要从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 19 分，占总分的 20%。

#### （二）项目过程情况。

项目过程情况主要从资金管理和组织实施两个方面进行评价，共 20 分，自评得分 20 分，占总分的 20%。

#### （三）项目产出情况。

项目产出情况主要从数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标四个方面进行评价，共 40 分，自评得分 40 分，

占总分的 40%。

#### （四）项目效益情况。

项目效益情况从社会效益、可持续影响和满意度指标三个方面进行评价，共 20 分，自评得分 18 分，占总分的 20%。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

存在问题：该项目实施后能够得到大部分师生的认可，由于个别差异有极少部分学生不能认可。

### 六、有关建议

（一）切实搞好绩效相关工作，完善并合理应用绩效管理制度，来完成相关绩效工作。

坚持科学、公正、公开的原则，坚持绩效评价与整体支出管理相结合的原则，切实搞好专项资金的绩效工作，并按时公开，从而提高财政专项资金的使用效益。

#### （二）加大政策宣传力度，提升师生满意度

学校可利用学校公众兰、微信公众号、家长群等宣传工具进行政策宣传，提升师生对政策的知晓率，进而提升师生满意度。

## 子洲县教育和体育局项目评价表

项目名称	现代职业教育质量提升计划项目					
主管部门	子洲县教育和体育局	项目实施单位	子洲县职业技术教育中心			
项目负责人	封卫刚	联系电话	13991061606			
项目类型	经常性项目 ( )		一次性项目 ( <input checked="" type="checkbox"/> )			
计划投资额 (万元)	370	实际到位资金 (万元)	370	实际使用情况 (万元)	370	
其中：中央财政	370	其中：中央财政	370		370	
省财政	0	省财政	0		0	
市县财政	0	市县财政	0		0	
其他	0	其他	0		0	
<b>二、绩效评价指标评分</b>						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	7	立项依据充分性	4	4
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	3
				绩效指标明确性	2	2
		资金投入	7	预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	4	4
过程	10	资金管理	5	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
				管理制度健全性	2	2
组织实施	5	制度执行有效性	3	3		
产出	40	产出数量	15	改造实训室数量	15	15
		产出质量	5	合格率	5	5
		产出时效	10	2021年12月底前完成	10	10
		产出成本	10	投入资金≤370万元	10	10
效益	20	社会效益	5	受益学生数	5	5
		可持续影响	5	可持续使用年限	5	5
		满意度	10	师生满意度	10	8
总分	100		100		100	97
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-70 (含) 分为中、70 分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。