

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称： 贺家渠村安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县老君殿镇人民政府

项目主管部门： 子洲县老君殿镇人民政府

项目单位法人代码： 116108310160936190

评价工作组负责人： 刘伟 (签章)

联系人： 加翠翠

联系电话： 15289282004

评价时间： 2022 年 10 月 18 日



项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		贺家渠村安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县老君殿镇人民政府 116108310160936190		实施单位	子洲县老君殿镇人民政府			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预算 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	15	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。			实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建井房数量 (间)	≥1	1	5	5	
			三相离心水泵 (台)	≥2	2	5	5	
			变频器(台)	≥1	1	5	5	
			DH50 镀锌钢管铺 设(千米)	≥0.9	0.9	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			PPR 管 32 (mpa)	≥1.6	1.6	5	5	
			水质化验通过率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目(工程)完 工时间	2022 年 6 月 30 日前	2022 年 6 月 30 日前	10	10		
	成本指标	工程总成本(万 元)	≤15	15	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	一般群众受益 (人)	≥541	541	10	10	
			脱贫户受益(人)	≥79	79	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥97%	95%	10	8	
	总分					100	98	

贺家渠村安全饮水提升工程项目 2022 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：依据子政乡振发〔2022〕26号《子洲县乡村振兴局 子洲县财政局关于下达 2022 年中央（提前）财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划的通知》以及子财发〔2022〕77号《关于下达 2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》。

2. 项目建设内容：榆林山自然村饮水管道需要维修；老庄焉自然村饮水管道需要维修；高家岭自然村办理三项电、更换水泵；老柳树沟自然村水井更换水泵。受益人数达到 541 人。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		贺家渠村安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县老君殿镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	15 万元			
		其中：财政拨款	15 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。			实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建井房数量（间）	≥1	1	
			三相离心水泵（台）	≥2	2	
			变频器（台）	≥1	1	
			DH50 镀锌钢管铺设（千米）	≥0.9	0.9	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%		
		PPR 管 32（mpa）	≥1.6	1.6		
		水质化验通过率	≥100%	100%		
时效指标	项目（工程）完工时	2022 年 6 月	2022 年 6 月 30			

		间	30 日前	日前	
	成本指标	工程总成本（万元）	≤15	15	
效益指标	社会效益指标	一般群众受益（人）	≥541	541	
		脱贫户受益（人）	≥79	79	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%	95%	

1. 总体目标：实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。

2. 年度目标：实施该工程确保饮水安全和供水效率，及时解决动态新增的贫困人口饮水安全问题。解决贺家渠村 197 户 541 人安全饮水，其中：脱贫户 29 户 79 人。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

贺家渠村安全饮水提升工程属于衔接资金，资金共投入 15 万元。

（二）财政资金实际使用情况分析。

此次专项经费主要用于老君殿镇贺家渠村安全饮水提升工程，方便群众用水。该项目为提升村民安全饮水问题，共新建井房数量 1 间，新增三相离心水泵 2 台，新增变频器 1 台，钢管铺设 0.9 千米，共计花费 15 万元。

（三）资金实际执行、管理情况分析。

1. 资金到位资金按期到位，未影响项目进度。
2. 资金管理、财务管理严格按照制度执行。
3. 项目管理组织实施机构明确，管理制度健全。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2022. 3. 25	衔接资金	贺家渠村安全饮水提升工程	10
2	2022. 4. 29	衔接资金	贺家渠村安全饮水提升工程	5
		合计		15

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

贺家渠村安全饮水提升工程项目目标已完成，绩效自评得分 98 分，等级为“优”。服务对象满意度指标扣 2 分，得 8 分。

(二) 项目资金调整情况。

下达资金主要用于贺家渠村安全饮水提升工程，无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目有相关的资料计划、公示、合同、发票、预决算、验收，有相应的项目管理制度：子政发【2017】19 号《子洲县财政专项扶贫资金管理办法》的通知，《子洲县财政专项扶贫资金项目公示公告制度实施细则》（子政扶办发【2018】45 号）。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题

项目实施的结果未能完全达到群众满意度。实施过程中虽建立了健全的项目管理制度，但在严格执行相关项目管理制度方面有所欠缺。

(二) 改进措施

今后将对项目严格管理，制定合理的目标计划，提高群众满意度，做好前期工作规划与安排。

五、自评小组

评价 人员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	刘伟	镇长	老君殿镇人民政府	刘伟
	惠勇	干部	老君殿镇人民政府	惠勇
	刘娜	干部	老君殿镇人民政府	刘娜
	加翠翠	干部	老君殿镇人民政府	加翠翠

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

刘伟
2022年10月18日