

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 基础设施建设项目

自评项目单位： 子洲县乡村振兴局

项目主管部门： 子洲县乡村振兴局

项目单位法人代码： 1161083179411237X4

评价工作组负责人： 苏万钧 (签章)

联系人： 梁小东

联系电话： 19929131389

评价时间： 2022年10月8日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设项目							
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局		实施单位	子洲县乡村振兴局				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	485	434.9393	89%	10	89%	8.9	
		其中：财政拨款	485	434.9393	89%	—	89%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	实施 11 个基础设施建设项目				已完成				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分 析	
	产出 指标	数量指标	产业道路 建设	水泥路 硬化长 11.76 公里， 宽 3.5 米、新 铺砂砾 2.5 公 里宽 3.5 米	水泥路硬化 长 11.46 公 里，宽 3.5 米、新铺砂 砾 2.5 公里 宽 3.5 米	5	5		
				帮畔	长 120 米，宽 5 米	长 120 米， 宽 5 米	5	5	
				土坝	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	15	15		
		时效指标	实施年度	2022 年 度	2022 年度	15	15		
		成本指标	总投资	485 万 元	434.9393 万元	15	14	21.5 万元质保 金、25.6722 盘活资金、计 划资金 2.8885 万元待盘活	
		效益 指标	社会效益指标	缩短生产 生活时间	≥1 小 时	≥1 小时	10	10	
	可持续影响指标		生产生活 提升率	≥20%	≥20%	10	10		

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	受益对象 满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	97.9	

## 基础设施建设项目 2022 年绩效自评报告

### 一、项目概况

#### (一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：子财发（2022）77 号、子财发（2022）183 号、子财发（2022）185 号、子财发（2022）313 号。基础设施产业道路建设 11 个项目，总投资 485 万元。

2. 项目建设内容：何家集镇高家塔村羊场道路水泥硬化 800 米，宽 4.5 米，厚 18 厘米。裴家湾镇张家河村苹果基地道路砖插硬化 2 公里，宽 3.5 米。何家集镇高家塔村苹果产业道路长 1 公里，宽 3.5 米。水地湾便民服务中心水地湾村九龙山合作社大棚基地果业基地产业道路硬化工程，新修长 860 米，宽 3.5 米。老君殿镇贺家渠村果园道路硬化 1 公里，宽 3.5 米。老君殿镇刘家湾村 500 亩果园硬化 1 公里，宽 3.5 米，刘家湾核桃园砂砾 2.5 公里，宽 3.5 米。李孝河便民服务中心沙坪村苹果 420 亩产业道路硬化 1 公里，宽 3.5 米，配套排水设施 500 米。高家坪便民服务中心马家阳湾村道路硬化 1 公里，宽 3.5 米。马岔镇马石畔村中药材基地道路硬化 1.1 公里，宽 3.5 米。驼耳巷乡白岔村生产道路 2 公里，四海沟新建土坝 1 座。驼耳巷乡安家湾村沟道治理帮畔 120 米，高 5 米。

(二) 项目目标

2022 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		基础设施建设项目				
主管部门		子洲县乡村振兴局				
资金金额		实施期资金总额:	485 万元			
		其中: 财政拨款	485 万元			
		其他资金				
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	基础设施建设项目 11 个			完成基础设施项目 11 个		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标	产业道路建设	水泥路硬化长 11.76 公里, 宽 3.5 米、新铺砂砾 2.5 公里宽 3.5 米	水泥路硬化长 11.46 公里, 宽 3.5 米、新铺砂砾 2.5 公里宽 3.5 米	
			帮畔	长 120 米, 宽 5 米	长 120 米, 宽 5 米	
			土坝	1 座	1 座	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	
		成本指标	总投资	485 万元	434.9393 万元	21.5 万元质保金、25.6722 盘活资金、计划资金 2.8885 万元待盘活
		社会效益指标	缩短生产生活时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	
		可持续影响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%

1. 总体目标：改善当地生产生活条件，提高生产力。巩固脱贫攻坚巩固成果，推进乡村振兴。

2. 年度目标：完成基础设施项目 11 个。

## 二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

上级补助 485 万元

(二) 财政资金实际使用情况分析。

兑付 11 个项目工程资金 434.9393 万元、留质保金 21.5 万元、盘活资金 25.6722 万元、计划资金 2.8885 万元待盘活。

(三) 资金实际执行、管理情况分析。

1、项目安排。按照《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理办法》，村组项目按照村申报、乡镇初审、部门审核，县级审定的申报程序入库，并履行项目申报“三公示一公告”通过子洲县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组召开专题会议确定后，由乡村振兴局和财政局联合印发衔接资金项目计划。

2、项目实施。按照子洲县扶贫开发办公室联合四部门印发《关于转发省扶贫办省发改委省财政厅省审计厅《关于扶贫项目招投标和政府采购有关政策的通知》的通知》，对项目按照“三大一重”会议进行发包。村级项目由村干部、村民代表组成实施小组，负责项目实施监管、质量和进度监督。实施过程中严格按照《公示公告制度》，进行事前公示和事后公示。所有项目资金严格按照部门报账制。

3、资产管理。按照《扶贫资金后续管理办法》，我单位对完成项目及时进行资产权伽和移交，保障扶贫资产长期发挥效益。

(四) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.6.23	衔接资金	基础设施项目	155

2	2022.6.24	衔接资金	基础设施项目	20
3	2022.6.28	衔接资金	基础设施项目	20
4	2022.6.30	衔接资金	基础设施项目	55
5	2022.7.4	衔接资金	基础设施项目	10
6	2022.7.19	衔接资金	基础设施项目	15
7	2022.8.3	衔接资金	基础设施项目	20
8	2022.8.4	衔接资金	基础设施项目	32.3278
9	2022.8.12	衔接资金	基础设施项目	107.6115
合计				434.9393

### 三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。通过项目实施后，改善了当地村民生产生活条件，促进增产增收。绩效自评指标评分总分 100 分，得分 97.9 分。

(二) 项目资金调整情况。无调整。


(三) 项目管理情况。衔接项目资金按照《县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库管理办法》、《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》、《关于转发省扶贫办省发改委省财政厅省审计厅〈关于扶贫项目招投标和政府采购有关政策的通知〉的通知》、《子洲县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》、《子洲县统筹整合使用财政涉农资金管理办法》、《关于加强扶贫项目资产后续管理的实施意见》进行管理。

### 四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题 承包单位项目实施进度缓慢。

(二) 改进措施 督促承包单位加快实施进度，确保按时间节点完成项目。

### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评价 人 员	苏万钧	局长	子洲县乡村振兴局	苏万钧
	郝智权	副局长	子洲县乡村振兴局	郝智权
	高中华	副局长	子洲县乡村振兴局	高中华
	鲁星初	项目会计	子洲县乡村振兴局	鲁星初
	梁小东	会 计	子洲县乡村振兴局	梁小东
	高 帅	办公室文书	子洲县乡村振兴局	高帅
	项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：苏万钧			
 2022年10月8日				

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局		实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	38	95%	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款	40	38	95%	—	95%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设高家坪便民服务中心马家阳湾村山神岭道路硬化 1 公里，宽 3.5 米			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路硬化	长 1 公里，宽 3.5 米	长 1 公里，宽 3.5 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	40 万元	38 万元	15	15	质保金 2 万元
	效益指标	社会效益指标	缩短生产生活时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.5	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	38	95%	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	40	38	95%	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设硬化何家集镇高家塔村苹果产业道路长 1 公里，宽 3.5 米				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长 1 公里，宽 3.5 米	长 1 公里，宽 3.5 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	40 万元	38 万元	15	15	质保金 2 万元
	效益 指标	社会效益 指标	缩短生产生活时间	$\geq 0.5$ 小时	$\geq 0.5$ 小时	10	10	
		可持续影响 指标	生产生活提升率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10	
		满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局		实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	70	42.3278	60%	10	60%	6
		其中：财政拨款	70	42.3278	60%	—	60%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设何家集镇高塔村羊场道路水泥硬化 800 米，宽 4.5 米，厚 18 厘米，道路排水 400 米			已完工				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长 800 米，宽 4.5 米	长 500 米，宽 4.5 米	10	10	
			道路排水	400 米	300 米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	70 万元	42.3278 万元	10	10	质保金 2 万元、盘活资金 25.6722 万元
	效益 指标	社会效益 指标	缩短生产生活时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影 响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	94

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局		实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	46.8843	93%	10	93%	9.3	
	其中：财政拨款	50	46.8843	93%	—	93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设老君殿镇刘家湾 500 亩果园硬化 1 公里，宽 3.5 米；核桃园砂砾 2.5 公里，宽 3.5 米			已完工				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	道路硬化	长 1 公里，宽 3.5 米	长 1 公里，宽 3.5 米	8	8	
			砂砾硬化	长 2.5 公里，宽 3.5 米	长 2.5 公里，宽 3.5 米	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	50 万元	46.8843 万元	15	15	质保金 2 万元、计划资金 1.1157 待盘活
	效益指标	社会效益指标	缩短生产生活时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	38	95%	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	40	38	95%	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设老君殿镇贺家渠村果园道路硬化1公里,宽3.5米				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长1公 里,宽 3.5米	长1公里, 宽3.5米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022年 度	2022年 度	15	15	
		成本指标	总投资	40万元	38万元	15	15	质保金1.5万元
	效益 指标	社会效益 指标	缩短生产生活时 间	≥0.5 小时	≥0.5小时	10	10	
		可持续影 响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	43	95%	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	45	43	95%	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设李孝河便民服务中心沙坪村苹果 420 亩产业道路硬化 1 公里，宽 3.5 米				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长 1 公 里，宽 3.5 米	长 1 公里， 宽 3.5 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年 度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	45 万元	43 万元	15	15	质保金 2 万元
	效益 指标	社会效益 指标	缩短生产生活时 间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影 响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30	28	93%	10	93%	9.3
		其中：财政拨款	30	28	93%	—	93%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设水地湾便民服务中心水地湾村九龙山合作社大棚基地果业基地产业道路硬化工程，新修长 860 米，宽 3.5 米。				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长 860 米，宽 3.5 米	长 860 米，宽 3.5 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	30 万元	28 万元	15	15	质保金 2 万元
	效益 指标							
		社会效益 指标	缩短生产生活时间	$\geq 0.5$ 小时	$\geq 0.5$ 小时	10	10	
		可持续影 响指标	生产生活提升率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
总分						100	99.3	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局		实施单位	子洲县乡村振兴局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	46.2272	92%	10	92%	9.2
		其中：财政拨款	50	46.2272	92%	—	92%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设马岔镇马石畔村中药材基地道路硬化 1.1 公里，宽 3.5 米。				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长 1.1 公里，宽 3.5 米	长 1.1 公里，宽 3.5 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	50 万元	46.2272 万元	15	15	质保金 2 万元、计划资金 1.7728 待盘活
	效益 指标	社会效益指标	缩短生产生活时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	10	10	
满意度 指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	99.2	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	35	33.5	95%	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	35	33.5	95%	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设裴家湾镇张家河村苹果基地道路砖插硬化 2 公里，宽 3.5 米				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	道路硬化	长 2 公里，宽 3.5 米	长 2 公里，宽 3.5 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	35 万元	33.5 万元	15	15	质保金 1.5 万元
	效益 指标							
		社会效益 指标	缩短生产生活时间	$\geq 0.5$ 小时	$\geq 0.5$ 小时	10	10	
		可持续影响 指标	生产生活提升率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
总分						100	99.5	



项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	43	95%	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	45	43	95%	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设驼耳巷乡安家湾村黄崩河沟道治理帮畔 120 米，高 5 米				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	帮畔	长 120 米，高 5 米	长 120 米，高 5 米	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年度	2022 年度	15	15	
		成本指标	总投资	45 万元	43 万元	15	15	质保金 2 万元
	效益 指标							
		社会效益 指标	缩短生产生活时间	$\geq 0.5$ 小时	$\geq 0.5$ 小时	10	10	
		可持续影响 指标	生产生活提升率	$\geq 20\%$	$\geq 20\%$	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	10	10		
总分						100	99.5	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		基础设施建设						
主管部门及代码		子洲县乡村振兴局			实施单位	子洲县乡村振兴局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	38	95%	10	95%	9.5
		其中：财政拨款	40	38	95%	—	95%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	建设驼耳巷乡白岔村生产道路 2 公里，四海沟新建土坝 1 座				已完工			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新修生产道路	2 公里	2 公里	10	10	
			土坝	1 座	1 座	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	实施年度	2022 年 度	2022 年 度	15	15	
		成本指标	总投资	40 万元	38 万元	15	15	质保金 2 万元
	效益 指标	社会效益 指标	缩短生产生活时 间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	10	10	
		可持续影 响指标	生产生活提升率	≥20%	≥20%	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	99.5