

附件 1:

## 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价  项目完成结果评价

自评项目名称： 焦渠安全饮水提升工程

自评项目单位： 子洲县苗家坪镇人民政府

项目主管部门： 子洲县苗家坪镇人民政府

项目单位法人代码： 116108317273727530

评价工作组负责人： 张斌 (签章)

联系人： 马小平

联系电话： 18700246226

评价时间： 2022 年 10 月 15 日

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		焦渠安全饮水提升工程						
主管部门及代码		子洲县苗家坪镇人民政府			实施单位	焦渠村		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	25	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	15	25	100%	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	焦渠村新建水源 1 处，水塔 1 座，铺设管网 500m，机电设备 1 套；确保村民 330 户 960 人（其中脱贫户 34 户 86 人）安全饮水有保障。			新建石井长 6 米、宽 4 米、高 4.2 米 1 处，新建砖砌长 5.5 米、宽 4 米、高 3.5 米水塔 1 座，铺设自来水管网 480 米，新建砖砌长 3.5 米、宽 2.4 米、高 3 米配电房 1 间，拉三相电线 280 米，购买水泵 4 台；确保村民 330 户 960 人（其中脱贫户 34 户 86 人）安全饮水有保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	新建或改善农村饮水设施村子数量（个）	≥1	1	4	4	
			新建饮水水源数量（处）	≥1	1	4	4	
			新建水塔 1 座容积（m <sup>3</sup> ）	≥80	77	4	3	根据实际地形实施
			铺设管网数量（米）	≥500	480	4	3	根据实际需要实施
			配套机电设备数量（套）	≥1	1	4	4	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10		
		PE 管（mpa）	≥1.6	1.6	5	5		
		水质化验通过率	100%	0%	5	0	正在等待化验结果	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	5	5		
		项目（工程）完成时间	2022. 12. 31 前	2022. 6. 2	5	5		
	成本指标	项目实施资金成本（万元）	≤25	24.99	5	5		
	效益 指标	社会效益指 标	农村集中供水率	≥95%	95%	10	10	
			受益村民人数	≥960	960	5	5	
			受益脱贫人数（人）	≥86	86	5	5	
可持续影响 指标	工程设计使用年限（≥**年）	≥5	5	5	5			
满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益贫困人口满意度（≥**%）	≥95%	95	10	8		
总分						100	91	

# 焦渠安全饮水提升工程 项目 2022 年绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况、建设内容

#### 1、项目基本情况：

我镇政府根据县乡村振兴局下达的乡村振兴基础设施建设项目计划编报要求，及时通知村委会，结合各村实际情况，确定焦渠村计划实施安全饮水提升工程，项目确定后并分别在村级和乡镇予以公示，公示 10 天无异议后，以镇政府文件正式上报县乡村振兴局。县乡村振兴局经过审查并逐级进行备案，通过各级审查备案后，项目计划下达给我镇，并将本财政巩衔专项资金拨付到我镇。

#### 2、项目建设内容：

在焦渠村新建水源 1 处，水塔 1 座，铺设管网 500m，机电设备 1 套。

### (二) 项目目标

2022 年专项（项目）绩效完成表						
项目名称		焦渠安全饮水提升工程				
主管部门		子洲县苗家坪镇人民政府				
资金金额		实施期资金总额：	25 万元			
		其中：财政拨款	25 万元			
		其他资金	0			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	焦渠村新建水源 1 处，水塔 1 座，铺设管网 500m，机电设备 1 套；确保村民 330 户 960 人（其中脱贫户 34 户 86 人）安全饮水有保障。			新建石井长 6 米、宽 4 米、高 4.2 米 1 处，新建砖砌长 5.5 米、宽 4 米、高 3.5 米水塔 1 座，铺设自来水管网 480 米，新建砖砌长 3.5 米、宽 2.4 米、高 3 米配电房 1 间，拉三相电线 280 米，购买水泵 4 台；确保村民 330 户 960 人（其中脱贫户 34 户 86 人）安全饮水有保障。		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成因原和改进措施
	产出指标	数量指标 (20 分)	新建或改善农村饮水设施村子数量 (个)	≥1	1	
			新建饮水水源数量(处)	≥1	1	
			新建水塔 1 座容积(m <sup>3</sup> )	≥80	77	根据实际地形实施
			铺设管网数量(米)	≥500	480	根据实际需要实施
			配套机电设备数量(套)	≥1	1	
质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%			



效 指 标	(55 分)	(20分)	PE管(mpa)	≥1.6	1.6	
			水质化验通过率	100%	0%	正在等待化验结果
		时效指标 (10分)	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	
			项目(工程)完成时间	2022.12.31 前	2022.6.2	
		成本指标 (5分)	项目实施资金成本(万元)	≤25	24.99	
	效益指 标(35 分)	社会效益 指标(30 分)	农村集中供水率	≥95%	95%	
			受益村民人数	≥960	960	
			受益脱贫人数(人)	≥86	86	
		可持续影 响指标(5 分)	工程设计使用年限(≥**年)	≥5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标(10 分)	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥95%	95	

### 1、总体目标：

进一步巩固安全饮水工程为全面建设乡村振兴做出保障，提升居民生存、生活水平，促进乡镇产业发展，对农民生活质量的提高以及社会生态环境的改善发挥重要作用。

### 2.年度目标：

焦渠村新建水源1处，水塔1座，铺设管网500m，机电设备1套；确保村民330户960人（其中脱贫户34户86人）安全饮水有保障。

## 二、项目资金使用及管理情况

### （一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

根据子政乡振发〔2021〕71号和子财发〔2021〕425号文件下达焦渠村安全饮水提升工程项目，本项目资金来源为2022年中央财政衔接推进乡村振兴项目资金，及时下达资金15万元。通过项目预算设计，资金短缺而再次申请，根据子巩衔组发〔2022〕10号、子财发〔2022〕182号文件，下达2022年市级巩衔专项续建资金10万元，全部为一般财政公共预算资金，都用于焦渠1个行政村安全饮水提升问题。

### （二）财政资金实际使用情况分析。

在焦渠村维修饮水工程完成投资24.99万元。

### （三）资金实际执行、管理情况分析。

严格按照上级财政拨款文件精神，落实资金兑现及项目实施进度，加强项目实施和

资金使用情况的监督检查，按照公告公示制度对相关信息公开，严格执行报账制度，按照财务规定及时完善相关报账制度，确保专款专用。

#### （四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2022.6.29	一般公共预算资金	焦渠安全饮水工程款	15
2	2022.8.22	一般公共预算资金	焦渠安全饮水工程款	9.240696（留质保金 0.75）
合计				24.240696

### 三、项目评价及绩效分析

#### （一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

子洲县苗家坪镇人民政府焦渠安全饮水绩效目标共1项，已完成，完成率为100%；绩效自评综合得91分，评价等级为“优”。具体情况如下：

项目资金预算执行得分：执行率为100%，所以得分为10分。

产出指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为55分，自评得分48分。具体情况分析如下：1、数量指标，共20分，年度预期与实际完成值基本一致得18分，其中新建水塔容积和铺设饮水管网长度根据实际需要，完成96%，所以扣2分。2、质量指标，共20分，其中水质化验通过率因该项目正在等待水质化验结果，所以扣5分，共得15分。3、时效指标，共10分，年度预期与实际完成值一致得10分。4.成本指标，共5分，年度预期与实际完成值一致得5分。

效益指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为25分，自评得分25分。具体情况分析如下：1.可持续影响指标，共5分，年度预期与实际完成值一致得5分。2.社会效益指标，共20分，年度预期与实际完成值一致得20分。

满意度指标分析：从综合评价得分情况看，此综合评价满分为10分，自评得分8分。

#### （二）项目资金调整情况。

项目无资金调整情况。

#### （三）项目管理情况。

根据上级文件精神，该项目进行事前、事中、事后监督，有关信息进行公示管理。

项目批复下达后，实施单位进行预算和设计，经村委会会议研究决定后进行公示，施工过程中村民、村委会及镇政府实行监督，施工完毕决算后经村级和镇政府验收后进行公示，公示无异议后予以结算，本工程已及时、高质量完成。

#### 四、存在问题与改进措施

##### (一) 存在问题

通过了解，满意度有待进一步提高。

##### (二) 改进措施

加强后期监管维护，将以群众需求为目标，确保供水安全和及时，提升群众满意度。

#### 五、自评小组

	姓名	职称/职务	单 位	签字
评 价 人 员	张斌	镇长	苗家坪镇人民政府	张斌
	苗婵娟	经济综合服务站站长	苗家坪镇人民政府	苗婵娟
	苗陆	财政和统计所长	子洲县财政局苗家坪财政和统计所	苗陆
	马小平	村级出纳	子洲县财政局苗家坪财政和统计所	马小平

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）

张斌

